

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015  
(dále jen „Smlouva“)

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Říčany**  
Se sídlem: nám. Osvobození 340, 66482 Říčany  
IČ: 00282537  
zastoupen: Ing. Janem Studeným, starostou  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **WAREX spol. s r.o.**  
se sídlem: Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184, PSČ 15521  
IČ: 18628419  
Zastoupen: Ing. Antonínem Fryčem, CSc., jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“)

#### **Preamble**

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

### **I.**

#### **Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v Rekapitulaci změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací a neprovedených stavebních prací, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí: **746.346,- Kč**

Cena neprovedených stavebních  
prací bez DPH činí: **790.562,- Kč**

Cena dodatečných stavebních prací po odečtení  
cen neprovedených stavebních prací bez DPH činí: **-44.216,- Kč**

Cena za dílo celkem bez DPH činí:

**16.707.462,- Kč**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.  
Seznam příloh**

Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:

Č. 1 – Rekapitulace změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací a neprovedených stavebních prací


V Říčanech, dne 9.9. 2016

Za zhotovitele:



Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín  
IČ: 18628419, DIČ: CZ18628419  
Tel.: +420 234 720 311, 312  
asistent@warex.cz, www.warex.cz  
62-6

Za objednatele:



Příloha k zjišťovacímu protokolu

**Rekapitulace Změnových listů- dodatek č. 2**  
**Víceúčelové hřiště Marečkova loučka**

|                            |                                                         | Rozpočtové náklady<br>dle dodatku č. 2 k SoD | Provedeno od zahájení<br>boz sledovaného měsíce | Provedeno ve<br>sledovaném období | Provedeno od zahájení<br>do konce sledovaného<br>měsíce | Zbývá k fakturaci |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ZL 11a                     | Lešení                                                  | 97 479                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 97 479            |
| ZL 11b                     | Lešení                                                  | -42 773                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -42 773           |
| ZL 12a                     | Vnitřní omítky                                          | 229 134                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 229 134           |
| ZL 12b                     | Vnitřní omítky                                          | -176 751                                     | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -176 751          |
| ZL 13a                     | Vyrovnání fasády                                        | 23 954                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 23 954            |
| ZL 14a                     | Dilatační lišta mini                                    | 31 851                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 31 851            |
| ZL 15a                     | Úprava SDK                                              | 10 608                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 10 608            |
| ZL 16a                     | Elektroinstalace pro žaluzie                            | 13 773                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 13 773            |
| ZL 17a                     | Odvětrání střechy                                       | 17 232                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 17 232            |
| ZL 18a                     | Pomůcky pro OTP                                         | 28 180                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 28 180            |
| ZK 18b                     | Pomůcky pro OTP                                         | -15 646                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -15 646           |
| ZL 19a                     | Chříč                                                   | 31 500                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 31 500            |
| ZL 19b                     | Chříč                                                   | -1 097                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -1 097            |
| ZL 20                      | Změna podlahy S6                                        | 22 449                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 22 449            |
| ZL 21                      | Elektrické zámky                                        | 56 000                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 56 000            |
| ZL 22a                     | Obklady a dlažby                                        | 37 486                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 37 486            |
| ZL 23a                     | Vypínače a zásuvky                                      | 54 509                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 54 509            |
| ZL 23b                     | Vypínače a zásuvky                                      | -50 716                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -50 716           |
| ZL 24b                     | Příčka S14                                              | -4 303                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -4 303            |
| ZL 25b                     | Skladba S10                                             | -4 319                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -4 319            |
| ZL 26b                     | Skladba S 8                                             | -53 337                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -53 337           |
| ZL 27b                     | Koupelnová skříňová sestava, umyvadla, vnitřní vybavení | -330 262                                     | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -330 262          |
| ZL 28a                     | Slaboproud - kabelová televize                          | 48 192                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 48 192            |
| ZL 28b                     | Slaboproud - domácí telefon                             | -65 943                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -65 943           |
| ZL 29a                     | Doplnění sloupů                                         | 44 000                                       | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | 44 000            |
| ZL 30b                     | Vnitřní laminovaná příčka                               | -45 415                                      | 0                                               | 0                                 | 0                                                       | -45 415           |
| <b>Celkem dodatek č. 2</b> |                                                         | <b>-44 216</b>                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                                | <b>-44 216</b>    |
| <b>Celkem přípočty</b>     |                                                         | <b>746 346</b>                               |                                                 |                                   |                                                         |                   |
| <b>Celkem odpochty</b>     |                                                         | <b>-790 562</b>                              |                                                 |                                   |                                                         |                   |

|                | jmeno             | datum    | podpis                                                                                |
|----------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele | Ing. Tomáš Kosnar | 7.9.2016 | V. B. K.                                                                              |
| Za TDI         | M. Červinková     | 7.9.2016 | V. B. K.                                                                              |
| Za objednatele | Ing. Jan Studený  | 7.9.2016 |  |