

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřen dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále také jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Povrly
IČO: 00266931
DIČ: CZ00266931
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený: panem Daliborem Pavlátem, starostou obce
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: PROFISTAV Czech s.r.o.
IČO: 27922430
DIČ: CZ27922430
Sídlo: Vinohradská 48, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Andreou Mrkvanovou
Kontaktní osoba: Andrea Mrkvanová
E-mail/telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C vložka 126707, datum zápisu 27.6.2007

dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

sjednávají Dodatek ke Smlouvě o dílo podepsané dne 11.8.2025

3. DOBA PLNĚNÍ

- I. Doba plnění se oproti termínu daném v SoD prodlužuje o 40 dní navíc – viz příloha Zdůvodnění změn

4. CENA PLNĚNÍ

- I. Cena díla specifikovaného v čl. 4.I. této Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena díla v SoD bez DPH	6 977 830,68 Kč
Vícepráce (ZZVZ)	
§222 odst.4	649 138,10 Kč
Méněpráce (ZZVZ)	
§222 odst.4	- 163 386,60 Kč
Vícepráce (ZZVZ)	
§222 odst. 6	636 088,02 Kč
Rozdíl Vícepráce a méněpráce celkem	1 121 839,52 Kč
Cena díla SoD + Dodatek č. 1 bez DPH	8 099 670,20 Kč
DPH21%	1 700 930,74 Kč
Cena celkem vč. DPH	9 800 600,94 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- II. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

*Přílohy: Zdůvodnění změn
Změnové listy*

Za objednatele Obec Povrly

Za zhotovitele PROFISTAV Czech s.r.o.


V Povrlech dne 2.12.2025

V Povrlech dne 2.12.2025



Dalibor Pavlát, starosta obce

PROFISTAV Czech
Vinohradská 48
120 00 Praha 2
IČ: 27922430, tel.: 777 92



Andrea Mrkvanová, jednatelka

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN ZL1
Identifikace stavby:
**ŠNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ DRÁČEK
POVRLY - NEŠTĚDICE**

Změna - A

Bourací práce

Při zpracování projektové dokumentace z důvodu provozu školky nebylo možné provést žádné fyzické sondy. Při realizaci demontážních a bouracích pracích byly zjištěny skutečné vrstvy (*skladby*) podlah, typy materiálů a jejich tloušťky – **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ**

Dále v projektové dokumentaci a rozpočtu nebyly obsaženy položky řešící demontáž stávajících otopných těles v 1.NP a 2.NP – jedná se o chybu projektanta - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Vícepráce

Na základě zjištěného nového rozsahu dojde ke zvýšení objemu prací Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 4 dny.

Změna - B

Zdivo

Při zaměřování otvorů pro výrobu nových oken bylo zjištěno, že vnitřní a vnější parapety nejsou ve stejné výškové úrovni – **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.**

Na žádost investora dojde k zazdění některých stávajících vnitřních otvorů (*kuchyň, herna*) z důvodu úpravy dispozice - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Vícepráce

Na základě stanovení nového rozsahu opravy budou provedeny výškové úpravy parapetů (*vnějších*) pomocí podezdívky v tl. 50 mm. Dále budou zazděné požadované otvory z materiálu pórobeton dle požadavků investora. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 3 dny.

Změna - C

SDK Konstrukce

Při realizaci stavebních prací – oškrábání původních omítek ze stropů – došlo ke zjištění, že původní rákosové stropy jsou již poškozené, což přes nánosy původních omítek nebylo patrné. Opravy takových stropů by byly pro investora značně finančně nákladné a neměly by trvalého charakteru – **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ**

Dále investor požádal o změnu dispozice místnosti č. 106 zhotovením sádrokartonové příčky včetně vestavěného stavebního pouzdra pro umístění posuvných dveří v prostoru místností - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Vícepráce

Na základě stanovení nového rozsahu opravy bude ve všech prostorách 1.NP a 2.NP (*kromě schodiště – viz výpis místností ZL*) zhotoven nový sádrokartonový podhled montován přímo do původních rákosových stropů bez parotěsné fólie, pouze na kovový rošt. Rovněž bude na žádost investora zhotovena sádrokartonová příčka včetně vestavěného stavebního pouzdra v místnosti č. 106. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 10 dní.

Změna - E + E1

Střecha a tesařské konstrukce

Při demontáži původních konstrukcí došlo ke zjištění, že v položkovém rozpočtu chybí některé bourací a demoliční práce, které musí zhotovitel provést (*demontáž stávající dřevěné konstrukce místnosti přístavku 106*) a částí klempířských prvků střechy. Dále bylo zjištěno, že stávající komínek odvětrání kanalizace je již značně poškozený. Investor požádal o změnu použitých materiálů – výlez na střechu a zrušit dodávku a montáž nových střešních oken - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Při samotné realizaci vazné soustavy krovu nad místností č. 206 bylo zjištěno, že sklon nově vzniklé střechy technicky neodpovídá normám pro navržený typ střešní krytiny a je pro tento typ *střechy (pouze na pultové části)* nevhodný. Bude nutné nahradit jiným typem krytiny, která odpovídá technickým požadavkům pro sklon střechy pod 10°. Dále bylo zjištěno, že pod původní plechovou střechou se nachází asfaltový pás (*místo původně uvažované fólie*) a při bouracích pracích rovněž ve skladbě podlah místnosti č. 206 byla navíc nalezena asfaltová izolace. Stávající trámový strop po odstranění všech vrstev byla zjištěná skutečná skladba a vrstvy podlah. Původní prkenný záklop mezi stropními trámy a stropní trámy by měli být z důvodu zpětného zaklopení novými vrstvami skladby podlahové konstrukce ošetřené proti dřevokazným škůdcům a plísním. Po odkrytí nalezen 1ks poškozeného stropního trámu v místnosti č. 106. Původní stropní trámy jsou nerovné – – **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ**

Vícepráce

Dojde k rozšíření rozsahu bouracích prací oproti původnímu zadání v projektové dokumentaci a rozpočtu. Komínek ventilace bude nahrazen novým kusem. Na žádost investora bude dodáno a instalováno zateplené výlezové střešní okno. Bude nově použita střešní krytina, vhodná pro sklony střech pod 10°, která nahradí původní krytinu. Asfaltový pás bude nutné odstranit a zlikvidovat, aby bylo možné použít kontaktní fólii pod novou krytinu. Stávající stropní trámy včetně původního prkenného záklopu budou ošetřeny přípravkem proti dřevokaznému hmyzu v hnědém nátěru, včetně vysátí všech dutých prostor mezi trámy. Na takto ošetřené trámy bude proveden dřevěný vyrovnávací rošt (*ze střešních latí*) s dvojitým záklopem z OSB desek pro zhotovení rovinného pokladu k dalším vrstvám podlahové konstrukce. K poškozenému trámu, který bude vyčištěn a ošetřen, bude následně přidán z důvodu zpevnění podlah 1ks nový stropní trám ve stejném

profilu, jako je původní 200/280 mm v délce 5 bm. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 8 dní.

Méněpráce

Na základě požadavku investora nebudou do podkrovního prostoru instalována střešní okna ani klasické výlezové okno, které bude nahrazeno zatepleným typem střešního okna. Podkroví bude sloužit výhradně jako skladovací a archivní prostor.

Změna - F

Fasáda

Při realizaci kontaktního zateplovacího systému fasády na objektu se na jižní straně budovy byly zjištěny značné nerovnosti původního zdiva do tloušťky 40 mm. Projekt exteriérových boxů pro umístění venkovních elektrických žaluzií nepočítal se zateplenými variantami, které jsou nezbytné pro zachování komplexní zateplené obálky budovy. Při provádění vnitřních úprav bylo nutné zasahovat do původních omítek kvůli instalacím elektroinstalace, vzduchotechniky a vytápění – **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ**

Vícepráce

K odstranění nerovností na jižní fasádě objektu bude potřeba použít polystyrenové desky (EPS) o tloušťce 40 mm, přičemž se použije delší kotevní systém (hmoždinky) pro upevnění tepelné izolace. Navíc budou dodány originální zateplené boxy od dodavatele venkovních žaluzií - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**. Na žádost investora dojde k novému vyrovnání a přestěrkování stěn výztužnou tkaninou a sjednocení povrchů pro finální štukovou omítku. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 5 dní.

Změna - G + G1

Podlahové konstrukce

Navržený typ podlahových krytin v projektové dokumentaci bude po návrhu investora sjednocen do jednoho typu podlahové krytiny - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Vícepráce

Na základě rozhodnutí investora budou veškeré podlahové krytiny (*kromě WC a kuchyně, kde je dle PD dlažba*) provedené ve vinylu. Tento typ podlahové krytiny je ideální pro údržbu prostor mateřské školky. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 2 dny.

Méněpráce

Nebudou instalovány původně plánované koberce ani náležité zakončovací lišty.

Změna - H

Lešení

Kvůli potřebě realizace sádkartonových stropů bude nutné použít interiérové pomocné lešení. - **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.**

Dále bylo při zaměření stavby zjištěno, že objem exteriérového lešení na instalaci kontaktního zateplovacího systému neodpovídá původním výměrám uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ**

Vícepráce

Nové práce zahrnují dodání interiérového lešení a úpravu rozpočtu exteriérového lešení podle skutečného objemu. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Změna - I

Likvidace odpadu

Při rekonstrukci podlah, bylo zjištěno, že mezi stropními trámy a prkenným záklopem se nachází 200-400 mm škvárového zasypu. Při demontáži nově vzniklých prací dochází ke změně kvalifikace uloženého odpadu - **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.**

Vícepráce

Na základě nálezu škvárového zasypu bylo dohodnuto jeho odsátí pomocí sacího bagru, který zajistí hygienickou a rychlou manipulaci s minimální prašností. Odsátý materiál bude uložen na deponii investora bez dalších nákladů na jeho likvidaci. Veškeré ostatní demontované prvky stavby budou zlikvidovány v souladu s odpovídajícími legislativními normami. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 4 dny.

Změna - J

Zařizovací předměty

Na západní straně budovy je stávající terén nad úrovní nových oken v 1. PP (*konkrétně okno S02*). Investor rovněž požaduje výměnu všech klozetových míst a sprchového koutu v místnosti č. 204 ve 2. NP - **změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ.**

Vícepráce

Bude nutné vytvořit „anglický dvorek“, který umožní instalaci a užívání okna S02 - **jedná se o nepředvídatelnou změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ.**

Na žádost investora budou všechny zastaralé zařizovací předměty nahrazeny novými. Změna má vliv na termín dokončení stavby. Prodloužení o 4 dny.

Změna termínu:

Vzhledem k uvažovaným změnám a navýšení prováděných prací, které jsou zahrnuty do změnových listů, byla odsouhlasena změna v termínu dokončení celého díla, a to navýšením celkem o 40 dnů.

Termín dokončení celé stavby je tedy
posunutý do 19.3.2026. (původní
termín byl 7.2.2026).

Přílohy:

Změnové listy

Za zhotovitele: PROFISTAV Czech s.r.o.	PROFISTAV Czech s.r.o. Vinohradská 48 120 00 Praha 2 IČ: 2792 [redacted] 2.12.2025
Za Investora:	2.12.2025 [redacted] OBEC POVRLY Mírová 165/7 403 32 POVRLY IČ: 00266931 -5- A
TDI: HORTECH estate s.r.o.	[redacted] HORTECH estate s.r.o. Měnná 463 11 Děčín 32 04101456 IČ: CZ04101456 www.hor-tech.cz 2.12.2025
Projektant: Ing. Jiří Kríž	ING. JIŘÍ KRÍŽ PROJEKČNÍ ČINNOST KOŠTOV 118, 400 02 T IČO: 650 734 95 [redacted]

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: MŠ Dráček Povrly

Místo:

Zpracoval:

Stavbyvedoucí:

IČO:

DIČ:

Dne: 03.11.2025

Cena celkem bez DPH	8 099 670,20	
DPH	12 %	0,00
	21 %	8 099 670,20
Cena celkem s DPH		9 800 600,94

Objednatel:	Zhotovitel:	Projektant:
IČO	IČO	IČO
DIČ	DIČ	DIČ
OBEC POVRLY Mírová 165/7 403 82 POVRLY IČO: 00 266 931	PROFISTAV Czech s.r.o. Vinohradská 48 120 00 Praha 2 IČ: 27922430, tel.: 777 927 077	ING. JIŘÍ KRÍŽ PROJEKČNÍ ČINNOST KOŠTOV 118, 400 02 TRMICE IČO: 650 734 95
Razítko a podpis 2.12.2025	Razítko a podpis 2.12.2025	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20
B. Provozní soubory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20
ZRN	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20	0,00	8 099 670,20
HSV-montáž z rozpočtu	5 452 442,63	0,00	5 452 442,63	0,00	5 452 442,63
HSV-dodávka z rozpočtu	151 828,44	0,00	151 828,44	0,00	151 828,44
PSV-montáž z rozpočtu	2 293 108,87	0,00	2 293 108,87	0,00	2 293 108,87
PSV-dodávka z rozpočtu	199 720,26	0,00	199 720,26	0,00	199 720,26
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	2 570,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Kompletační činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost z krycího listu rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MŠ Dráček Povrly

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

03.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH smlouvané	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
VP1a	VP bourací práce	40 713,30	0,00	8 549,79	49 263,09	0,00	67 713,30	0,00	0,00	0,00
		27 000,00		5 670,00	32 670,00					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1c	SDK konstrukce	166 179,28	0,00	34 897,65	201 076,93	0,00	182 974,57	0,00	0,00	0,00
		16 795,29		3 527,01	20 322,30					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1b	Zdivo	6 111,00	0,00	1 283,31	7 394,31	0,00	11 722,31	0,00	0,00	0,00
		5 611,31		1 178,38	6 789,69					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1e	Střecha	206 331,43	0,00	43 329,60	249 661,03	0,00	260 423,01	0,00	0,00	0,00
		54 091,58		11 359,23	65 450,81					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1e1	Střecha MP	-64 400,00	0,00	-13 524,00	-77 924,00	0,00	-64 400,00	0,00	0,00	0,00
VP1f	Fasáda	108 225,83	0,00	22 727,42	130 953,25	0,00	329 226,68	0,00	0,00	0,00
		221 000,85		46 410,18	267 411,03					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1g	Podlahové izolace, podlahy a topení	190 898,07	0,00	40 088,59	230 986,66	0,00	190 898,07	0,00	0,00	0,00
VP1g1	Podlahové izolace, podlahy a topení MP	-98 986,60	0,00	-20 787,19	-119 773,79	0,00	-98 986,60	0,00	0,00	0,00
VP1h	Lešení	16 084,18	0,00	3 377,68	19 461,86	0,00	62 559,18	0,00	0,00	0,00
		46 475,00		9 759,75	56 234,75					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
VP1i	Likvidace odpadu	83 813,00	0,00	17 600,73	101 413,73	0,00	83 813,00	0,00	0,00	0,00
VP1j	Zařizovací předměty	8 630,00	0,00	1 812,30	10 442,30	0,00	95 896,00	0,00	0,00	0,00
		87 266,00		18 325,86	105 591,86					změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
Celkem změna dle §222 odst. 6 ZZVZ		636088,02	0,00	133578,48	769666,50	0,00		0,00	0,00	0,00
Celkem změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ		485751,50		102007,82	587759,32					změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

typové označení položek

N - náhodile, nepředvídatelné

Ž - žádost investora

dle SODO

změnu dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

rozsah změn dle §222 odst. 4 ZZVZ

vícepráce dle §222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce dle §222 odst. 4 ZZVZ

rozdíl

vícepráce dle §222 odst. 6 ZZVZ

8 099 670,20 Kč

SoD + Dodatek č. 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MŠ Dráček Povrly

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------	---------	-----	-----	-----	----

1 700 930,74 Kč
9 800 600,94 Kč

DPH21%
Celkem vč. DPH

1 a 27

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266937
-5-

za 705

PROFISTAV Czech s.r.o.

Vinohradská 48
120 00 Praha 2

IČ: 27922430, tel.: 777 927 077

(Signature)

HORTECH estate s.r.o.

Kamenná 453

407 11 Děčín 32

IČ: 04101456

DIČ: CZ04101456

www.hor-tech.cz



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: VP bourací práce

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	67 713,30			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 713,30			
1	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	95,910	180,00	17 263,80
1.NP místnost / chodba 102 - 12,10 m2 místnost / šatna, kotárkárna 108 - 34,75 m2 2.NP místnost / chodba 202 - 11,90 m2 místnost / učebna 206 - 37,16 m2							
2	001	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně (místnost 108)	m3	1,500	112,00	168,00
3	R	735151811R00	Demontáž otopných těles	kus	18,000	1 500,00	27 000,00
1.NP místnost 108 - 2ks místnost 107 - 2ks místnost 106 - 2ks místnost 105 - 2ks místnost 104 - 1ks místnost 103 - 1ks místnost 112 - 1ks místnost 110 - 1ks 2.NP místnost 205 - 1ks místnost 203 - 2ks místnost 204 - 1ks místnost 208 - 2ks							
4	R	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	145,760	10,00	1 457,60
1.NP místnost / jídelna 107 - 24,21 m2 místnost / herna 105 - 22,75m2 místnost / hygienické zařízení díl 104 - 9,80 m2 1.NP 56,76m2 2.NP místnost / kancelář 208 - 14,57 m2 místnost / sklad 209 - 2,62 m2 místnost / schodiště podkroví 210 - 3,11 m2 místnost / hygienické zařízení díl 204 - 10,43 m2 místnost / odpočinková místnost 203 - 34,06 m2 místnost / denní místnost 205 - 24,21 m2 2.NP 69m2							
5	R	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	266,310	50,00	13 315,50
6	775	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	89,000	95,60	8 508,40
Celkem			67 713,30				

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Zdivo

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				11 722,31
3			Svislé a kompletní konstrukce				11 722,31
4	014	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici Ylong tl 150 mm (kuchyň) + nika míst. 103 otv. 1000x2500mm	m2	4,560	1 230,55	5 611,31
<i>1.NP místnost / kuchyň 110 - 0,7 x 2,0m = 1,4m2 místnost / kuchyň 110 - 0,85 x 0,75m = 0,63m2 místnost / herna 103 - 1,15 x 2,20m = 2,53m2</i>							
5	011	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm - pod parapety	m2	9,000	679,00	6 111,00
			Celkem				11 722,31

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: SDK kontstrukce

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				182 974,57	
1	R	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm pro 1+2NP (bez schodiště)	m2	160,940	941,00	151 444,54

1.NP
místnost / jídelna 107 = 24,21m2
místnost / herna 103 = 9,32m2
místnost / hygienické zařízení dělí 104 = 9,80m2
místnost / kuchyň 110 = 12,92m2
místnost / herna 105 = 22,75m2
místnost / herna 106= 12,37m2
místnost / kancelář + splž 111+112= 6,36m2
2.NP
místnost / chodba 202 = 11,90m2
místnost / učebna 206 = 37,16m2

2	R	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	14,460	1 019,00	14 734,74
---	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------

763		Konstrukce suché výstavby				16 795,29	
3	763	763111322.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x RF (DF) 12,5 (112+111 místnost) /1500x2800mm - 700x1950mm dveře/	m2	2,835	1 049,59	2 975,59
4	763	763161811	Demontáž SDK stropů - přístavba místnost 106	m2	12,370	148,00	1 830,76
5	763	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky (místnost 111)	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
6	JAP	JAP.8595228825 419	Stavební pouzdro NORMA STANDARD SDK dok. příčka 125mm, rozměr (čistý průchod v mm): šířka = 0700, výška = 1970	kus	1,000	10 398,94	10 398,94

Celkem 182 974,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Střecha

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

765

Krytina tvrdá

260 423,01

1	765	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	1,000	241,00	241,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
2	WNR	WNR.6070475	Nást. odv. kov. 125mm černý	kus	1,030	3 610,75	3 719,07	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
Satelitní a odvětrávací systém kovový 1 * 1,03					1,030			
3	765	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm	kus	1,000	422,00	422,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
4	553	55351066.AM	Termoizolační výlez FWP U3 66x78cm	kus	1,000	11 880,00	11 880,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
5		2090072231Ro	Roto Lemování pro samostatná střešní okna EDW Qx200 66x78cm	kus	1,000	3 058,00	3 058,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
materiál: hliník , typ: EDW , velikost okna: FK06 , rozměry okna: 66x118 cm , krytina: pro profilovanou střešní krytinu do výšky profilu 120 mm , sklon střechy: 15°-90° , zateplení: ano , výrobce: Velux k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro profilovanou střešní krytinu do výšky profilu 120 mm, materiál hliník , pro okno CK02								
6		BRM.35921	Sada stoupací plošiny UNI 80 cm černá	kus	1,000	2 788,00	2 788,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
Kusů na paletě: 80								
7	R	767390010RA01	Střešní krytina příplatek za použití click systému pro nízký sklon střechy (9x6m)	m2	54,000	102,50	5 535,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
Střecha nad místností 206								

712

Povlakové krytiny

17 195,51

8	712	712440831	Odstanění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé + 206 místnost	m2	331,320	51,90	17 195,51	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----------------------------

762

Konstrukce tesařské

153 494,65

9	762	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny (místnost 106)	m2	46,800	84,50	3 954,60	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
10	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 (místnost 106)	m	46,000	80,20	3 689,20	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
11	762	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB II 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených (rovnání podlah suché 1+2NP)	m2	89,000	999,00	88 911,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
12	762	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm (zpětná montáž původních dmt prken)	m2	89,000	347,00	30 883,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
13	762	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	5,000	187,00	935,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
14	605	60512146	hranol slabební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,176	11 100,00	1 953,60	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
SM, JD, BO								změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
15	762	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu do 65 mm (1+2NP)	m	108,000	176,00	19 008,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
16	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,935	2 150,00	4 160,25	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

764

Konstrukce klempířské

14 882,92

17	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	50,600	56,90	2 879,14	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
18	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,830	107,00	3 512,81	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
19	764	764004801	Demontáž podokapní žlabu do suti	m	52,150	103,00	5 371,45	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
20	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	38,800	80,40	3 119,52	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

766

Konstrukce truhlářské

13 416,86

21	766	766660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
22		EVAN370PO	Interiérové dveře posuvné 70 cm bílé CPL	kus	1,000	5 776,86	5 776,86	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
23	766	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
24	611	61181101	záрубеň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměry 600-900/1970mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

783

Dokončovací práce - nátěry

33 790,00

25	783	783213111	Jednonásobný ochranný nátěr na dřevo PROFÍ hnědá DEN BRAVEN biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce (plocha 155m2 - stropní trámy, záklop 2x)	m2	310,000	109,00	33 790,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----------------------------

Celkem

260 423,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Střecha MP

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	59160889.A4	Výlez na střechu 600 x 600 mm	kus	-1,000	3 950,00	-3 950,00
2	R	6114025051	Okno střešní GGL 3066 CK02 š. 55 x v. 78 cm	kus	-3,000	12 500,00	-37 500,00
3	R	61140260	Kombi lemování střešního okna EKW 0021G CK02 55x78 cm	kus	-3,000	3 900,00	-11 700,00
4	R	611405900	Sada zateplovací střešního okna 55x78 cm	kus	-3,000	1 450,00	-4 350,00

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

766 Konstrukce truhlářské -6 900,00

5	R	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm	kus	-2,000	1 490,00	-2 980,00
6	R	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	-3,000	890,00	-2 670,00
7	R	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

Celkem -64 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Fasáda

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		295 225,68				
1	011	612142032A	Sklotextilní tkanina vnitřních stěn vtačená do armovacího lepidla (objem dle smlouvy o dílo)	m2	1 010,810	185,00	186 999,85	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZZV
2	011	622211001A	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 50 mm - vyrovnávací vrstva	m2	87,500	625,55	54 735,63	změna dle §222 odst. 6 ZZZV
3	283	28375932	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 40mm	m2	87,500	77,90	6 816,25	změna dle §222 odst. 6 ZZZV
4	011	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	87,500	55,70	4 873,75	změna dle §222 odst. 6 ZZZV
5	013	968082015	Vybourání plastových rámců oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	59,800	699,00	41 800,20	změna dle §222 odst. 6 ZZZV
786		Čalounické úpravy		34 000,00				
6	R	786611143R00	příplatek za zateplený box žaluzie	kus	17,000	2 000,00	34 000,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZZV
PSV		Práce a dodávky PSV		1,00				
766		Konstrukce truhlářské		1,00				
7	766	766621724	Montáž oken - síť proti hmyzu včetně dodávky (kuchyň)	kus	1,000	1,00	1,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZZV
Celkem				329 226,68				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
 Objekt: Podlahové izolace, podlahy a topení

Objednatel: Obec Povrly
 Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
 Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
 Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776

Podlahy povlakové

190 898,07

1	776	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	266,310	317,00	84 420,27
2	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	160,000	92,00	14 720,00
3	R	28410244	Podlahovina PVC	m2	129,180	690,00	89 134,20
4	R	28342401	Lišta zajišťovací z měkčeného PVC	m	74,960	35,00	2 623,60

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

Celkem

190 898,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Podlahové izolace, podlahy a topení MP

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Ostatní materiál -56 377,00

1	R	34572191	Lišta podlahová kobercová	m	-74,960	80,00	-5 996,80
2	R	69741116	Koberec smyčkový šíře 4 m	m2	-129,180	390,00	-50 380,20

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

776 Podlahy povlakové -42 609,60

3	R	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-137,130	160,00	-21 940,80
4	R	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	-129,180	160,00	-20 668,80

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

Celkem -98 986,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Lešení

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

94 Lešení a stavební výtahy 46 475,00

1	R	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (skutečná výměra po montáži lešení 610m2)	m2	140,000	90,00	12 600,00
2	R	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	5 375,000	5,00	26 875,00
3	R	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	140,000	50,00	7 000,00

změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

HSV Práce a dodávky HSV 16 084,18

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 084,18

4	003	949101112A	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 (SDK konstrukce)	m2	175,400	91,70	16 084,18
---	-----	------------	---	----	---------	-------	-----------

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

Celkem 62 559,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
 Objekt: Likvidace odpadu

Objednatel: Obec Povrly
 Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
 Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
 Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **67 803,00**

997 **Doprava sutí a vybouraných hmot** **67 803,00**

1	013	997013012	Vykližení ulehle sutí z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m (1.NP + 2.NP)	m3	9,700	6 990,00	67 803,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

S **Přesuny sutí** **16 010,00**

2	R	979990107R01	Poplatek za uložení sutí - OBJEMNÝ ODPAD, skupina odpadu 20 03 07	t	3,840	3 500,00	13 440,00
3	946	469973133	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,000	2 570,00	2 570,00

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

Celkem **83 813,00**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Dráček Povrly
Objekt: Zařizovací předměty

Objednatel: Obec Povrly
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.
Místo: Povrly

Zpracoval: Andrea Mrkvanová
Datum: 3.11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

95 896,00

1	721	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	9,000	276,00	2 484,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
2	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	9,000	1 070,00	9 630,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
3	642	64231121	klozet keramický bílý samostatné stojící dětský ploché splachování odpad svislý 295x385x350mm kombi	kus	7,000	4 990,00	34 930,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
4	551	55167393	sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety	kus	7,000	1 020,00	7 140,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
5	642	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm kombi	kus	2,000	4 990,00	9 980,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
6	551	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	2,000	880,00	1 760,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
7	721	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	349,00	349,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
8	721	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	193,00	193,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
9	721	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	3 040,00	3 040,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
10	554	55495071	zástěna sprchového koutu boční bezrámová skleněná tl 6mm pevná na vaničku š 800mm	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
11	721	725291675	Montáž sifonu	kus	7,000	277,00	1 939,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
12	551	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	kus	7,000	564,00	3 948,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ
13	721	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000	273,00	273,00	změna de minimis dle §222 odst. 4 ZZVZ

761 Konstrukce prosvětlovací

8 630,00

14	761	761661031	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š přes 1,0 do 1,25 m	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
15	562	56245254	světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z dřevaného plechu 1250x1000x400mm	kus	1,000	7 180,00	7 180,00	změna dle §222 odst. 6 ZZVZ

Celkem

95 896,00

