



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.7.2021 a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Malhostovice, IČO: 00282057**, se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice, právnickou osobou – územně samosprávným celkem, nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, neplátcem DPH, zastoupenou panem Petrem Grünwaldem, starostou obce, ID dat. schránky: mataqwp, bankovní spojení 11425514/0600, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „**Obec Malhostovice**“ nebo „**objednatel**“)

a

2. **STRABAG a.s., IČO: 608 38 744**, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00, Praha 5, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. B, vložce č. 7634, zastoupenou Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH, DIČ: CZ 608 38 744, bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700, tel. +420 602 262 290, ID dat. schránky: 8yuchp8, jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „**STRABAG a.s.**“ nebo „**zhotovitel**“)

číslo SOD Zhotovitele: 038 / LCJK /2021

takto:

I.

Předmět Dodatku č.1

1. Smluvní strany se, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek (dále MPZ) odst. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 a 9.2.4, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.7. 2021 je změna ceny díla z důvodu okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat nebo dodatečných stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a dále dodatečných prací požadovaných objednatelem. Změna ceny dále souvisí se vzniklými méněpracemi. Dále je předmětem dohody související prodloužení termínu dokončení díla.
3. Podrobněji je rozsah změn (víceprací a méněprací) specifikován v přílohách tohoto dodatku.



II.

Změny smlouvy

1. Odst. 1 článku II. Cena díla smlouvy o dílo se z důvodu uvedených v článku I. upravuje takto:

II.

Cena díla.

1. Celková cena dle Smlouvy o dílo:	4 182 760,61 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.1	293 250,14 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č.1	- 100 939,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle Dodatku č.1	4 375 071,75 Kč bez DPH
	918 765,07 Kč (výše DPH 21 %)
	5 293 836,48 Kč s DPH

2. Odst. 1 článku IV. Doba plnění smlouvy o dílo se z důvodu uvedených v článku I. upravuje takto:

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:
- Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo
 - Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele
 - Dokončení stavebních prací: **do 30.5.2022**
 - Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací
 - Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu nacházejícího se staveniště objednateli: do 5 dnů od předání a převzetí díla

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).



3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jejích příloh, že obsahu tohoto dodatku a přílohám k tomuto dodatku porozuměly, s obsahem tohoto dodatku a jeho příloh souhlasí a že tento dodatek nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu zástupců zhotovitele a starostou objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.

Smlouvu prověřil:

V Malhostovicích dne 24.12.2021

V Brně dne 24.12.2021


Objednatel:

Zhotovitel:


Petr Grünwald
starosta obce




Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH


STRABAG a.s.
očísťovací závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Přílohy:

1) Položkový rozpočet více a méně prací (ZL 01-04)