

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 10. 2015, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“),
ve znění dodatku č. 1 k Smlouvě ze dne 12. 11. 2015

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: Janeu Kuczkou a Markem Skalickým
(dále jen „objednatel“)

a

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

se sídlem: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01

IČO: 27742741

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

zastoupená: Ing. Tomášem Bažaloum
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 12. 10. 2015 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce hlavní střechy haly č. 2 ÚV Káraný**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem k průběhu stavebního řízení, stavebních prací, jakož i nevhodným povětrnostním podmínkám není objektivně možné dodržet původně sjednané podmínky výstavby. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 2 k Smlouvě.

2 VÍCEPRÁCE

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 4.4 a násl. Smlouvy dohodly na vícepracích odůvodněných a specifikovaných níže. Úplný soupis víceprací a jejich ocenění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 2.2 Vícepráce vznikly s ohledem na skutečnosti, které byly rozkryty při přípravě a postupu stavby.
- 2.3 Vícepráce lze rozčlenit do následujících základních kapitol:
 - a) zajištění přístupu jeřábu do montážní pozice, kdy s ohledem na malou únosnost ploch v okolí haly II, bylo nutné rozšířit rozsah pokládky betonových panelů;
 - b) při bourání horní části střechy, vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek zatekla voda do souvrství původní skladby střechy, především pak do vrstvy tepelné izolace z expandovaného polystyrenu, spolu s dodavatelem

byl stanoven postup, drážkování, původní skladby střechy v rastru à 6m tak, aby bylo urychleno vysychání souvrství střechy;

- c) stavebně technický stav nadezdívky stávajících štítů byl shledán jako nevyhovující a bylo nutné jeho rozebrání a kompletní přezdění;
- d) s ohledem na postup montáže, horní části střechy a skladování materiálu na střeše bylo předepsáno podepření jednoho krajního pole, především pak z důvodu stárí a subtilnosti žebírkových panelů nosné konstrukce střechy;
- e) v horní části střechy byla nutná demontáž původního betonového věnce, který byl v kolizi s ocelovou pozednicí horní střechy.

3 ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 3.1 Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací dle čl. 2 tohoto dodatku č. 2 dohodly na zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. 4.2 Smlouvy, který se tímto ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši:

7.423.025,- Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíce dvacet pět korun českých).

K výše uvedené ceně za dílo bude připočtena odpovídající DPH.“

4 ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 4.1 Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací dle čl. 2 tohoto dodatku č. 2 dále dohodly, že ustanovení čl. 3.2.2 Smlouvy se tímto ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín dokončení a předání díla - do 27. července 2016“.

5 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 5.2 Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 5.3 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 5.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 Vícepráce - rozpis

V Praze dne 24.6.2016

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: 

Jméno:
Funkce:


Podpis: _____
Jméno:
Funkce:

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995
-2-

V Litomyšli dne 29.6.2016

Zhotovitel

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Podpis: 

Jméno:
Funkce:

G2 + člen představenstva