

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.1/2015 č.1

Obec Rebešovice

Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad

IČ:00488089, DIČ:CZ00488089

Zastoupená: Stanislavem Němcem – starostou obce

(jako objednatel)

a

JAAHA s.r.o.

Na Návsi 2, 664 61 Opatovice

IČ: 29215765, DIČ:CZ29215765

Zastoupená: Janem Najšlem – jednatelem společnosti

(jako zhotovitel)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015 („Úprava bodových závad v ulici V Uličce – obec Rebešovice“) řeší změnu termínu zahájení a ukončení prací na této stavební zakázce.

Důvodem změny zahájení a ukončení prací je skutečnost, že bylo při zahájení prací (3.6.2015 - dle původního harmonogramu prací) zjištěno zhotovitelem: **nedodání stavebního povolení přeložek sítí a neúplnosti projektové dokumentace.**

Vzhledem k těmto skutečnostem bylo dohodnuto oběma stranami (objednatel a zhotovitel), že **budou práce na této zakázce přerušeny do okamžiku dodání kompletní projektové dokumentace a stavebního povolení přeložek sítí ze strany objednatele.**

Dále bude stanoven nový harmonogram prací na této zakázce.

Nově schválený harmonogram prací na stavbě:

20.- 27.11.15. Zahájení prací:

- řezání živičných povrchů
- rozebírání dlažeb
- bourání stávajících konstrukcí
- odvoz výkopku na skládku

30.11.15. - Překládka Kabelů

01.- 10.12.15. - úprava pláň v zářezích, zhotovení konstrukčních vrstev komunikací a chodníků

- pokládka obrubníků a dlažby

11.12.15. Ukončení prací – zazimování staveniště

Do: 31.5.2016 - pokládka asfaltových povrchů, zhotovení dilatačních spár a jejich zalití včetně

- zhotovení dopravního značení na komunikaci

- Předání celkového díla zhotovitelem objednateli

V Rebešovicích: 18.11.2015

Objednatel:


Obec Rebešovice
Zámecká 12, Rebešovice
664 61 Rajhrad
IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089



Stanislav Němec – starosta obce

Zhotovitel:

JAAHA s.r.o.
OPATOVICE, NA NÁVSI 2, PSČ 664 61
Tel.: 603 533 220
IČO: 292 15 765
DIČ: CZ29215765



Jan Najšl – jednatel JAAHA s.r.o.