

# DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/2021 o dodávce stavebních prací ze dne 23.4. 2021

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla

## „Komunitní centrum Topolná – zpevněné plochy“

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupena ve věcech smluvních:

Tel:

E-mail:

**Obec Topolná**

Topolná 420, 687 11 Topolná

00291421

CZ00291421

Česká spořitelna a.s.

154066369/0800

Ing. Ladislavem Botkem, starostou

724 176 293

starosta@topolna.cz

dále jen „Objednatel“

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

**SVS-CORRECT, spol. s r.o.**

Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

25513141

CZ25513141

ČSOB a.s., Zlín

257830886/0300

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

Zdeněk Horák, stavbyvedoucí

777 234 098

info@svs-correct.cz

dále jen „Zhotovitel“

### 2. Prohlášení stran:

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek smlouvy, a to s úmyslem upravit smlouvu tak, aby odpovídala jejich současným záměrům a potřebám.

### 3. Změny smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění díla z důvodu výstavby plynofikační přípojky a změny materiálových položek.

Smlouva se tedy mění následovně:

Čl. III. smlouvy, **Termíny plnění** se v odstavci 2. nahrazuje tímto zněním:  
**Termín dokončení stavebních prací: 15. 11. 2021**

**Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 15.11. 2021.**

Smluvní strany se dále dohodly z důvodu změny materiálových položek a změny výměr na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

V Článku IV. smlouvy, **Cena za dílo** se v odstavci 1. mění a upravuje cena díla následovně:

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Původní cena dle smlouvy /bez DPH/</b> | <b>4 556 125 Kč</b>   |
| <b>Navýšení /bez DPH/ - vícepráce</b>     | <b>1 328 597 Kč</b>   |
| <b>Snížení /bez DPH/ méněpráce</b>        | <b>- 1 154 690 Kč</b> |
| <b>Nová cena díla /bez DPH/</b>           | <b>4 730 032 Kč</b>   |
| <b>DPH 21 %</b>                           | <b>993 307 Kč</b>     |
| <b>Nová cena díla /včetně DPH/</b>        | <b>5 723 339 Kč</b>   |

=====

**(slovy: pětmilionůsedmsetdvacetřítisícetřicetdevět korun českých)**

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

#### **4. Závěrečná ujednání:**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Topolné dne 29.9.2021


V Bílovicích dne 29.9.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

  
.....  
**Ing. Ladislav Botek**  
starosta obce



  
.....  
**Milan Vyorálek**  
jednatel společnosti

**SVS - CORRECT spol. s r. o.**  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -2-

Seznam příloh tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – položkový – rozpočet víceprací a méněprací