

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO
číslo zhotovitele 1001/2015/S
číslo objednatele 42/2015

Obec Ohrobec

se sídlem U Rybníků II č.p. 30, 252 45 Ohrobec
zastoupená: Ing. Otakarem Janebou, starostou
IČ: 002 41 491
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
č. ú.: 0212181296/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

XEDOS s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2
jejíž jménem jedná: Ing. Vasil Nemesh, jednatel
IČ: 271 21 852
DIČ: CZ27121852
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 2096291349/0800

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 smlouvy o dílo:

Článek I.

Cena, platební podmínky

1.1.	Cena díla se na základě změnového listu a skutečně provedených prací a dodávek na předmětu díla mění takto:
	cena bez DPH 21%.....4,972.072,89 Kč
	DPH 21%.....1,044.165,31 Kč
	cena celkem s DPH 21%.....6,016.238,20 Kč

Článek II.

Doba, forma a místo plnění.

- 2.1 Termín dokončení a předání díla se dohodou smluvních stran mění takto:
- termín předání díla s vady a nedodělky15.12.2015
- termín předání díla nebránící užívání.....29.01.2016
- odstranění všech vad a nedodělků.....31.07.2016

Článek III.

Smluvní pokuty.

- 3.1 Dohodou smluvních stran se v plném rozsahu bez dalšího vypouští znění článku X.1.1.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny v původním znění.
- 4.2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Ohrobci dne 18.02.2016

V Praze dne 18.02.2016

Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30
252 45 Zvole
IČ: 002 41 491



Ing. Otakar Janeba
starosta obce



Ing. Vasyl Nemesh
jednatel společnosti

změnový list číslo 001/1001/2015

Stavba: Přestavba objektu č.p. 5 na základní a mateřskou školu

Objekt: č. p. 5, Ohrobec

Objednatel: Obec Ohrobec

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2

Projektant: Jan Král, Ke Hřišti 171 Radlín, IČ: 62987992

Změna:

Změnu vyvolal: Obec Ohrobec

Popis změny:	
--------------	--

Rekolaudace ze ZŠ a MŠ na ZŠ.

Změna díla dle změn. dokumentace.

Způsob projekčního zpracování:

dodatek PD

vliv změny na náklady stavby:

snížení nákladů

ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.

ve formě

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

675.882,64 Kč

675.968,29 Kč

projekční náklady

úprava smluvní ceny: zvýšení

dosud platná cena dle SOD:

4,972.158,54Kč

zvýšení: 675.882,64 Kč

snížení: 675.968,29 Kč

nová cena: 4,972.072,89 Kč

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

GP:

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:
prodloužení

Změna je smluvně zakotvena v:

stavební práce

SOD: 1001/2015/S

dodatku číslo: 2

Přílohy protokolu: soupis změn

Datum

Přípočty

Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Svislé a kompletní konstrukce					
11	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	394,00	305,00	120 170,00
					120 170,00
Díl: Výplně otvorů					
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	14,00	1 185,00	16 590,00
	Osazení zárubní dřevěných včetně dodávky zárubně atyp	kus	2,00	1 657,00	3 314,00
					19 904,00
Díl: Dokončovací kce na pozem.stav.					
56	Hasicí přístroj PHP 21A vč osazení	kpl	3,00	869,40	2 608,20
					2 608,20
Díl: Izolace tepelné					
109	Izolace ICINENE H2FOAM	m2	236,64	212,00	50 167,64
					50 167,64
Díl: Vnitřní kanalizace					
117	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	26,00	111,28	2 893,17
118	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	12,00	364,42	4 373,08
119	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	21,00	280,02	5 880,40
120	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	33,00	289,07	9 539,25
134	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,55	574,90	891,10
					23 577,01
Díl: Vnitřní vodovod					
140	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	48,00	156,13	7 494,23
147	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	48,00	45,86	2 201,32
152	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	25,00	107,95	2 698,76
168	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	238,00	22,60	5 379,85
169	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	239,00	15,43	3 688,21
	Požární hydrant	ks	3,00	3 220,00	9 660,00
170	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,05	214,62	225,35
					31 347,73
Díl: Zařizovací předměty					
180	Baterie umyvadlová Paffoni Denver	ks	15,00	1 376,55	20 648,25
					20 648,25
Díl: Konstrukce tesařské					
221	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm k dalšímu použití	m2	66,58	12,10	805,56
224	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	82,11	81,87	6 722,22
226	Deska dřevoštěpková OSB P+D tl. 18 mm podbití říms	m2	79,52	160,11	12 732,31
	Nosná část podlaha skladu podkroví	m2	16,71	182,00	3 041,22
					23 301,31
Díl: Konstrukce klempířské					
231	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	54,13	388,00	21 002,25
	Úžlabí u vykřívů	m	32,17	447,00	14 379,99
					35 382,24
Díl: Konstrukce truhlářské					
237	Demontáž okna střešního Velux 78 x 98 cm k opětovné montáži	kus	7,00	905,63	6 339,38
238	Demontáž oken plastových k dalšímu použití	kus	5,00	644,81	3 224,03
243	Okno střešní Velux 47x 78 cm	kus	1,00	5 665,59	5 665,59
244	Zpětná montáž okna střešního Velux 78 x 98 cm	kus	7,00	1 195,43	8 367,98
245	Okno střešní Velux 55 x 78 cm	kus	2,00	6 413,27	12 826,55
	Okno střešní Velux 66 x 1060	kus	2,00	7 822,00	15 644,00
247	Sesazení plastových oken v podkroví	ks	2,00	353,56	707,11
	Dveře balkonové včetně montáže	ks	1,00	5 850,00	5 850,00
249	Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže	ks	13,00	1 738,80	22 604,40
	Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže CONNEX	ks	1,00	2 822,00	2 822,00
	Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže atyp	ks	2,00	3 450,00	6 900,00
	Výdejové okno v jídelně	ks	1,00	5 051,00	5 051,00
					96 002,03
Díl: Obklady keramické					
264	Penetrace podkladu pod obklady	m2	119,56	26,44	3 161,67
265	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	119,56	267,34	31 963,23
266	Dodávka obkladaček keramických	m2	125,53	239,09	30 012,34

Stránka 1 z 2


Přípočty

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
					65 137,24
Díl: Nátěry					
268	Nátěr tesařských konstrukcí protipožární	ks	1,00	16 874,00	16 874,00
					16 874,00
Díl: Elektromontáže					
	Svítidla dodávka	soub	1,00	151 450,00	151 450,00
	Svítidla montáž	soub	1,00	19 313,00	19 313,00
					170 763,00
celkem přípočty					675 882,64

ODPOČTY

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Svislé a kompletní konstrukce				
9	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	117,93	507,87	59 893,39
10	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární perforované, bez izolace	m2	99,70	549,17	54 752,35
11	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	21,75	544,10	11 834,16
					126 479,90
Díl:	Dokončovací kce na pozem.stav.				
56	Hasicí přístroj PHP 21A vč osazení	kpl	6,00	869,40	5 216,40
					5 216,40
Díl:	Vnitřní kanalizace				
117	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	34,00	111,28	3 783,38
118	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	15,00	364,42	5 466,35
119	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	21,00	280,02	5 880,40
120	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	33,00	289,07	9 539,25
134	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,55	246,69	382,38
					25 051,77
Díl:	Vnitřní vodovod				
140	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	79,00	156,13	12 334,25
147	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	79,00	45,86	3 623,01
152	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00	107,95	3 454,42
168	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	270,00	22,60	6 103,19
169	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	270,00	15,43	4 166,60
170	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,05	296,81	311,66
					29 993,12
Díl:	Zařizovací předměty				
171	Klozet bez nádrže BABY,ploch.splach.,odpad svislý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	3,00	1 731,56	5 194,67
174	Umyvado dětské	soubor	3,00	1 062,84	3 188,52
177	Sprchový kout vč vaničky a sifonu	ks	1,00	4 926,60	4 926,60
179	Baterie dřezová nástěnná Paffoni Denver	ks	4,00	1 622,88	6 491,52
180	Baterie umyvadlová Paffoni Denver	ks	12,00	1 376,55	16 518,60
181	Baterie sprchová Paffoni Denver vč. příslušenství	ks	1,00	2 390,85	2 390,85
					38 710,76
Díl:	Konstrukce tesařské				
221	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm k dalšímu použití	m2	200,88	12,10	2 430,45
223	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	440,46	58,90	25 943,91
224	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	220,23	81,87	18 029,90
225	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	220,23	48,25	10 626,47
226	Deska dřevoštěpková OSB P+D tl. 18 mm	m2	242,33	160,11	38 800,55
227	Deska Fermacell tl. 12,5mm	m2	242,25	150,70	36 506,56
					132 337,84
Díl:	Konstrukce klempířské				
231	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	54,13	668,71	36 197,13
					36 197,13
Díl:	Konstrukce truhlářské				
237	Demontáž okna střešního Velux 78 x 98 cm k opětovné montáži	kus	13,00	905,63	11 773,13
238	Demontáž oken plastových k dalšímu použití	kus	2,00	644,81	1 289,61
243	Okno střešní Velux 47x 78 cm	kus	1,00	5 665,59	5 665,59
244	Zpětná montáž oknao střešního Velux 78 x 98 cm	kus	13,00	1 195,43	15 540,53
245	Okno střešní Velux 55 x 78 cm	kus	2,00	6 413,27	12 826,55
247	Sesazení plastových oken v podkrovní	ks	2,00	353,56	707,11
248	Dveře vnější plast.jednokřídl.vč. izol trojskla kování aosazení	ks	3,00	20 974,28	62 922,83

249	Dveře vnitřní jednokřídlové vč. kování a montáže	ks	8,00	1 738,80	13 910,40
250	Dveře protipožární jednokřídlové šířky do 80 cm	kus	4,00	10 621,89	42 487,58
251	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm	kus	5,00	12 305,63	61 528,16
253	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,20	2 286,51	2 743,82
					231 395,29
Díl:	Obklady keramické				
264	Penetrace podkladu pod obklady	m2	90,86	26,44	2 402,59
265	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	90,86	267,34	24 289,22
266	Dodávka obkladaček keramických	m2	99,94	239,09	23 894,27
					50 586,09
celkem odpůčty					675 968,29



PŘÍPOČTY-SOUPIS ZMĚN Č. 1

Rozpočet - elektroinstalace

materiál	jedn	počet	jedn. cena	cena celkem	poznámka
Rozvodnice HR :					
jistič 1x10 A	ks	12	55,10	661,20	
jistič 1x16A	ks	13	55,86	726,18	
jistič 3x16A	ks	2	177,46	354,92	
jistič 3x25A	ks	2	215,08	430,16	
jistič 3x20A	ks	3	202,00	606,00	
svodič přepětí 4P/280 VAC	ks	4	841,00	3 364,00	
impulzní relé	ks	1	422,00	422,00	
				6 564,46	
Silové kabely					
CY 6 zelenožlutý	m	142	15,60	2 215,20	
				2 215,20	
Elektroinstalační materiál					
vypínače	ks	68	103,00	7 004,00	
zásuvka dvojitá	ks	68	220,00	14 960,00	
svorky WAGO	ks	389	3,40	1 322,60	
				23 286,60	
Svítlidla					
svítidlo zářivkové 2x18W 1 np	ks	22	1 820,00	40 040,00	
svítidlo zářivkové 2x18W nouzové 1 np	ks	4	2 612,00	10 448,00	
svítidlo stropní 1np	ks	9	1 024,00	9 216,00	
svítidlo nástěnné 1 np	ks	4	1 024,00	4 096,00	
svítidlo nástěnné venkovní	ks	3	1 520,00	4 560,00	
svítidlo zářivkové 3x18W 2 np	ks	25	2 094,00	52 350,00	
svítidlo zářivkové 3x18W nouzové 2 np	ks	9	2 822,00	25 398,00	
svítidlo stropní 2 np	ks	1	1 024,00	1 024,00	
svítidlo zářivkové 2x18W 3 np	ks	16	1 820,00	29 120,00	
svítidlo zářivkové 2x18W nouzové 3 np	ks	5	2 612,00	13 060,00	
svítidlo zářivkové 3x18W nouzové 3 np	ks	3	2 822,00	8 466,00	
svítidlo nástěnné 3 np	ks	8	1 024,00	8 192,00	
				205 970,00	
Celkem materiál :				238 036,26	
Montáže :					
montáže těles 2x18W	ks	47	388,00	18 236,00	
montáže těles 3x18W	ks	37	421,00	15 577,00	
montáže těles stropních	ks	10	277,00	2 770,00	
montáže těles nástěnných	ks	15	182,00	2 730,00	
				39 313,00	
Celkem montáže:				39 313,00	
Celkem přípočty elektro včetně svítidel:				277 349,26	

ODPOČTY-SOUPIS ZMĚN Č. 1**Rozpočet - elektroinstalace**

materiál	jedn	počet	jedn. cena	cena celkem	poznámka
Rozvodnice HR :					
jistič 1x6 A	ks	5	64,60	323,00	
jistič 1x10 A	ks	18	55,10	991,80	
jistič 1x16A	ks	35	55,86	1 955,10	
jistič 3x16A	ks	10	177,46	1 774,60	
jistič 3x25A	ks	3	215,08	645,24	
				5 689,74	
Silové kabely					
CY 6 zelenožlutý	m	300	15,60	4 680,00	
				4 680,00	
Elektroinstalační materiál					
vypínače	ks	67	103,00	6 901,00	
zásuvka dvojitá	ks	56	220,00	12 320,00	
zásuvka jednoduchá s přepět. ochranou C	ks	8	520,00	4 160,00	
sporáková kombinace přípojka	ks	5	480,00	2 400,00	
svorky WAGO	ks	12	3,40	40,80	
				25 821,80	
Svítlidla pouze vývody svítidla neoceněna:					
objímka E27	ks	100	9,97	997,00	
žárovka 60W	ks	100	9,97	997,00	
svorka lámací sada	ks	85	12,85	1 092,25	
				3 086,25	
ventilace:					
ventilátor s doběhem	ks	7	543,00	3 801,00	
				3 801,00	
Celkem odpočty elektro :				43 078,79	

