

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053446.01

(ORG 2969)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 32/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833,
e-mail: lkrejcik@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Ing. Jiří Juřenčák, tel. 725 706 435
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 7248310207/0100
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Vránova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě smlouvy v návaznosti na rozpracovanost díla.

III. Čas plnění

text čl. III nově zní

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu	01.10.2014
dokončit práce na díle v rámci I. etapy (mezi ulicemi Žitná a Filkukova) a předat dokončené práce realizované v rámci I. etapy pro objekty SO 10, SO 30 v termínu	09.12.2014
dokončit práce na díle v rámci II. etapy (mezi ulicemi Filkukova a Vážného) a předat dokončené dílo v termínu	12.11.2015

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 10 Příprava území, SO 20 Kanalizace a kanalizační přípojky a SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky činí celkem 135 kalendářních dní.
Lhůta provádění prací na objektech SO 10 Příprava území a SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky v rámci I. etapy (mezi ulicemi Žitná a Filkukova) činí 70 kalendářních dní.
Lhůta provádění prací na objektech SO 10 Příprava území, SO 20 Kanalizace a kanalizační přípojky a SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky v rámci II. etapy (mezi ulicemi Filkukova a Vážného) činí 65 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na objektu SO 40 Komunikační úpravy činí celkem 86 kalendářních dní.
Lhůta provádění prací na objektu SO 40 Komunikační úpravy v rámci I. etapy (mezi ulicemi Žitná a Filkukova) činí 43 kalendářních dní.
Lhůta provádění prací na objektu SO 40 Komunikační úpravy v rámci II. etapy (mezi ulicemi Filkukova a Vážného) činí 43 kalendářních dní.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

čl. IV, text odst. 1 nově zní

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	48 879 840,- Kč
Cena prací provedených v roce 2014 bez DPH	7 555 968,- Kč
Cena prací provedených v roce 2015 bez DPH	41 323 872,- Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

V. Platební podmínky

čl. V, text odst. 2 nově zní

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 555 968,- Kč bez DPH

9.12.2014

popis provedených prací v rámci jednotlivých objektů nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- SO 10 Příprava území
- SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky
- SO 90 Ostatní a vedlejší náklady

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

14 775 809,- Kč bez DPH

3.4.2015

popis provedených prací v rámci jednotlivých objektů nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- SO 20 Kanalizace a kanalizační přípojky
- SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky
- SO 90 Ostatní a vedlejší náklady

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

12 102 774,- Kč bez DPH

7.7.2015

popis provedených prací v rámci jednotlivých objektů nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- SO 30 Vodovod a vodovodní přípojky
- SO 40 Komunikační úpravy
- SO 90 Ostatní a vedlejší náklady

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 595 320,- Kč bez DPH

4.9.2015

popis provedených prací v rámci jednotlivých objektů nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- SO 40 Komunikační úpravy
- SO 90 Ostatní a vedlejší náklady

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne 8. 12. 2014

Za objednatele:


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.


za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 8.12.2014

Za zhotovitele:



D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel D.I.S., spol. s r.o.



PŘEDPOKLÁDANÝ HMG, NÁVAZNOST PRACÍ A STAVEB VÍCE INVESTORŮ V UL. VRÁNOVA, BRNO

ROK MĚSÍC	2014												2015												POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU	INVESTOR	Staveniště (ZUK, uzav.)	
	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1. etapa - mezi ulicemi Žitná a Filkukova																												
KANALIZACE OPRAVA																										probíhá oprava kanalizace	BVK	BVK
KANAL. PŘÍPOJKY - OPRAVA																										probíhá oprava kanalizace	BVK	BVK
REKONSTRUKCE PLYNOVODU																										nelze v zimních měsících	RWE	RWE
PLYN. PŘÍPOJKY																										nelze v zimních měsících	RWE	RWE
VODOVOD REKONSTRUKCE																										vodovod + přípojky celkem 70 dní, nelze v zimních měsících	SMB	SMB
VOD. PŘÍPOJKY - REKONSTRUKCE																										vodovod + přípojky celkem 70 dní, nelze v zimních měsících	SMB	SMB
VOZOVKA REKONSTRUKCE																										celkem 43 dní, nelze v zimních měsících	SMB	SMB
REKONSTRUKCE NN E.ON																										v předstihu příprava chrániček	E.ON	Bkom
REKONSTRUKCE V.O.																										v předstihu příprava chrániček	TSB	
CHODNIKY - OPRAVA																										nutno až po uložení veškerých inž. sítí	BKOM	
2. etapa - mezi ulicemi Filkukova a Vážného																												
KANALIZACE OPRAVA																										probíhá oprava kanalizace	BVK	BVK
KANAL. PŘÍPOJKY - OPRAVA																										probíhá oprava kanalizace	BVK	BVK
KANALIZACE REKONSTRUKCE VČ. PŘÍPOJEK																										kanalizace + přípojky celkem 65 dní - úsek dl. 74 m	SMB	
VODOVOD REKONSTRUKCE																										vodovod + přípojky celkem 65 dní	SMB	
VOD. PŘÍPOJKY - REKONSTRUKCE																										vodovod + přípojky celkem 65 dní	SMB	
REKONSTRUKCE PLYNOVODU																										nelze v zimních měsících	RWE	SMB
PLYN. PŘÍPOJKY																										nelze v zimních měsících, nutno až po realizaci předchozích I.S.	RWE	
REKONSTRUKCE NN E.ON																										nutno až po realizaci předchozích I.S.	E.ON	
REKONSTRUKCE V.O.																										nutno až po realizaci předchozích I.S.	TSB	
VOZOVKA REKONSTRUKCE																										vozovka 43 dní	SMB	
CHODNIKY - OPRAVA																										nutno až po uložení veškerých inž. sítí	BKOM	Bkom

Finanční harmonogram bez DPH	48 879 839	7 555 968	14 775 809	12 102 774	7 595 320	6 849 969
------------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

BRNO, VRÁNOVA - OPRAVA KANALIZACE	investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK)
BRNO, VRÁNOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE VČ. KOMUNIKACE	investor Statutární město Brno (SMB)
BRNO, VRÁNOVA - REKONSTRUKCE PLYNOVODU	investor RWE GAS NET
BRNO, VRÁNOVA REKONSTRUKCE NN	investor E.ON
BRNO VRÁNOVA - OPRAVA CHODNÍKŮ	investor Brněnské komunikace, a.s. (BKOM)
BRNO VRÁNOVA - REKONSTRUKCE V.O.	investor TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO (TSB)

ZIMNÍ TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA - nelze provádět práce na vodovodní, plynovodní síti a kabelových rozvodech
probíhají práce na opravě resp. rekonstrukci kanalizace

8. 12. 2014

8. 12. 2014

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel D.I.S., spol. s r.o.

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 309/172a
612 00 Brno