

Zyaly

ID dodatku:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 105761, číslo smlouvy zhotovitele: 71/SaM/CL/2017

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „III/1327 Žirovnice - průtah“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem Cholunská 665, 394 68 Žirovnice,
Mgr. Milanem Šmídem – starostou

zástoupený:

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

stavební dozor:

koordinátor BOZP:

autorský dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Mgr. Milan Šmíd

Pavel Kott

ing. František Lízal, Jihlava

Ivan Mařík, Třešť

HBH Projekt s.r.o., Brno

Česká spořitelna a.s.

0622158339/0800

00249505

CZ00249505

3.1. Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Adresa:

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa

Číslo účtu: 254242-421/0100

Česká spořitelna a.s. pob. Č. Lípa

189202/0800

IČO:

250 18 094

DIČ:

CZ25018094

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením čl. 13. odst. 13.12. smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 105761, č. smlouvy zhotovitele 71/SaM/CL/2017, uzavřené mezi nimi dne (dále též jen „Smlouva“), z důvodu pozdního zajištění stavebního povolení, a nemožnosti realizace stavby v r. 2017 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy níže uvedeného znění (dále též jen „Dodatek“).

Článek 2 - Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je u kterého z nich uvedeno.

Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:
Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad 07/2017

Uvedení stavby do předčasného užívání

nejpozději k 1. 11. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 20. 12. 2017“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:
Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad 04/2018

Uvedení stavby do předčasného užívání

nejpozději k 1. 10. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 20. 11. 2018“

Článek 4 - Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Žirovnici dne 12.10.2017

Za objednatele:




Mgr. Milan Šmíd
starosta města



V Č.Lípě dne 10.10.2017

Za zhotovitele:



ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



