



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Obec Povrly

Mírová 165/7, 403 32 Povrly

Dalibor Pavlát, starosta obce

Dalibor Pavlát, starosta obce

+ 420 724 180 414, e-mail: starosta@povrly.cz

00266931

Komerční banka a.s.

3526411/0100

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

North stav a.s.

Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem

Lubošem Peškem, předsedou představenstva

Luboš Pešek

l.pešek@northstav.cz / 602 142 250

25045997

CZ25045997

Raiffeisenbank a.s.

5007006555/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171, datum zápisu 8.12.2022.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2022, na základě kterého se smlouva doplňuje následujícím ustanovením:

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Lhůta na zhotovení díla se prodlužuje do **30.6.2023**



ZDŮVODNĚNÍ DODATKU:

Realizace díla byl zpožděna z důvodu, které se nedaly předvídat.

1. Z důvodu bouracích prací – 35 dnů (při instalaci kanalizace, přípojky vody a plynu se trasa musela vybourávat ručně bouracími kladivy, aby nedošlo k poškození ostatních staveb – všude byla skála) a dále při demontáži střechy na budově se sociálním zařízením bylo zjištěno, že krov je napadnutý hnilobou a bylo nutné jej celý rozebrat a postavit nový
2. Nedostatek materiálu na trhu - tašky bobrovky, aby střecha korespondovala s ostatními - způsobilo zpoždění 38 dnů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem dne 26.1.23

za zhotovitele
Luboš Pešek
předseda představenstva



NORTH STAV, a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí n. L.
Tel.: 475 601 557
Tel.: 475 600 252
IČO: 25045997
DIČ: CZ25045997

V Povrlech dne 26.1.2023

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00266931

za objednatele
Dalibor Pavlát
starosta obce Povrly