

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění dne 31.3.2025 na dílo „Oprava místních komunikací Ruda nad Moravou 2025“.

1. Smluvní strany

Obec Ruda nad Moravou

se sídlem: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

IČ: 00303313

DIČ: CZ00303313

Zastoupená: Bronislavem Drozdem, starostou obce

dále jen „*Objednatel*“

na straně jedné

a

ROADMEDIC s.r.o.

se sídlem: Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk

IČ: 28586484

DIČ: CZ28586484

Zastoupené: Jiřím Stojaníkem, jednatelem společnosti

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 44022

dále jen „*Zhotovitel*“

na straně druhé

se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. 6 Doba plnění, a to následovně:

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- a) předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele,
- b) zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů po převzetí staveniště,
- c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: **31.05.2026**.

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště a předání originálů všech dokladů dle této smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu realizace je potřebné sesednutí podkladních vrstev po výkopech na nové potrubí a narovnání chybějících položek ve výkazu výměr oproti projektu. Pokládku asfaltových vrstev není již možné v tomto období (listopad) provádět.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou dne 19.11.2025 usnesením č. 13/R79/25

V Rudě nad Moravou dne (viz el. podpis)

V Šumperku dne (viz el. podpis)

.....
Bronislav Drozd
starosta obce

.....
Roadmedic s.r.o.
Jiří Stojaník, jednatel