

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 310 ze dne 27.12.2017

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střešního pláště kostela sv. Panny Marie Montserratské u Mutné“

mezi

Zhotovitelem: TROJSTAV s.r.o

Sídlo: Na Sádkách 458, 588 56 Telč
Zastoupen: Pavlem Trojanem, jednatelem
IČ: 27752062
DIČ: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Římskokatolická farnost Cizkrajov

Sídlo: Cizkrajov 13, 378 81 Slavonice
Zastoupen: P. Mgr. Bohumil Urbánek, ex. administrátor
IČ: 69099863

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 5 řeší dohodu smluvních na ukončení plnění smluvního závazku specifikovaného smlouvou o dílo č. 310 ze dne 27.12.2017 (dále jen SoD).

Důvodem ukončení plnění smluvního vztahu je zjištěný skutečný stavebně technický stav objektu v průběhu prací a nutnost výrazné úpravy rozsahu prací.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Smlouva o dílo č. 310 ze dne 27. 12. 2017 na opravu krovu a střešního pláště kostela Panny Marie Montserratské u Mutné mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla byla stanovena rozpočtem a ve finančním objemu:

2.

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	2.420.105,- Kč	508.222,- Kč	2.928.328,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2018	364.251,- Kč	76.493,- Kč	440.744,- Kč
2. etapa – dílčí plnění v roce 2019	393.065,- Kč	82.544,- Kč	475.609,- Kč
3. etapa – dílčí plnění v roce 2020	413.010,- Kč	86.732,- Kč	499.743,- Kč
4. etapa – dílčí plnění v roce 2021	401.509,- Kč	84.317,- Kč	485.826,- Kč
ke dni ukončení smlouvy neprovedeno a v rámci tohoto smluvního vztahu se dále nebude realizovat	848.270,- Kč	178.136,- Kč	1.026.406,- Kč

3. Provedené práce v rámci etapy 2021 specifikované v rozpočtu dodatku č. 4 smlouvy o dílo byly řádně v termínu ukončeny a mezi smluvními stranami předány. Zhotovitel doplní předávací protokol dané etapy doklady v souladu s čl. 10.2. SoD do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku.
4. Smluvní strany potvrzují, že veškeré závazky (finanční i věcné) jsou ke dni podpisu tohoto dodatku vypořádány.
5. Smluvní strany se dohodly, že ode dne převzetí etapy začíná běžet záruční lhůta dle čl. 11.2. SoD.
6. Nadále zůstává v platnosti čl. 6.4, 6.5, 6.6 (sankce k odstranění vad v době záruční lhůty) oddíl č. 11 (záruka a reklamační ujednání) a čl. 13.2 (spolupůsobení zhotovitele při finanční kontrole) dle SoD.
7. Obě strany prohlašují, že jim v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo tímto dodatkem nevznikla žádná škoda, a pro případ, že by dodatečně po uzavření tohoto dodatku zjistily, že jim nějaká škoda vznikla, vzdávají se práva náhrady škody a nebudou ji po druhé straně požadovat.
8. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
9. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským.

Příloha dodatku č. 5 smlouvy o dílo: - rozpočet neprovedených prací

V Cizkrajově dne**21. 02.** 2022


.....
..... ex. admin.
Římskokatolická farnost Cizkrajov

V Telči dne




.....
za zhotovitele:
Pavel Trojan, jednatel
AV s.r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava krovu, výměna krytiny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1241	Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Římskokatolická farnost Cizkrajov			
Dodavatel	TROJSTAV s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	109 719	Přesun stavebních kapacit	15 000
Z	PSV celkem	681 770	Zařízení staveniště	14 000
R M	práce celkem	21 780	Ztížené výrobní podmínky	6 000
N M	dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	813 270		
HZS		0		
ZRN+HZS		813 270	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		848 270	Ostatní náklady celkem	35 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 21. 02. 2022	Datum : 21. 02. 2022
Podpis :				
Základ pro DPH 21,0 %			848 270 Kč	
DPH 21,0 %			178 136 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 026 406 Kč

Poznámka :

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	58 217	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 813	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 733	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	321 698	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	324 008	0	0	0
783 Nátěry	0	36 064	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 780	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	40 757	0	0	0	0
CELKÉM OBJEKT	109 719	681 770	0	21 780	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	70 000	0,0	791 490	15 000
Zařízení staveniště	30 000	0,0	813 270	14 000
Ztížené výrobní podmínky	75 000	0,0	791 490	6 000
CELKEM VRN				35 000

Položkový rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolestné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317231114R00	Zdivo řims z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,25	12 800,00	3 200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 200,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	302,00	96,00	28 992,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	302,00	54,00	16 308,00
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	97,12	133,00	12 916,96
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				58 216,96
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,25	2 250,00	2 812,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 812,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	6,69	1 620,00	10 837,80
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-3,30	1 850,00	-6 105,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 732,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	762-001	Očištění dřev.prvků před impregnací	m2	498,40	35,00	17 444,00
9	762-002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	311,00	100,00	31 100,00
10	762-003	Heverování a podepření krovu	hod	63,00	240,00	15 120,00
11	762-004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	3,14	730,00	2 292,20
12	762-005	Oprava krovu, výměny a protězy včetně řeziva	m3	2,14	28 800,00	61 632,00
13	762-006	D+M tvrdého distančního řeziva, dub	m3	0,25	25 300,00	6 325,00
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	107,80	112,00	12 073,60
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	105,60	62,00	6 547,20
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	55,30	123,00	6 801,90
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	67,70	172,00	11 644,40
18	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	80,40	133,00	10 693,20
19	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	76,40	244,00	18 641,60
20	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	318,00	142,00	45 156,00
21	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	258,00	38,00	9 804,00
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,76	1 240,00	10 862,40
23	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	-13,00	342,00	-4 446,00
24	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	-5,00	386,00	-1 930,00
25	998762104R00	Zřízení pomocných montážních lávek	m2	49,50	285,00	14 107,50
26	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	3 709,93	10,00	37 099,30
27	60512546	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16 impregnované	m3	1,85	5 800,00	10 730,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				321 698,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
28	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° včetně všech detailů	m2	318,00	792,00	251 856,00
29	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	318,00	55,00	17 490,00
30	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	-14,50	322,00	-4 669,00
31	764990001R00	Zednické připomoci pro klempířské práce omítky u klempířských prvků	m2	-0,90	920,00	-828,00
32	764990002	D+M asfaltový podkladový pás Bauder top uds 1,5	m2	318,00	148,00	47 064,00
33	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2 910,00	4,50	13 095,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				324 008,00
Díl: 783		Nátěry				
34	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	85,00	46,00	3 910,00
35	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	457,00	57,00	26 049,00
36	783900001R00	Chemická sanace zdiva, lože pozednic	m2	33,00	185,00	6 105,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1241 Kostel Panny Marie Bolesné (Montserrat)	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava krovu, výměna krytiny	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				36 064,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	2101	Obnova hromosvodového vedení výmě držáků a drátu FezN D10	m	90,00	242,00	21 780,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				21 780,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
38	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	20,65	400,00	8 260,00
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,12	284,00	4 294,08
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	61,28	166,00	10 172,48
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,12	262,00	3 961,44
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	458,15	17,00	7 788,55
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,12	310,00	4 687,20
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	61,28	26,00	1 593,28
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				40 757,03