



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy u zhotovitele: 8-1101A/15, 8-Z164

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Článek I. Smluvní strany

1. Město Milovice

právní forma: územně samosprávný celek (veřejný zadavatel)
sídlem: Milovice, nám. 30. června, PSČ 289 23
IČ: 002 39 453
jednatel: Ing. Milanem Pourem, starostou města
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Lysá nad Labem
číslo účtu: 27-600220584/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. Porr a.s.

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
Prováděcí složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
registrace: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006
IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
jednatel/zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem a Ing. Tomášem Kyslíkem, prokuristy
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“ nebo „DSoD“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby
„Rekonstrukce mostu ev.č. M-01 přes potok Mlynařice - stavební práce“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem 13.3. mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

Čl. IV. Doba a místo plnění

Původní znění bodu 4.1.

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- předpokl. termín zahájení plnění: 17.08.2015
- termín dokončení plnění: max. do 30.11.2015

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který je nedílnou Přílohou č. 3 této smlouvy.

se kompletně mění a nahrazuje takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- předpokl. termín zahájení plnění: 07.09.2015
- termín dokončení plnění: max. do 18.12.2015

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem, který je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a kompletně tak nahrazuje původní časový harmonogram jako Přílohu č. 3 smlouvy.

Body 5.2.2.2., 6.2.1. čl. X

Na všech těchto místech se doplňuje:

Michal Černohub, stavbyvedoucí, tel.: 602 425 611, e-mail: michal.cernohub@porr.cz

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má platnost originálu.


Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Časový harmonogram provádění stavby (kompletně nahrazuje původní Přílohu č. 3 smlouvy)

Za objednatele: 07. 09. 2015

V Milovicích dne



.....
Ing. Milan Pour, starosta města



Za zhotovitele: 07. 09. 2015

V Praze dne




.....
Ing. Pavel Hirsch, prokurista Porr a.s.

.....
Ing. Tomáš Kyslík, prokurista Porr a.s.

Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-21-



Rekonstrukce mostu ev.č. M-01 přes potok Mlynařice

Ort a.s.
 IČO: 3238/36
 100 Praha 10, Strašnice
 220 05 560

-21-

