

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052421.01 (ORG 2784)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13 1122

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno, zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222/0800
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411
e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Daniel Srb, tel. 702 001 053
e-mail: dsrb@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : VODING Hranice, spol. s r.o.
sídlo společnosti Zborovská 583, 753 01 Hranice
společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652
Zastoupený : Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Pavel Adler, CSc., tel. 602 746 829
e-mail: pavel.adler@voding.cz
fax : 581 675 265
IČO : 42866456
DIČ : CZ42866456
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu : 19-4283600257/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Zhotovitel společnost VODING Hranice, spol. s r.o. zpracovává pro stavbu „Brno, Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. Zhotovitel požádal v průběhu zpracování projektové dokumentace o posunutí termínu plnění díla.

Důvodem k prodloužení termínu plnění díla je skutečnost, že v ulici Poříčí dochází ke změně umístění vodovodního řadu DN 150, v délce cca 94,5 m. Tento vodovodní řad měl být veden v původní trase vedené v chodníku a bude posunut do komunikace. Posunem dojde k prodloužení vodovodních přípojek, které budou v kolizi se zelení a stromy, z tohoto důvodu je navíc nutné projednání kácení dřevin. Současně s tím byla v ulici Křížkovského navržena oprava povrchu komunikace pouze v jednom jízdním pruhu. Kamerovým průzkumem byl zjištěn větší počet kanalizačních přípojek křížících i opačný jízdní pruh, z toho vyplývá navýšení příčných překopů. Z tohoto důvodu je nutno opravu komunikace provést v obou dvou jízdních pružích směrem k Mendlovu náměstí.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění díla z 30.3.2016 do 15.6.2016, cena díla se nemění.

III. Čas plnění

čl. III, text odst. č.1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy (projektová dokumentace a autorský dozor) v následujících termínech:

1.1 Termín zahájení: 19. 6. 2015

- 1.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DÚR ke kontrole a současně předložení zpracovaných podkladů inženýrsko geologického průzkumu, geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území, průzkumů vodovodních a kanalizačních přípojek, návrh koordinace prostorového uložení sítí, harmonogram prací projednaný v návaznosti na prostorové uspořádání jednotlivých sítí a stavby jiných investorů, kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby, včetně „Souhrnné tabulky vlastníků nemovitostí H3“:

29. 10. 2015

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DÚR v termínu do 10 dnů od obdržení návrhu PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

- 1.3 Termín předložení kompletní projektové dokumentace (DÚR, DSP a PS) ke kontrole:

25. 01. 2016

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů od obdržení návrhu dokumentace (DÚR, DSP a PS)

- 1.4 Termín dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a pro provádění stavby (DÚR, DSP a PS) vč. dalších nezbytných činností:

15. 06. 2016

1.5 Autorský dozor bude ukončen kalendářním měsícem následujícím po předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


V Brně dne 14-03-2016
Za objednatele:

V Brně dne 9. 03. 2016
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hypotéková 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
I.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel



.....
VODING Hranice, spol. s r.o.
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti

