



ROP
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052478 (ORG 5201)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S16-063-0018

Investiční akce: **„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. : 43-6977870277/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, společnost je zapsána l. l. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi – koordinátor BOZP
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Walterem Spitalerem, Ing. Petrem Čížkem, jednatelem
K podpisu smlouvy zmocnění dle plné moci:
Robert Běhal, Zdeněk Liška
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
Bankovní spojení: GE Money Bank
č. ú.: 0169818406/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Českých Budějovic v oddílu C, vložka 8032
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615052478 u objednatele a č. S16-063-0018 u zhotovitele ze dne 1.6.2015 (dále „smlouva o dílo“).

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a o odst. 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce (dále „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 19.9.2015 a v položkovém rozpočtu změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku

čl. III. Doba plnění - odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. a) doba plnění díla včetně předání díla objednateli pro objekt SO 02- Tribuny činí 100 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli,
- b) doba plnění díla včetně předání díla objednateli pro zbývající objekty činí 158 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

čl. IV. Cena díla - text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 19.9.2015 a položkovým rozpočtem změn a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4.920.992,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	122.851,45 Kč
Cena celkem bez DPH	5.043.843,86 Kč
DPH 21%	1.059.207,21 Kč
Cena celkem s DPH	6.103.051,07 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha:

- změnový list č. 1 ze dne 19.9.2015 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/ 039.
dne 13.10.2015

V Brně dne 15.10.2015

Za objednatele:

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne 15.10.2015

Za zhotovitele:

.....
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Robert Běhal Zdeněk Liška
na základě plné moci

 **SWIETELSKY** ⑦
stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘÍLOHA č. 7


STAVBA: Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno Bohunice ÚSEK: SO 03 - ZTI		Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY: SO 03 - ZTI		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB	OD: Swietelsky stavební s.r.o.	DATUM: 19.9.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: napojení stávající kanalizace na nově budovanou páteřní kanalizaci, včetně posunutí šachet DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 - hřiště ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby – Ing. Aleš Drlý ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Při realizaci páteřní kanalizace vedené středem hřiště, bylo výkopovými pracemi zastiženo neevidované kanalizační potrubí, které slouží jako výpusť ze školního bazénu. Na základě této odhalené skutečnosti zpracoval AD stavby technické řešení napojení zastiženého potrubí a s tímto řešením související úpravy šachet na stávajícím vedení - viz projekt dodaný projektantem včetně výkazu rozměrů, který je součástí změnového listu		
 POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Jiří Berka DATUM: 18.8.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Odbor investiční MMB ing. Kasalová	

PŘÍLOHA č. 8

STAVBA: Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno Bohunice		Změnový list č.
ÚSEK: SO 03 - ZTI		1.
OZNÁMENÍ ZMĚNY : SO 03 - ZTI PŘÍKAZ Č.: 1.		
KOMU: OI MMB	OD: Swietelsky stavební s.r.o.	DATUM: 19.9.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: napojení stávající kanalizace na nově budovanou páteřní kanalizaci, včetně posunutí šachet DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 - hřiště ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby – Ing. Aleš Drlý ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Při realizaci páteřní kanalizace vedené středem hřiště, bylo výkopovými pracemi zastiženo neevidované kanalizační potrubí, které slouží jako výpust ze školního bazénu. Na základě této odhalené skutečnosti zpracoval AD stavby technické řešení napojení zastiženého potrubí a s tímto řešením související úpravy šachet na stávajícím vedení - viz projekt dodaný projektantem včetně výkazu výměr, který je součástí změnového listu		
NAVRHL: Jiří Berka stavbyvedoucí		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Odbor investiční MMB ing. Kasalová	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno Bohunice		Změnový list č. 1.
ÚSEK: SO 03 - ZTI		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1.		
KOMU: OI MMB OD: Swietelsky stavební s.r.o. DATUM: 19.9.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ XXXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: napojení stávající kanalizace na nově budovanou páteřní kanalizaci, včetně posunutí šachet DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 - hřiště ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby – Ing. Aleš Drlý ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 příloha č. 1“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: Částka bez DPH DPH částka vč. DPH 122 851,45Kč 25 798,80Kč 148 650,25Kč PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM: _____		
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Odbor investiční MMB ing. Kasalová	

Ing. Aleš Drlý
Projektová činnost ve výstavbě
Lošťákova 879, 506 01 Jičín
Tel.: 549 244 552, 608 820 664
kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
IČ: 665 85 708 DIČ: CZ6807060370

STAVBA: Vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice

Stanovisko projektanta ke Změnovému listu č. 1

Předmětem ZL č.1 jsou nutné práce spojené se zachováním provozuschopnosti zjištěného potrubí v rámci areálu hřiště (SO 03), napojením do páteřního potrubí, přes revizní šachty.

V Brně dne 15. 9. 2015
Aleš Drlý



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	SO 03	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
03	Hřiště dodatek		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
000000007	ZŠ Arménská doplněk		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	122 851	Ztížené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	122 851	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	ZRN+HZS	122 851	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	122 851	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	122 851 Kč
DPH	21,0 %	25 799 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		148 650 Kč

Poznámka :



Stavba :	000000007 ZŠ Arménská doplněk	Rozpočet :
Objekt :	03 Hřiště dodatek	SO 03

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 633	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	550	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	675	0	0	0	0
8 Trubní vedení	23 840	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	35 730	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	373	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 180	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 310	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	122 851	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			122 851	0
Oborová přírážka			122 851	0
Přesun stavebních kapacit			122 851	0
Mimostaveništní doprava			122 851	0
Zařízení staveniště			122 851	0
Provoz investora			122 851	0
Kompletační činnost (IČD)			122 851	0
Rezerva rozpočtu			122 851	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000000007 ZS Arménská doplněk	Rozpočet:
Objekt :	03 Hřiště dodatek	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	2,00	322,00	644,00
2	132201193R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3	m3	50,00	200,00	10 000,00
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	6,00	63,00	378,00
4	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	84,00	135,00	11 340,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	6,00	13,50	81,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	84,00	45,00	3 780,00
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	50,00	90,00	4 500,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,00	63,00	3 150,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	50,00	27,00	1 350,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	50,00	17,10	855,00
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00	45,00	2 025,00
12	1	ŠP nebo RECYKLÁT na zásyp	m3	45,00	234,00	10 530,00
Celkem za 1 Zemní práce						48 633,00
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					
13	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	10,00	55,00	550,00
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						550,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
14	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,00	225,00	225,00
15	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 200 mm	kus	2,00	225,00	450,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						675,00
Díl: 8	Trubní vedení					
16	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,00	17,10	136,80
17	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	3,00	25,20	75,60
18	892582111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300	kus	4,00	540,00	2 160,00
19	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	6,00	447,43	2 684,58
20	871373121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	3,00	1 006,71	3 020,13
21	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	10,00	894,85	8 948,50
22	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 včetně dílců rovných i přechodových	kus	2,00	2 796,42	5 592,84
23	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00	611,00	1 222,00
Celkem za 8 Trubní vedení						23 840,45
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
22	5	Zřízení šachty na vodov.potrubí 600/600/1200 z bednicích beton. tvárnic+ dod. tvárnic	sb	1,00	20 000,00	20 000,00
23	6	Dodávka pochůzného poklopu 600/600 s lit. rámem dodávka + montáž	sb	1,00	7 000,00	7 000,00
26	3	Vybourání stávajícího potrubí + likvidace suti	m	9,00	530,00	4 770,00
24	7	Odbourání stáv. beton. konstrukcí + likvidace suti	m3	2,00	1 980,00	3 960,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						35 730,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
25	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	10,00	37,30	373,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						373,00
Díl: 8	Trubní vedení					
26	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	4,00	2 295,00	9 180,00
Celkem za 8 Trubní vedení						9 180,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
27	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	10,00	131,00	1 310,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 310,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					

Slepý rozpočet

Stavba :	000000007 ZŠ Arménská doplněk	Rozpočet:
Objekt :	03 Hřiště dodatek	SO 03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	16,00	160,00	2 560,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 560,00