

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S16/130F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Úprava laboratoře A127“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 28. 7. 2016 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 25533,

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 185602111/0100

IČO: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Předmět smlouvy

1.1. Dílo dle SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a zároveň potřeba některých sjednaných prací zanikla. Tuto změnu prací nebylo možné předvídat před uzavřením SoD. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se mění následující ustanovení SoD:

1.1.1. Celková cena díla dle odst. 5.1 SoD a

1.1.2. Doba plnění dle odst. 4.1 SoD.

1.2. Soupisy víceprací a méněprací jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Doba plnění:

2.1. Doba plnění se z důvodu doplnění díla o vícepráce prodlužuje o 6 dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 24. 11. 2016.

2.2. Důvodem posunu původního termínu předání díla je provádění víceprací týkajících se zejména provedení elektrorozvodů a rekonstrukce podlah v přilehlých prostorách (dílky A124 a A125).

3. Cena, fakturace, placení:

3.1. Cena díla činí celkem **1 341 471,42 Kč bez DPH** (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet jeden tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých čtyřicet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

3.2. Nová cena díla vznikla po vzájemném započítání víceprací a méněprací uvedených v soupisech v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

• Příloha č. 1 – Soupisy víceprací a méněprací

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.


V Praze dne: 16. 11. 2016

Za Objednatele:


.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

V Roztokách dne: 16. 11. 2016

Za Zhotovitele:


.....
Jan Pastyřik, jednatel

Příloha č. 1: Soupisy víceprací a méněprací