

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2013

č. zhotovitele:

č. objednatele: 1640

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel

Obchodní jméno: **MATEX HK s.r.o.**

Jednající: jednatel Martinem Žítkem

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27-2035340207/0100

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

(dále jako „zhotovitel“)

a

Objednatel

Obchodní jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Jednající: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové

Číslo účtu: 636270217/0100

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

(dále jako „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2013:**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2013 smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „OPRAVA POVRCHŮ CHODNÍKŮ - PLAČICE“, kdy podkladem pro uzavření smlouvy byla zadávací dokumentace výběrového řízení objednatele č. 113055 ze dne 3. 6. 2013 a nabídka zhotovitele ze dne 20. 6. 2013 (dále jen jako „dílo“).

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Doslo dne:	- 8 -11- 2013
PODATELNA	
Č.j.:	2376/E/13

JELECKA

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla ze 15. 11. 2013 do 30. 6. 2014, a to z důvodu opoždění vydání stavebního povolení na stavbu předmětného díla, protože muselo dojít k převodu pozemku p.p.č. 340/1 k.ú. Plačice, obec Hradec Králové, který byl ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, do vlastnictví statutárního města Hradec Králové (dále jen „SMHK“). Schválení odkupu pozemku do vlastnictví SMHK musela projednat Rada města HK, kdy schválení proběhlo v říjnu 2013. Vzhledem k předpokladu, že stavební povolení nabude právní moci v prosinci 2013, je nutné kvůli klimatickým podmínkám zahájit stavbu až na jaře 2014, tj. smluvní strany se dohodly, že článek IV., odst. 2. smlouvy se v tomto smyslu mění, tj. nově zní:

2. Termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla: nejpozději do 30. 6. 2014.

3. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž si každá ze smluvních stran ponechá po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem ze strany obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 06. 11. 2013

V Hradci Králové dne - 1. 11. 2013

ZHOTOVITEL:

MATEX HK
S.R.O. ©
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25928267 DIČ CZ28968897

MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek, jednatel

OBJEDNATEL:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl, ředitel

