

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla

Základní umělecká škola

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Chlumec nad Cidlinou
Se sídlem:	Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Zastoupený:	Mgr. Vladan Kárník, starosta města
IČO:	00268861
DIČ:	CZ00268861
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	27-1080812379/0800 (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	STAVTE, s.r.o.
Se sídlem:	Boženy Němcové 37, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Zastoupený:	Stanislav Čáslavský, jednatel
IČO:	28790740
DIČ:	CZ28790740
Zapsán:	Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 27644
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., č. účtu 236122565/0300 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem tohoto dodatku je výhradně změna termínu dokončení a předání díla. Tímto dodatkem se nemění rozsah ani cena díla a nejsou schvalovány žádné vícepráce nebo méněpráce.
- 2) Zhotovitel požádal dne 01.09. 2026 o prodloužení termínu dokončení díla z důvodů souvisejících zejména se změnou rozsahu akustického řešení, úpravou dveřních prvků podle skutečného stavu a požadavků požárně bezpečnostního řešení, omezenou přístupností podkroví, dodatečnými sanačními opatřeními a technologickou návazností ošetření kamenných podlah.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Tímto Dodatkem č.2 se upravuje:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a) Termín dokončení 1. a 2. NP díla bez vad a nedodělků: **do 30.09.2026**
- b) Termín dokončení díla 3. NP bez vad a nedodělků: **do 15.10.2026**

(z důvodů na straně objednatele / provozovatele)

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.04.2026 a Dodatkem č. 1 ze dne 19.08.2026 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.
16. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

17. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
18. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 07.09.2026, číslo usnesení 25/96/26.
19. Přílohou Dodatku č. 2 se doplňují přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 01.09.2026

V Chlumci nad Cidlinou dne:

11-09-2026



za objednatele

Mgr. Vladan Kárník
starosta města

V Chlumci nad Cidlinou dne:

11.9.2026
STAVTE
STAVTE, s.r.o., B. Němcové 37/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou
realizace
IČO: 28790740 DIČ: CZ 28790740

za zhotovitele

Stanislav Čáslavský
jednatel

ŽÁDOST GENERÁLNÍHO DODAVATELE o prodloužení termínu dokončení díla a uzavření dodatku k SOD

Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou
Zhotovitel / GD	STAVTE, s.r.o.
Stavba	Základní umělecká škola, Klicperovo náměstí 1, Chlumec nad Cidlinou
Smlouva o dílo	ze dne 20.04.2026
Smluvní termín	15.09.2026]
Datum žádosti	01.09.2026

Vážení,

jako generální dodavatel výše uvedené stavby Vás tímto žádáme o projednání a písemné sjednání změny termínu dokončení díla, které je objektivně ovlivněno změnami požadovanými v průběhu realizace, doplněním a úpravou řešení nad rámec původní projektové dokumentace.

Odůvodnění požadované změny termínu

1. Akustická opatření a stropní kazety

Projektované akustické řešení nebylo provozovatelem akceptováno. Objednatel následně zajistil měření doby dozvuku a návrh nezávislou laboratoří, na jehož základě bylo odsouhlaseno řešení systému Knauf. V 1.NP zahrnuje opatření na stěnách, ve 2.NP kazetový podhled a částečné doplnění stěn. Stropní kazety mají být dodány dne 22. 09. 2026 a budou osazeny bezprostředně po dodání. Prodleva v jejich dodání nevznikla zaviněním GD.

2. Dvoukřídlové a požární dveře

Potřeba změny dveřních prvků vyplynula ze skutečného stavu zjištěného při realizaci a z nutnosti výměny zárubní v sále. Zásadním důvodem je dodávka požárních dveří v souladu se stávajícím PBR do CHÚC A. Nebudou-li nové dveře k termínu dílčí přejímky dodány, GD dočasně osadí původní dveře a nové prvky vymění po dodání; v CHÚC A musí dočasné řešení zachovat požadovanou požární funkci a být v souladu s PBR.

3. Elektroinstalace v podkroví

V podkroví jsou dosud uloženy věci z vyklizení objektu. Jejich přemístění je možné až do dokončených rekonstruovaných prostor. Bez vyklizení nelze bezpečně a souvisle provést rekonstrukci elektroinstalace v podkroví.

4. Sanační opatření v 1.NP

V místnostech 1.20 a 1.21 jsou realizována sanační opatření nad rámec původního projektového řešení.

5. Kamenná podlaha a související práce navíc

Vyčištění a jemné přebroušení kamenné podlahy lze zahájit až po ukončení ostatních prašných a stavebních prací a vyžaduje souvislý technologický úsek. Nad rámec smlouvy budou řešena schodiště do 2 a 3. NP.

Požadovaná změna termínu

Z výše uvedených důvodů žádáme objednatele o schválení změny termínu dokončení stavby takto:

- Termín dokončení 1. a 2.NP díla bez vad a nedodělků: do 30.09.2026
- Termín dokončení díla 3.NP bez vad a nedodělků: do 15.10.2026

V Chlumci nad Cidlinou, dne 01.09.2026

Za STAVTE, s.r.o. STAVTE, s.r.o., B. Němcové 37/IV
 503 31 Chlumec nad Cidlinou

realizace
 IČO: 26790740, DIČ: CZ 26790740

Ing. Radek Dragoun, jednatel