

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„MALÝ BOR – ZÁSOBNÍ ŘAD U VODOJEMU“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Malý Bor

se sídlem:

Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Zikmundem, starostou obce

IČ:

00255777

DIČ:

CZ00255777

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Zhotovitel:

VAK SERVIS s.r.o.

se sídlem:

Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku Krajském soudu v Plzni ze dne 28.4.2004, v odd. C, vložce 16401

Zastoupený:

Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „MALÝ BOR – ZÁSOBNÍ ŘAD U VODOJEMU“ (dále jen „Dílo“).

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č.1 a jeho položkového se obě smluvní strany v souladu s podmínkami smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (zvýšení ceny o 930.983,48 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění odst. 7.2 Cena díla takto:

7.2 Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH

2.380.909,43 Kč

DPH 21%

499.990,98 Kč

Cena celkem vč. DPH 21%

2.880.900,41 Kč

Zároveň se tímto dodatkem upravují termíny plnění díla.

Na základě zaslaného dopisu provozovatele vodovodu společnosti ČEVAK a.s., ze dne 14.8.2023, kde je uvedeno nedoporučení provádění prací na výměně zásobního řadu ve lhůtě od 15.8.2023 do 15.10.2023, se zápisem do stavebního deníku dne 15.8.2023 přerušily práce. S ohledem na naplnění ustanovení odst. 6.2.5. smlouvy o dílo, se posunul termín dokončení díla o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti. Předpoklad zahájení prací byl od 16.10.2023 a tímto byl termín dokončení díla posunut nejpozději do 12.12.2023.

Po opětovném pokračování stavebních prací a provedení kopaných sond k ověření polohy stávající vodovodní sítě v řešeném území, byl zjištěn havarijní stav souběžných vodovodních potrubí a souvisejících ovládacích a napájecích kabelů.

Po dohodě s provozovatelem společnosti ČEVAK a.s. byl odsouhlasen a naceněn nutný rozsah provedení opravy havarijního stavu technické infrastruktury vodovodu.

S ohledem na výši sjednaných víceprací dle podmínek uvedených v odst. 6.4. a nutné technologické přestávky pro řádné provedení rozšíření předmětu díla, se upravuje termín plnění v odst. 6.2. Termín dokončení takto:

6.2.1 Termín dokončení díla prací: nejpozději do 15.4.2024.

3. Ostatní ujednání:

- V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 101 ze dne 22.11.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Malém Boru, dne 23.11.2023

V Klatovech, dne 1.11.2023



OBEC MALÝ BOR
Malý Bor 146
341 01 Horažďovice
IČO: 00255777
Tel.: 376 511 417

Ing. Ondřej Zikmund
starosta obce



VAK SERVIS s.r.o.
mažlické předměstí 610
339 01 Klatovy
tel.: 376 358 777-8
376 5869, DIČ: CZ26375369

VAK SERVIS s.r.o.
Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti