

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025 (čj. BiHK-187/2025),

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost Žichlínek

IČ: 49314611

se sídlem Nám. A. Jirásky 2, Lanškroun-vnitřní město, 563 01 Lanškroun

zastoupená, funkce: Dr. Zbigniew Czendlik – administrátor

e-mail: rkf.lanskroun@dihk.cz

tel.: 730 181 480

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 000035

č. účtu: 1322349349/0800

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MgA. Markéta Renzová

IČ: 88628493

se sídlem Žižkova 232, Česká Třebová, 560 02

č. povolení k restaurování: čj. MK 9275/2020 OPP

bankovní spojení: CZ96 0800 0000 0018 5671 6043

č. účtu: 000000-1856716043/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2025 Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“ a „**Dodatek č. 1**“), jejímž předmětem je „**Restaurování nástěnných maleb presbytáře v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Žichlínce**“.

2. V průběhu plnění Díla byla zkontrolována a znovu ověřena výměra restaurovaného úseku, a to s i ohledem na lepší dostupnost, a byla nalezena neshoda o 18 m² restaurované plochy. Vzhledem k této skutečnosti dochází ke zvýšení výměr u jednotlivých položek (dále jen „**Soupis prací nad rámec nabídky I. Etapy**“).

3. Tyto Vícepráce jsou nezbytné po celkové dokončení díla. Zároveň provedení dodatečných restaurátorských prací by pro Zhotovitele znamenalo újmu v neúměrném navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena těchto prací dle přílohy Soupis prací nad rámec nabídky I. Etapy činí celkem **209 930,-Kč** včetně DPH, a nenavýšuje tak zákonný limit dle ZVZ. Konkretizace Soupisu prací nad rámec nabídky I. Etapy je přílohou tohoto Dodatku.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, jak bylo uvedeno níže.

2. Předmět dodatku

2.1. Cena Soupisu prací nad rámec nabídky I. Etapy je ve výši **209 930,-Kč** včetně DPH.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se tedy zvyšuje o **209 930,-Kč** včetně DPH.

2.3. Článek Smlouvy a Dodatku č. 1 se tedy nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede v roce 2025 (dále jen „Etapa“) práce maximálně do částky ve výši 458 590,- Kč a **Soupisu prací nad rámec nabídky I. Etapy** ve výši 209 930,-Kč.

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a maximálně přípustná:

cena díla: 1.269.100,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

2.4. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

B.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.

3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.

3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

Přílohy:

- č. 1 – krycí list změny
- č. 2 – evidenční list změny

V Lanškrouně dne 14.10.2025

 **ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ŽICHLÍNEK**
nám. A. Jiráka 2, 563 01 Lanškroun
IČO: 493 14 611, www.farnostla.cz

Římskokatolická farnost Žichlínek

P. Dr. Zbigniew Czendlik – administrátor

V Žichlínce dne 14.10.2025

MgA. Markéta Renzová DiS.

Restaurování nástenných maleb a sgrafit

Žižkova 323, 560 02 Česká Třebová

IČ: 886 28 493 · DIC: CZ88628493

e-mail: rackova2@seznam.cz

tel.: +420 605 460 394


MgA. Markéta Renzová restaurátora

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 23. 10. 2025

Č. j.: BiHK – 2895/2025


Mons. Mgr. Jan Pašek,
generální vikář



Evidenční list změny	
Název a rejstříkové číslo památky: Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Žichlíčku, rej. č. 23462/6-4171 (36-2159)	Číslo změny: 0/1
Strany Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo BiHK – 2895/2025, (dále jen Dodatek č. 2). Objednavatel: Římskokatolická farnost Žichlínek IČ: 49314611 se sídlem Nám. A. Jiráka 2, Lanškroun-vnitřní město, 563 01 Lanškroun zastoupena, funkce: P. Dr. Zbigniew Czendlik – děkan, administrátor farnosti kontaktní osoba: jméno, funkce: Miroslav Indra – vikariátní stavební technik e-mail: indra.miroslav@dihk.cz tel.: 737 762 041 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 000035 č. účtu: 1322349349/0800 Zhotovitel: MgA. Markéta Renzová IČ: 88628493 se sídlem Žižkova 232, Česká Třebová, 560 02 č. povolení k restaurování: čj. MK 9275/2020 OPP bankovní spojení: CZ96 0800 0000 0018 5671 6043 č. účtu: 000000-1856716043/0800	
Zápis o projednání ocenění soupisu a ceny, rozpis ocenění změn položek – počet listů A4 : 2 Přehled změn: 1 Rozpis ocenění změn: 1 Přehled Soupisu prací nad rámec nabídky I. etapy: 1 Soupis prací: 1 Změna rozsahu 1	Pare č. Příjemce Objednatel Zhotovitel
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel informoval objednavatele o neshodě ve výměře restaurované plochy v kostele Narození Jana Křtitele v Žichlíčku. V průběhu plnění Díla byla zkontrolována výměra restaurovaného úseku a byla nalezena neshoda o 18 m2 restaurované plochy. Vzhledem k této skutečnosti dochází k zvýšení výměr u jednotlivých položek (dále jen „Soupisu prací nad rámec nabídky I. etapy“).	
Cena Soupisu prací nad rámec nabídky I. etapy: 209 930,- Kč včetně DPH.	
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: Objednatel: P. Dr. Zbigniew Czendlik – děkan  datum <u>14. 10.</u> podpis	
Zhotovitel: Restaurátorka jméno Markéta Renzová  datum <u>14. 10.</u> podpis MgA. Markéta Renzová DiS. Restaurování nástěnných maleb a sgrafit Žižkova 323. 560 02 Česká Třebová IČ: 886 28 493 · DIČ: CZ88628493 e-mail: rackova2@seznam.cz tel.: +420 605 460 394	
Objednavatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny Soupis prací nad rámec nabídky I. etapy v presbytáři kostela Narození sv. Jana Křtitele v Žichlíčku. Změny jsou popsány, zdůvodněny a oceněny v dodatku č. 2, jenž je součástí tohoto dokumentu.	

Krycí list změny:

Název a rejstříkové číslo památky: Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Žichlíčku , rej. č. 23462/6-4171 (36-2159)	Číslo změny: 0/1
Objednavatel: Římskokatolická farnost Žichlínek IČ: 49314611 se sídlem Nám. A. Jiráka 2, Lanškroun-vnitřní město, 563 01 Lanškroun zastoupena, funkce: P. Dr. Zbigniew Czendlik – děkan, administrátor farnosti kontaktní osoba: jméno, funkce: Miroslav Indra – vikariátní stavební technik e-mail: indra.miroslav@dihk.cz tel.: 737 762 041 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 000035 č. účtu: 1322349349/0800 Zhotovitel: MgA. Markéta Renzová IČ: 88628493 se sídlem Žižkova 232, Česká Třebová, 560 02 č. povolení k restaurování: čj. MK 9275/2020 OPP bankovní spojení: CZ96 0800 0000 0018 5671 6043 č. účtu: 000000-1856716043/0800	

Přehled Soupisu prací nad rámec nabídky I. etapy, rozpis ocenění položek:

Název	m2	J/cena	celkem
II.1. Prekonsolidace	18	320 Kč	5 760 Kč
II.2. Čištění maleb a zlacených částí dekoru	18	850 Kč	15 300 Kč
II.3. Konsolidace maleb a zlacených částí dekoru	18	640 Kč	11 520 Kč
II.4. Tmelení a hloubková injektáž	18	5 800 Kč	104 400 Kč
II.5. Retuš a rekonstrukce barevné vrstvy včetně zlacení	18	3 700 Kč	66 600 Kč
II.6. VRN -úprava lešení			6 350 Kč
Celková cena včetně DPH			209 930 Kč