

Dodatek č. 1

POstavPO s.r.o.

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024271

se sídlem Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 9752

zastoupená Otomarem Novotným, prokuristou

„Zhotovitel“

a

Obec Dolní Dvořiště

IČ: 00245844

DIČ: CZ00245844

se sídlem Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště

zastoupená Ivanem Kůtou, starostou obce

„Objednatel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2022**:

Smluvní strany se dohodly, doplnit ujednání Smlouvy o dílo schválené dne 30.5.2022 o závazek zhotovitele k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

A.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30.5.2022 Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je zhotovení stavby: „Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší“. (dále jen „Smlouva o dílo“).

Objednatel a Zhotovitel za článek 10.5.1. Smlouvy o dílo vkládají nový článek označený jako článek **10.5.1a**.

Změna ceny díla tohoto znění:

Cena dle SOD bez DPH	6.143.015,44Kč
DPH	1.290.033,24Kč
Cena včetně DPH	7.433.048,68Kč
Změnový list č.1,2,3,4,5 a č.6 bez DPH	+414.086,27Kč
DPH	+86.958,12Kč
Cena včetně DPH	+501.044,39Kč
Nová cena včetně ZL č.1,2,3,4,5 a č.6 bez DPH	6.557.101,71Kč
DPH	1.376.991,36Kč
Nová cena včetně ZL č.1,2,3,4,5 a č.6 vč. DPH	7.934.093,07Kč

B.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti i nadále v původním znění tak, jak byly Smlouvou o dílo ze dne 30.5.2022 sjednány.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dolní Dvořiště konaného dne 2.11.2022.


Tento dodatek č. 1 tvoří včetně změnových položkových rozpočtů přílohu a nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 30.5.2022.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolním Dvořišti dne 3.11.2022

Za POstavPO s.r.o.:


Otomar Novotný /prokurista
POstavPO s.r.o.

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Mlýnská 184 382 73 Vyšší Brod
tel: 

Za obec Dolní Dvořiště:


Ivan Kůta
starosta obce

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Změnový list č.1

Předmět: Změna provádění VO

V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou

Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kútou, starostou obce

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Na základě požadavku objednatele z kontrolního dne č. 3 konaného dne 23. 9. 2022 dochází k úpravě rozmístění stožárů veřejného osvětlení včetně úpravy délek rozvodů kabelových tras, zemního pásu a chrániček. Dále dojde k záměně projektovou dokumentací původně navržených venkovních svítidel sodíkových za venkovní svítidla ledkové v navýšeném počtu těchto svítidel z 2 ks na 4ks. Z tohoto důvodu budou osazena místo jednoramenných výložníků stožárů veřejného osvětlení výložníky dvouramenné v počtu 2ks. Nově navržené řešení přispěje k výrazné úspoře elektrické energie a k nasvícení větší plochy vlastního parkoviště - parkovacích stání.

V souladu s článkem 11, odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.1 celkem bez DPH

60 011,62 Kč

V Českých Budějovicích dne ve smyslu akceptace změnového listu č.1

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel:
.....
.....

Za zhotovitele
Otomar Novotný
Prokurista

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘ
okr. Český Krumlov

Za objednatele
Ivan Kůta
Starosta obce

Technický dozor stavebníka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL1 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.1
 Objekt: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č.1
 Rozpočet: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č.1

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
 62 DIČ: CZ00245844
 38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 808,89
PSV			5 778,73
MON			47 424,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 011,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 011,62 CZK
Základní DPH	21 %	12 602,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 72 614,06 CZK

POstavPO s.r.o.

Stavební inženýrská společnost

Sídlo: [REDACTED]

tel: +420 [REDACTED]

IČO: 2 [REDACTED]

info@p [REDACTED]

dne

Za objednatele

Popis stavby: 2022022-ZL1 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.1

Popis objektu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č.1

Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 653,32	38
21-M	Elektromontáže	HSV			-18 721,55	-31
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 877,12	5
74	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			5 778,73	10
M2	Elektromontáže	MON			47 424,00	79
Cena celkem					60 011,62	100

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL1	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č. 1
O:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č. 1
R:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - VO změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	--------	--------

Díl: 1	Zemní práce					22 653,32
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

1	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,98000	555,80	11 104,88
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

43°0,6'0,9 : -43°0,6'0,9

skutečnost : 80°0,6'0,9

43,20000

2	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,10000	138,60	1 538,46
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

původně : -43°0,6'0,5

skutečnost : 80°0,6'0,5

24,00000

3	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku	m3	6,66000	633,00	4 215,78
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny

původně : -43°0,6'0,3

-7,74000

skutečnost : 80°0,6'0,3

14,40000

4	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	13,32000	435,00	5 794,20
---	----------	--------------------------------	---	----------	--------	----------

skutečnost navíc :

6,66*2 'Přepočtené koeficientem množství :

13,32

13,32000

Díl: 21-M	Elektromontáže					-18 721,55
------------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

5	210204122R00	Montáž patice stožáru osvětlení betonových	kus	-2,00000	585,00	-1 170,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

6	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek vzemi izolací spojuj vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě s provedením pospojování na sloup VO vodičem 8	m	27,00000	45,50	1 228,50
---	-----------	--	---	----------	-------	----------

mm, který je součástí této položky a to jako dodávka i montáž

7	744441400	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně, včetně zatažení do sloupu a propojení na svorkovnici, včetně propojovacího vodiče 3x2,5, který je součástí této položky a to jako dodávka a	m	37,00000	31,20	1 154,40
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

montáž

8	21001	Patice stožáru	kus	-2,00000	3 731,00	-7 462,00
---	-------	----------------	-----	----------	----------	-----------

9	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x10mm2	m	32,70000	249,00	8 142,30
---	----------	--	---	----------	--------	----------

původně : -47,3

skutečnost : 80

80,00000

10	34760580	výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27	kus	-2,00000	364,00	-728,00
----	----------	--------------------------------------	-----	----------	--------	---------

11	34844450	svítidlo venkovní sodíkové výložníkové čirý kryt 4x70W		-2,00000	11 050,00	-22 100,00
----	----------	--	--	----------	-----------	------------

12	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	22,70000	97,50	2 213,25
----	----------	-------------------------	----	----------	-------	----------

původně : -47,3

skutečnost : 70

70,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					2 877,12
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,22000	1 296,00	2 877,12
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

původně : -43°0,6'0,1

-2,58000

skutečnost : 80°0,6'0,1

4,80000

Díl: 741	Elektroinstalace - silnoproud					5 778,73
-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	37,00000	45,50	1 683,50
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

15	34571367	trubka elektroinstalační tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm	m	30,33500	135,00	4 095,23
----	----------	---	---	----------	--------	----------

původně : -49,665

Postavpo

Stavební a inženýring

Sídlo: Česká

tel: +420 380 74

IČO: 26024

info@postavpo.cz; www.postavpo.cz

Změnový list č.2

Předmět: Úprava brány
V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"
Část: Nepředvídatelná změna
Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou
Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kůtou, starostou obce
Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Na základě požadavku objednatel z kontrolního dne stavby č. 2 konaného dne 23. 9. 2022 dojde k úpravě vybavení vjezdové brány do areálu soukromého zemědělce a to že původně projektovou dokumentací navržený elektro pohon této brány nebude realizován a brána bude šoupací bez elektropohonu. Nově navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno vlastníkem zemědělského areálu.

V souladu s článkem 11. odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.2 celkem bez DPH

10 000,00 Kč



v Českých Budejovicích dne ve smyslu akceptace změnového listu č.2

POstavPO s.r.o.

Stavební
Sídlo:
tel: +420
IČO:
info@p.....

Za zhotovitele

Otomar Novotný
Prokurista

O B E C

382 72 DOLNÍ DVOR
okr. Český Krumlov

Za objednatele

Ivan Kůta
Starosta obce



Technický dozor stavebníka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL2 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2
 Objekt: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány
 Rozpočet: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
 62 DIČ: CZ00245844
 38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-10 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-10 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-10 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 100,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -12 100,00 CZK

POstavPO s.r.o.

Stavební
 Sídlo: Če
 tel: +420 3
 IČO: 26
 info@po

dne

Za objednatele

Popis stavby: 2022022-ZL2 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2
 Popis objektu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány
 Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D7	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	HSV			-10 000,00	100
Cena celkem					-10 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL2	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2
O:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány
R:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.2 - úprava brány


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem
Díl:	D7	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				-10 000,00
1	Pol24	D+M brána na elektrický pohon š. 6 m - odečet el.motoru na pohon	kus	1,00000	-10 000,00	-10 000,00

Poznámka k položce: grafické zpracování ve výkresové části. brána tvořena jako ocelová konstrukce zároveň zinkovaná

1:

1

1 00000



Změnový list č.3

Předmět: Změna provádění žlabů a svodů garáží
V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"
Část: Nepředvídatelná změna
Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou
Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kútou, starostou obce
Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Na základě požadavku objednatele z kontrolního dne stavby č. 5 konaného dne 12. 10. 2022 dojde nad rámec projektové dokumentace k doplnění střešní krytiny prefabrikovaných garáží o klempířské výrobky a to o střešní žlaby, střešní svody včetně kotlíků. Navržené řešení odvodu srážkových vod ze střech garáží do vsakovacích jímek parkoviště zamezí poškození vlastních obvodových stěn prefabrikovaných garáží.

V souladu s článkem 11, odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.3 celkem bez DPH

39 347,70 Kč



V Českých Budějovicích dne ve smyslu akceptace změnového listu č.3

POstavPO s.r.o.

Stavební
Sídlo:
tel: +420
IČO:
info@p

Otomar Novotný
Prokurista

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘÍŠTĚ
okr. Český Krumlov

Za objednatele
Ivan Kůta
Starosta obce

Jan Bělohav
Technický dozor stavebníka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL3 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3
 Objekt: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží
 Rozpočet: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
 62 DIČ: CZ00245844
 38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			39 347,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 347,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 347,70 CZK
Základní DPH	21 %	8 263,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

47 610,72 CZK

POstavPO s.r.o.

Stavební a inženýrská firma
 Sídlo: Česká 184,
 tel: +420 380 746 222
 IČO: 26024721,
 info@postavpo.cz

dne

Za objednatele

Popis stavby: 2022022-ZL3 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3
 Popis objektu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží
 Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 347,70	100
Cena celkem					39 347,70	100

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL3	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3
O:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží
R:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.3 - žlaby a svody garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				39 347,70
1	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	2,00000	730,41	1 460,82
2	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,00000	615,00	3 075,00
3	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového	kus	6,00000	182,64	1 095,84
4	764322320R00	Oplechování okapů Pzl, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	30,00000	331,00	9 930,00
5	764701003R00	Žlab okapový z Pz , RŠ 333 vč.háků	m	30,00000	730,00	21 900,00
		včetně háků, spojek a cel				
6	764701042R00	Koleno odpadní trouby z Pz, Js 100 mm	kus	6,00000	314,34	1 886,04

Stavba
Město Rychnov nad Malší
1.3. 1420 350 7
33



Změnový list č.4

Předmět: Změna provádění elektro chrániček a zemnění

V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou

Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kůtou, starostou obce

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Na základě doporučení zhotovitel z kontrolního dne č. 2 konaného dne 14.9.2022 dojde nad rámec projektové dokumentace k doplnění propojení prefabrikovaných garáží zemnicím páskem včetně chráničky DN 50mm. Navržené doplnění zemnicího pásku - jímací soustavy garáží je nezbytné nutné pro splnění platných norem a vyhlášek v oblasti elektroinstalace.

V souladu s článkem 11, odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.4 celkem bez DPH

25 182,00 Kč



v Českých Budejovicích dne ve smyslu akceptace změnového listu č.4

POstavPO s.r.o.

O B E C

382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Prokurista

Za objednatele

Ivan Kůta
Starosta obce

Technický dozor stavebníka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL4 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4
Objekt: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění
Rozpočet: 01 Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
 62 DIČ: CZ00245844
 38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			14 664,00
PSV			10 518,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 182,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 182,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 288,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 470,22 CZK

POstavPO s.r.o.

Stavební

Sídlo: Čes

tel: +420 3

IČO: 26

info@po

dne

Za objednatele

Popis stavby: 2022022-ZL4 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4

Popis objektu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění

Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21-M	Elektromontáže	HSV			14 664,00	58
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			10 518,00	42
Cena celkem					25 182,00	100

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL4	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4
O:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění
R:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.4 - chránička el.na propojení,zemnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem
Díl:	21-M	Elektromontáže				14 664,00
1	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek vzemi izolací spoju vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě s provedením pospojování na sloup VO vodičem 8	m	96,00000	45,50	4 368,00

mm, který je součástí této položky a to jako dodatek - montáž

garáže : 96

96,00000

2	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	105,60000	97,50	10 296,00
		garáže : 96*1,1		105,6000		

Díl:	741	Elektroinstalace - silnoprúd				10 518,00
------	-----	-------------------------------------	--	--	--	------------------

3	741110003	Montáž trubek elektroinstalačních vnější Ø přes 35 mm	m	60,00000	45,50	2 730,00
		garáže : 60		60,00000		

4	345710705R	Trubka elektroinst. - chránička prům.50mm	m	66,00000	118,00	7 788,00
		garáže : 60*1,1		66,00000		



Stavová část
Brod
7410 033
4.1

Změnový list č.5

Předmět: Změna provádění dešťové kanalizace

V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **PŮstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou

Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kútou, starostou obce

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti provedení změn:


Na základě požadavku objednatele z kontrolního dne stavby č. 5 konaného dne 12. 10. 2022 na doplnění střešní krytiny prefabrikovaných garáží o střešní žlaby a svody ZL č. 3 je v tomto ZL č. 5 řešeno propojení těchto klempířských výrobků s původně navrženou dešťovou kanalizací. Z těchto důvodů dochází k prodloužení dešťové kanalizace KG trubkami DN 160 mm v délce cca 46 m včetně výkopů a zásypů. Dále dojde k umístění 2ks lapačů střešních splavenin. Navržené řešení prodloužení dešťové kanalizace zajistí prodloužení životnosti prefabrikovaných garáží a jejich minimální povrchovou údržbu.

V souladu s článkem 11. odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.5 celkem bez DPH

67 466,75 Kč

Zpracoval: Jan Bělohlav



..... ve smyslu akceptace změnového listu č.5

PŮstavPO s.r.o.

Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Č. 184
tel: +420 382 73 184
IČO: 282 73 184
info@pustavpo.cz

Za zhotovitele

Otomar Novotný
Prokurista

O B E C

382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Za objednatele

Ivan Kúta
Starosta obce



Z

Technický dozor stavebníka



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL5 **Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5**
Objekt: 01 **Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5 - dešťová kanalizace navíc**
Rozpočet: 01 **Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5 - dešťová kanalizace navíc**

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
 62 DIČ: CZ00245844
 38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			67 466,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 466,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 466,75 CZK
Základní DPH	21 %	14 168,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **81 634,77 CZK**

POstavPO s.r.o.
 Stavební a inženýrská společnost
 Sídlo: Česká
 tel: +420 380 74
 IČO: 260247
 info@postavp

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D1	Zemní práce	HSV			9 393,15	14
D6	Trubní vedení	HSV			58 073,60	86
Cena celkem					67 466,75	100

Stavební firma s.r.o.
 Stavební
 sídlo: Čer
 tel: 4420 350 74
 IČ: 274 000 000

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL5	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5
O:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5 - dešťová kanalizace navíc
R:	01	Parkoviště Rychnov nad Malší - změnový list č.5 - dešťová kanalizace navíc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem
Díl: D1		Zemní práce				9 393,15
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu od garáží : 0,6*0,6*42	m3	15,12000	125,61	1 899,22
				15,12000		
2	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny od garáží : 0,2*0,6*42	m3	5,04000	612,89	3 088,97
				5,04000		
3	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně od garáží : 0,8*0,6*42	m3	20,16000	218,50	4 404,96
				20,16000		
Díl: D6		Trubní vedení				58 073,60
4	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600 koš na listí, DN 100	kus	2,00000	2 146,00	4 292,00
5	Pol13	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 8 z polypropylenu do DN 150 navíc od garáží : 42	m	42,00000	290,00	12 180,00
				42,00000		
6	Pol17	Napojení dešťové kanalizace do stávajícího rigolu 1 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
				1,00000		
7	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 navíc od garáží : 42*1,1	m	46,20000	868,00	40 101,60
				46,20000		

8 740

Změnový list č.6

Předmět: Změna provádění elektromontáží

V rámci stavby: "Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší"

Část: Nepředvídatelná změna

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73, Vyšší Brod
Zastoupený: Otomarem Novotným, prokuristou

Objednatel: **Obec Dolní Dvořiště**
Dolní Dvořiště 62
382 72, Dolní Dvořiště
Zastoupený: Ivanem Kútou, starostou obce

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení stavby.

Oduvodnění nezbytnosti
provedení změn:

Na základě požadavku objednatele z kontrolního dne stavby č. 2 konaného dne 14.9.2022 dochází nad rámec projektové dokumentace k doplnění vnitřní elektroinstalace jednotlivých deseti prefabrikovaných garáží o kabelové rozvody, pospojování hromosvodu, svítidla, vypínače, zásuvky a elektroměry. Dále je součástí tohoto změnového listu vypracování projektové dokumentace k vnitřní elektroinstalaci garáží a vydání platné revize. Provedení těchto prací a dodávek je nezbytně nutné pro bezpečné užívání garáží nájemci a následně rozúčtování spotřebované elektrické energie nájemci.

V souladu s článkem 11. odst. 11.5 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Změnový list č.6 celkem bez DPH

232 078,20 Kč



V Českých Budejovicích dne ve smyslu akceptace změnového listu č.6

POstavPO s.r.o.

Stavební společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 382 73 057
IČO: 261 111 111
info@postavpo.cz

Za
Otomar Novotný
Prokurista

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOR
okr. Český Krumlov

Za objednatele
Ivan Kúta
Starosta obce



Technický dozor stavebníka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022022-ZL 6 Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší - ZL6

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 01 Rozpočet

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště IČO: 00245844
62 DIČ: CZ00245844
38272 Dolní Dvořiště-Dolní Dvořiště

Zhotovitel: PstavPO s.r.o. IČO: 26024721
Česká 184 DIČ: CZ26024721
38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			219 046,20
Vedlejší náklady			13 032,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			232 078,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 078,20 CZK
Základní DPH	21 %	48 736,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 280 814,62 CZK

PstavPO s.r.o.

Stav

Síd

tel: +4

IČ

info

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2022022-ZL 6 - Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší - ZL6

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			78 408,80	34
M48	Zemní práce při montážích	MON			1 120,00	0
M65	Elektroinstalace	MON			139 517,40	60
VN	Vedlejší náklady	VN			13 032,00	6
Cena celkem					232 078,20	100

Položkový rozpočet

S:	2022022-ZL 6 Parkoviště a garáže Rychnov nad Malší - ZL6	
O:	01	Objekt
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				78 408,80
1	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	90,00000	212,70	19 143,00
2	210220301RT1	Svorka hromosvodová zkušební, včetně dodávky svorky SZ	kus	4,00000	214,40	857,60
3	3457114701R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	40,00000	45,90	1 836,00
4	210191543R00	Montáž piliře ER2/NK-7/DIN 54 mod	kus	2,00000	13 160,60	26 321,20
5	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	10,00000	1 898,30	18 983,00
6	210220301RT1	Svorka hromosvodová zkušební, včetně dodávky svorky SZ	kus	60,00000	187,80	11 268,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 120,00
7	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00000	11,20	1 120,00
Díl: M65		Elektroinstalace				139 517,40
8	650072163R00	Montáž	kus	2,00000	1 205,90	2 411,80
9	650051112R00	Montáž spínače nástěnného, faz. 1So, včetně dodávky	kus	10,00000	429,00	4 290,00
10	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE, včetně dodávky	kus	20,00000	512,50	10 250,00
11	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A , osvětlení včetně dodávky	kus	10,00000	2 253,70	22 537,00
12	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A , osvětlení včetně dodávky	kus	10,00000	1 902,20	19 022,00
13	650074661R00	Montáž elektroměru jednofázového, včetně dodávky	kus	10,00000	948,50	9 485,00
14	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	110,00000	305,60	33 616,00
15	650111311R00	Montáž zemnicí tyče, zaražení a připojení do 2 m	kus	4,00000	1 271,30	5 085,20
16	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	183,00000	88,40	16 177,20
17	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m	154,00000	77,40	11 919,60
18	650516813R00	Revize elektro zařízení	kus	1,00000	4 723,60	4 723,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 032,00
19	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	13 032,00	13 032,00

