



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Obec Tuklaty

se sídlem: Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82, okres Kolín

IČO: 00235822

Zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

Kontaktní údaje: info@tuklaty.cz, tel: 281 981 774, 702 111 612

(dále jen „objednatel“)

a

TES Čáslav, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, PSČ: 286 01 Čáslav

IČO: 25767704

DIČ: CZ25767704

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-6316800247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68415

zastoupená: Ing. Tomášem Strnadem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tímto sjednávají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Preamble

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 7.8.2024 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v zakázce s názvem: „**Úprava nádvoří a zahrady u objektu č.p. 19 – budova OÚ Tuklaty**“. V daném případě se jedná o rekonstrukci nádvoří, resp. dvoru a zahrady objektu č.p. 19 OU obce Tuklaty, v zastavěném území, přičemž stávající komunikační síť je z nepevněných vrstev nebo zaježděného štěrku. Část vstupu do nádvoří je z betonové zámkové dlažby na konci své životnosti a funkčnosti. Objekt je historickou budovou, nemovitou kulturní památkou.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla zhotovitel zjistil, že je nutné provést další stavební práce, které souvisely s nalezením dříve blíže neidentifikovatelného kabelu, což původně nebylo a nemohlo být uvedeno v projektové dokumentaci, a vzhledem k tomu, že nové stavební práce spočívaly v dalších činnostech, tj. zejména zachování kabelu, ošetření jeho uložení, navýšení plochy ze žulové dlažby, které bylo zjištěno na základě zaměření skutečného provedení po dokončení díla, došlo těmito činnostmi ke změně ceny díla v intencích jejího navýšení, jak je níže uvedeno. Realizace nových stavebních prací musela být provedena převážně bez možnosti využití strojní techniky, tj. za pomoci lidské práce a nasazení pracovníků, a to z důvodu, že práce byly realizovány v blízkosti základů fary – historického památkového objektu.



3. Předmětná změna díla představuje změnu nepodstatnou ve smyslu ust. § 222 odst. 1 a odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemá vliv na účast jiných dodavatelů ve veřejné zakázce, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

I.

Předmět Dodatku

1. Čl. VIII odst. 8.1. smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

Cena Díla bez DPH	2.620.452,70 Kč bez DPH
DPH 21%	550.295,06 Kč
Cena Díla včetně DPH	3.170.747,77 Kč včetně DPH

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 bude podepsán v 1 vyhotovení el. podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha č. 1 – změnový list

V Tuklatech dne

V Čáslavi dne:

Obec Tuklaty

TES Čáslav, spol. s r.o.

Monika Petrisková, starostka

Ing. Tomáš Strnad, jednatel