



DODATEK č. 1

k

Smlouvě o dílo na zhotovení stavby podle nového občanského zákoníku

k provedení stavby

Rozšíření ZŠ Dubeč – nový pavilon

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dubeč

se sídlem v Starodubečská 401/36, Dubeč, 10700 Praha 112

zastoupený: Jaroslavem Tošilem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Bohumil Dvořák, zástupce starosty

bankovní spojení: 0503252998/6000 PPF banka, a.s.

IČ: 00240184 DIČ: CZ00240184

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Městská část hl. města Prahy dle zákona 131/2000 Sb. a Statutu hl. m. Prahy ve znění pozdějších úprav.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CUBESPACE s.r.o.

se sídlem v Na Hájku 481, Praha 8 180 00

zastoupený: Mgr. Martinem Koktou

oprávněn jednat ve věcech technických Mgr. Martin Kokta

bankovní spojení: 35-8744480277 / 0100

IČ: 27886794 DIČ: CZ27886794

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 124249.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá následující dodávky a práce nad rámec Smlouvy o dílo:

Příloha – seznam prací je nedílnou přílohou smlouvy.

Článek III.

Cena díla bude navýšena celkem o částku: 582 550,-Kč bez DPH,

	DPH 21% 122 335,50
Cena včetně DPH	704 885,50

Obě strany se dohodly, že dopočet ceny Díla dle tohoto Dodatku bude proveden vystavením samostatné faktury na provedené práce Zhotovitelem Objednateli Díla.

Předání díla IV.

Obě strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude na základě objektivních důvodů spojených především s vícepracemi a s následnou nutností měření hluku bude posunut na 10.9.2014.

Článek V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V PRAZE dne 3.9.2014

V PRAZE dne 3.9.2014



Za objednatele



Za zhotovitele



č.	vícenáklad	papís	jednotky	počet jedn.	CN dle VŘ za jednotku	navýšení ceny	cena celkem
1	Fasádní izolace z min. viny místo EPS	legislativní požadavek z důvodu, že budova obsahuje shromažďovací prostor (šatny)	m2	190	1 650,00 Kč	236,80 Kč	45 000,00 Kč
2a	požární dveře + zárubně (materiál)	nákup interiérových dveří a zárubně s pož. odolností	ks	1	není součástí CN dle VŘ	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
2b	požární dveře + zárubně (práce)	demontáž stávajících venkovních dveří chodby bez požární odolnosti a instalace nových interiérových dveří s požadovanou pož. odolností	ks	1	není součástí CN dle VŘ	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
3	zazdění okna	zazdění stávajícího okna, jehož požární nebezpečný prostor by zasahoval do únikové cesty ze spoj. krčku	ks	1	není součástí CN dle VŘ	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
4	napojení kanalizace	napojení přístavby na kanalizaci ve stávajícím objektu/ úprava dle kamerové ZK	ks	1	není součástí CN dle VŘ	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
5a	napojení vytápění - projekt	projekt nové kotelny a topné větve pro přístavbu / stávající objekt ZŠ	ks	1	není součástí CN dle VŘ	19 600,00 Kč	19 600,00 Kč
5b	napojení vytápění - realizace	realizace nové topné větve pro přístavbu ze stávající kotelny/ stávající objekt ZŠ	ks	1	není součástí CN dle VŘ	150 800,00 Kč	150 800,00 Kč
5c	úprava MaR	úprava stávajícího systému měření a regulace vytápění / stávající objekt ZŠ	ks	1	není součástí CN dle VŘ	19 800,00 Kč	19 800,00 Kč
6a	slaboproudý - elektroinstalace	realizace slaboproudých rozvodů v přístavbě dle specifikace investora	ks	1	není součástí CN dle VŘ	25 650,00 Kč	25 650,00 Kč
6b	slaboproudý - stavební práce	stavební práce související s napojením slaboproudých rozvodů do stávajícího objektu	ks	1	není součástí CN dle VŘ	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
7	zasklení spoj. krčku - hliníkové rámy	příplatek za náhradu plastových rámu hliníkovými	ks	1	200 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
8	elektrozámek a s ním související úpravy	nutno použít jiný systém panikového kování	ks	1	není součástí CN dle VŘ	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
9	oprava přírodního kabelu elektro	zjištěný havarijný stav přírodního síťového kabelu při provádění ter. úprav	ks	1	není součástí CN dle VŘ	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
10	kácení dřevin	odstranění dřevin ze zahrady školy v místě stavby, původně měl zajistit investor	ks	1	není součástí CN dle VŘ	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
11	demontáž herních prvků a jejich deponie	odstranění herních prvků ze zahrady školy, původně měl odstranit investor	ks	1	není součástí CN dle VŘ	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
celkem bez DPH							582 550,00 Kč
DPH							122 335,50 Kč
celkem včetně DPH							704 885,50 Kč

3.9.2014