

ScD 29/2016

1/ RML 51. III-21

2/ KSN. 51. II-19

DODATEK Č. 1

PEGR 3) PRÍL. OP. → kop. MGT

ke

DAT 4) PROFIL ZADAVATELE

SMLOUVĚ O DÍLO

5) ZAL SOŠ 2011

uzavřené dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

1. "Městys Lomnice"

Sídlo: Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ: 00280577
DIČ: CZ00280577, objednatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: GE Capital bank, a.s., č.ú.:11329514/0600
Statutární zástupce: Božena Suzová, místostarostka
Kontaktní osoba: Ing. Milan Vojta starosta
Telefon / fax / e-mail: +420 549 450 106, +420 549 450 143 / lomnice@volny.cz

(dále jen „objednatel“)

2. REISTAV CZ s.r.o.

-společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48875

Sídlo: Skopalíkova 1144/11, 615 00 Brno
zastoupený/á: Ing. Františkem Reitschmiedem
IČ: 26968657
DIČ: CZ26968657
bankovní spojení: KB Letovice č. ú. 35-4380600267/0100
kontaktní osoba: Ing. František Reitschmied
telefon / fax / e-mail: 737287851

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 10. 2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele kompletní práce na díle – stavbě pod názvem „Vodovodní řád Ve Žlíbku – 2. část“. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna článku

IV. Cena díla

	původní	méněpráce	vícepráce	konečná cena
1. Cena díla je sjednána na částku	560 660,-Kč	40 550,-Kč	31 520,-Kč	551 520,-Kč
DPH činí (sazba 21%)	117 738,-Kč	7 520,-Kč	6 619,-Kč	115 819,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	678 398,-Kč	43 331,-Kč	38 139,-Kč	667 339,-Kč

Celková cena díla je specifikována v členění dle jednotlivých objektů oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na případné doplnění realizační projektové dokumentace, nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, dopravu, vybudování, provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelsko inženýrskou činnost a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit.
4. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Lomnici dne 30.11.2016

V Letovicích dne

.....
objednatel

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

2

.....
zhotovitel

REISTAV CZ s.r.o.
Skopalíkova 1144/11
615 00 Brno

IČ: 26968657 DIČ: CZ26968657