



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S13-033-0108

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Račice - Pístovice**

adresa: Račice 72, 683 05 Račice
IČ: 00292249
bankovní spojení: KB Vyškov
č. účtu: 2820731/0100
jednatel: Lubomír Pospíšil - starosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 0430201005/2700
jednatel: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany na základě dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S13-033-0108, ze dne 8.3.2013, na akci **KANALIZACE RAČICE UL. V CHALOUPKÁCH** v následujícím znění:

II.

Předmět dodatku – změna termínu plnění

2.1 Smluvní strany se dle čl. XVIII Závěrečná ujednání, odst. 3 dohodly na změně termínů provedení stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla.

Změna termínů vyplývá rovněž ze skutečnosti, že v současné době není možný vstup do komunikace III. třídy, č. 37365 pro vybudování monolitické šachty Š0. Podmínkou pro provedení prací na této části díla je vydání souhlasu pro vstup do komunikace od zřizovatele komunikace Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o., oblast Vyškov. Tento souhlas je podmíněn vydáním souhlasu od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, která z prostředků ROP financovala opravu povrchu této komunikace. Z tohoto důvodu bude provedena změna v harmonogramu stavebních prací, viz příloha č. 1. Zhotovitel zahájí práce od šachty Š1. Zvýšená náročnost postupu prací a nepříznivé klimatické podmínky pro zahájení prací jsou důvodem prodloužení doby pro provádění stavebních prací.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v těchto nových termínech:

- **Předání staveniště** **25.3.2013**
- **Zahájení prací** **za příznivých klimatických podmínek**
- **Ukončení prací** **nejpozději do 30.6.2013**

III.

Ostatní ujednání

3.1 Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Příloha: harmonogram stavebních prací

V Brně, dne:

V Račicích – Pístovicích, dne: - 3 .04. 2013

Za zhotovitele:


SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

Za objednatele:



Lubomír Pospíšil
starosta obce Račice - Pístovice

SMLOUVA PŘEZKOUMAL

05 -U4- ZU13

PODPOŘENÍ
Pavel Bohunský, DiS.

HAJER
Lubomír Pospíšil