

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 17/2014/R

č. zhotovitele 2014/21/1230

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

zastoupený
se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP
IČ 26069539
Bankovní spojení:

ředitelem Ing. Milanem Míkou
Kosova 2894, 390 02 Tábor
Ing. Milan Míka, mika@vstab.cz
Michal Sviták, svitak@vstab.cz
Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz
DIČ CZ26069539
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142002604/5500

Kontakty: telefon: 387761563, 602254791 - Michal Sviták
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/21/1230 a č. objednatele 17/2014/R uzavřené dne 15. 9. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo, článku IV.
Doba plnění díla a článku XII. Závěrečná ustanovení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se ruší článek 4.1 a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Doba plnění díla se stanovuje takto:

Závazný termín dokončení vodovodu a kanalizace:	1. 9. 2015
Závazný termín dokončení opravy komunikací nad vodohospodářskou infrastrukturou:	4. 12. 2015

K posunutí termínu dokončení vodovodu a kanalizace došlo z důvodu nesouhlasu Města Tábor, odboru ŽP s kácením dřevin v trase sběrače D4 po veřejném projednání s občany a následné nutnosti projednání a zajištění provádění opravy sběrače D4 bezvýkopovou technologií. K posunutí termínu dokončení opravy komunikací dojde z důvodu koordinace se stavbou s názvem „Oprava kanalizace a vodovodu Jordánská (Bezručova)“ s termínem dokončení 29. 11. 2015.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavce 12. 7. a 12. 8. s tímto textem:

12.7 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

12.8 Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené, články smlouvy zůstávají beze změny.

V Táboře dne 25. 8. 2015

V Táboře dne 25. 8. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 **VST** Vodárenská společnost
Táborsko s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor
IČO: 26069589
Tel.: 381 257 899
Fax: 381 257 944
DIČ: CZ26069589 (1)

Ing. Milan Míka
ředitel

 **DAICH** spol. s r.o.
Železná 386, 390 02 Tábor
tel.: 381 282 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407558 DIČ: CZ42407558

Josef Kubík
jednatel společnosti

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře