

D O D A T E K č . 1
k e S M L O U V Ě O D Í L O

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Lnáře
se sídlem	: 387 42 Lnáře 74
zastoupené	: Ing. Josefem Honzem, starostou obce
IČ	: 00251437
DIČ	: CZ00251437
Bankovní spojení	: ČSOB a.s., 287 246 269 / 0300

Zhotovitel: OMEXOM GA Energo, s.r.o.

se sídlem : Na Strílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Zastoupená : jednatelem Zdeňkem Židkem a Alešem Uldrychem

IČ : 49196812

DIČ : CZ49196812

Bankovní spojení : 34700371/0100 (KB)

Smluvní strany se dohodly na znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č.1 podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2025 smlouvu o dílo na realizaci dodávky stavebních prací „Lnáře, zámek - veřejné osvětlení - II. etapa“, ve které se dohodly na dokončení a předání díla do 30. 11. 2025 a návazné zajištění kolaudačního rozhodnutí do 30.12.2025.

Během realizace stavebních prací se předpokládalo omezení provozu na přilehlé silnici I/20. Ředitelství silnic a dálnic ČR však se vstupem do silnice I/20 v roce 2025 nesouhlasí, neboť je v této době plánováno dopravní omezení ve Tchořovicích z důvodu opravy silničního mostu. Na silnici by kumulací dvou dopravních omezení na krátkém úseku vznikaly dlouhé kolony vozidel. Výstavbu veřejného osvětlení bude proto nutné odložit na rok 2026. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na posunu termínu dokončení prací o 12 měsíců. Dodatkem č.1 se mění článek smlouvy III.2 následovně:

III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 30. 11. 2026. Zhotovitel zajistí do 30.12.2026 kolaudační rozhodnutí.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Za objednatele:.....

Ing. Josef Honz, starosta

Za zhotovitele:.....

Zdeněk Židek, Ing. Aleš Uldrych