

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Věže - klempířské prvky		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Po postavení lešení bylo zjištěno, že klempířské prvky zastřešení severní věže jsou oproti očekávání ve velmi dobrém technickém stavu. Plánovanou revizi a opravu není třeba provádět.			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		0,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-47 829,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-47 829,00
	Výše DPH sazba: 21%		-10 044,09
	náklady na změnu vč. DPH		-57 873,09
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Krov kostel
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Po demontáži a odkrytí nepřístupných konstrukcí byl zjištěn skutečný stav krovu. Na základě této revize došlo ke změnám v rozsahu oprav a výměn jednotlivých částí krovu.

Šetrným prováděním stavebních prací na střeše a díky zjištěné vysoké kvalitě původního materiálu (mědi) bylo možné zachovat původní materiál, část nových konstrukcí na střešním pláště nebyla provedena.

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		263 200,88
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-1 656 501,24
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 393 300,36
	Výše DPH sazba: 21%		-292 593,08
	náklady na změnu vč. DPH		-1 685 893,44
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	17.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Aktualizovaná výkresová dokumentace D.1.2 stavebně konstrukční řešení, b) krovy a střešní konstrukce, říjen 2020 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Úpravy základů
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Původní projektová dokumentace předpokládala, že bude potřeba provést druhotné podezdění základů. Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že založení je dostatečné a sanaci není potřeba povést.

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH			0,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH			-219 947,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork		dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-219 947,00		
	Výše DPH sazba:	21%	-46 188,87	
	náklady na změnu vč. DPH		-266 135,87	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021		
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021		
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021		
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021		
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021			

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Věže - odpočet nátěru a klempířských prvků
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

Ve smluvním rozpočtu a výkazu výměr byla nadbytečně uvedena samostatná položka Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 5. Jde o chybu projektu, nátěr je součástí ostatních položek. Položku je třeba ze smluvního rozpočtu odečíst.

Po postavení lešení bylo zjištěno, že klempířské prvky jsou oproti očekávání provedeny v mědi a jsou v dobrém technickém stavu. Plánovaná výměna za nové nebude realizována.

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		0,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-1 001 195,09
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 001 195,09
	Výše DPH sazba:	21%	-210 250,97
	náklady na změnu vč. DPH		-1 211 446,06
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Odvětrání střešního pláště lodi kostela
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že pro zajištění optimálních klimatických podmínek v půdním prostoru nad klenbou je nezbytné provést odvětrávání střešního pláště. Odvětrání nebylo součástí původní projektové dokumentace. V případě, že by toto odvětrání nebylo provedeno, docházelo by působením vlhkosti k poškození dřevěné konstrukce, která vynáší cenné omítkové freskové vrstvy.

	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	90 380,52
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	90 380,52
	Výše DPH sazba: 21%	18 979,91
	náklady na změnu vč. DPH	109 360,43
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021	

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Repase oken tamburu		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Po postavení lešení a zpřístupnění dříve nezpřístupněných oken tamburu (prvek 39t/i) bylo zjištěno, že okna jsou historická. Na základě požadavku památkové péče bude provedena repase oken i křídel. Plánovaná výměna okenních křídel nebude provedena.			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		296 800,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-471 680,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-174 880,00
	Výše DPH sazba: 21%		-36 724,80
	náklady na změnu vč. DPH		-211 604,80
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úprava přístupu na severní ochoz		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Po osekání omítek bylo zjištěno, že parapet okna 38t/e byl druhotně zazděn. Aby bylo možné provádět pravidelnou zimní údržbu ploché střechy nad severní chodbou, je navrženo vybourání druhotné zazdívky a obnova průchodu s instalací nových revizních dvířek a doplňkových prvků pro umožnění bezpečného přístupu na střechu. Původně plánovaná okenní mříž nebude provedena.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	21 079,69
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-17 271,38
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 808,31
	Výše DPH sazba: 21%		799,75
	náklady na změnu vč. DPH		4 608,06
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Tvarová úprava kamenných stupňů		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Původně plánovaný kamenný stupeň je třeba tvarově přehlést, aby byl v souladu s ostatními stupni v kostele. Materiálové řešení zůstává zachováno.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	0,00
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	0,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba: 21%		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úprava podlah		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Po odsouhlasení zástupci památkové péče bylo konkretizováno tvarové, výškové a barevné provedení navržených mramorových dlažeb v krémové a hnědočervené barvě. Dále byly v průběhu realizace stavebních prací upřesněny výškové úrovně jednotlivých prostor kostela a navrženo konkrétní řešení schodišťových stupňů. Skutečné výškové řešení mohlo být navrženo až během realizace, po odkrytí a zjištění skladby podlahových souvrství. Nově je navržen vyrovnávací kamenný stupeň mezi prostorem hlavní lodi a presbytářem a schodiště s podestou před svatostánkem. Na základě navrženého tvarového provedení tohoto prvku jsou upraveny také tvary schodišťových stupňů do bočních kaplí, tak aby výtvarně korespondovaly s tvaroslovím nového stupně. Veškeré schodišťové stupně budou v materiálovém provedení totožném s dlažbou. V průběhu realizace stavebních prací byla v prostoru pod podlahou severní chodby objevena starší cihelná dlažba. Na základě požadavku zástupců památkové péče bude provedena změna formátu cihelné dlažby z původně navrženého formátu 180/180mm na rozměr 250/250mm, který věrněji odpovídá zastíženým nálezům.			
hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		674 934,81	
hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-301 442,01	
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	373 492,80	
	Výše DPH sazba: 21%	78 433,49	
	náklady na změnu vč. DPH	451 926,29	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Statické úpravy pod podlahami presbytáře (základy) a podlaha v lodi P2		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Při výkopových pracích v prostoru presbytáře (m.č. 1.04) byly nově objeveny podzemní prostory. K zachování statické stability a nosnosti osazovaných stavebních prvků je nezbytné provést stavební úpravy. V prostoru za přední kryptou bude v místě budoucího oltáře vybudována základová patka, v prostoru nad klenbou zadní krypty u hlavního oltáře a v místě budoucího schodiště a podesty před svatostánkem bude realizováno zesílení podkladní betonové roznášecí desky. V průběhu realizace bylo dále zjištěno, že podloží pod podlahovými vrstvami chrámové lodi m.č.1.03 a presbytáře m.č.1.04 je značně nesourodé (různorodá homogenita a struktura historických násypů, existence hrobů a dochovaných torzálních zbytků dřívějších staveb, podzemní prostory). Pro zajištění dlouhodobé tvarové celistvosti podlahových souvrství je třeba provést jejich statické zesílení, zejména zesílení podsypů a podkladních desek a vypuštění tepelných izolací v nevytápěných prostorách.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	485 633,05
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-265 250,87
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	220 382,18	
	Výše DPH sazba: 21%	46 280,26	
	náklady na změnu vč. DPH	266 662,44	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úpravy podkladních souvrství podlah P1 a P4		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Po rozebrání původních podlahových vrstev vykazuje podloží i přes roční vysychání zvýšenou vlhkost (předsíní hlavní lodi – m.č. 1.02, jižní kaple – m.č. 1.15, 1.17, 1.18, severní kaple – m.č. 1.08, 1.09, 1.10 a stará zákristie – m.č. 1.05). Pro zlepšení odvlhčení a vlhkostních poměrů v konstrukcích budou v těchto místech pod nové podlahové vrstvy realizovány provětrávané podlahy systému IGLU s přísávacími a odvětrávacími otvory. Finální podlahová souvrství zůstávají dle původní schválené projektové dokumentace beze změn. Původně zamýšlený podpodlahový odvětrávací kanál podél západního vstupního průčelí předsíně a odvětrávací potrubí z drenážního PVC potrubí, která ztratí realizaci systému podpodlahového odvětrání svůj účel, nebudou provedena. V ploše hlavní lodi, presbytáře, jižní chodby a vnitřní stěny severní chodby se po realizaci odkopů ukázalo, z důvodu téměř nulové vlhkosti podloží, nadbytečná původním projektem navržená realizace provětrávacího drenážního potrubí. Toto potrubí nebude provedeno.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	564 153,56
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-905 806,95
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-341 653,39
	Výše DPH sazba: 21%		-71 747,21
	náklady na změnu vč. DPH		-413 400,60
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Bourací práce - dlažba - dopočet přesunů sutí		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: V průběhu bouracích prací v interiéru kostela byla zjištěna skutečná skladba podlah. V 1. dodatku bylo opomenuto započítání přesunu sutí. Tyto práce jsou nyní dopočítány.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	0,00
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-32 816,90
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-32 816,90
	Výše DPH sazba: 21%		-6 891,55
	náklady na změnu vč. DPH		-39 708,45
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	19.5.2021	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	19.5.2021	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	19.5.2021	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	19.5.2021	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	19.5.2021	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny Projektová dokumentace - změna č. 2, Ing. Michal Zlatuška, Jaroměřice n. Rokytnou, 01/2021 Rozhodnutí vydané KU Kraje vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č. j. KUJI 29755/2021		