

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“)

firmy Garnets Consulting, a.s., Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

Ing. Martin Vondráček, e-mail: m.vondracek@garnets.cz, tel.: +420 606 680 628

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a. s

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ 45146802

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 1000141/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Kdýr, výrobní ředitel, tel: 721 831 522, fax: 257 282 478, e-mail: kdyr@enas.cz

V souladu s ustanovením článku 13, bodu 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2015
a z objektivních důvodů na straně objednatele vyvolané dodatečnými stavebními úpravami, se
smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) Ve Článku 2. Místo a doba plnění

se bod 2.2 upravuje takto:

2.2 Termíny realizace stavby a celého díla:

Doba provedení stavby = dokončení stavebně montážních prací nutných pro zahájení vodoprávního a stavebního řízení technologické linky a jejím provozem podmiňovaných stavebních objektů ČOV Vrapice je 31. 12. 2016

Limitní termín dokončení stavebně-montážních prací, které nepodmiňují uvedení technologické linky ČOV Vrapice do zkušebního provozu (VN, Komunikace, ...) je..... 31. 05. 2017

Limitní termín dokončení díla, včetně zkušebního provozu ČOV je..... 30. 06. 2018

Pod pojmem „limitní termín dokončení díla“ se rozumí den, který objednatel připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

2) Ve Článku 3. Cena za dílo

se bod 3.1 upravuje takto:

- 3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1. této Smlouvy a Dodatků č.2, č.3 a č.4 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a Dodatků č.2, č.3 a č.4, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH: 155 707 096,35 Kč

Celkem DPH: 32 698 490,20 Kč

Cena díla včetně DPH: 188 405 586,55 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 6 1 840 612,27 Kč

Změnový list č. ZL 20 1 278 432,07 Kč

Změnový list č. ZL 26 901 741,10 Kč

Celkem bez DPH 4 020 785,44 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č. 5:

Cena díla bez DPH: 159 727 881,80 Kč

Celkem DPH: 33 542 855,15 Kč

Cena díla včetně DPH: 193 270 736,95 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne 28.4.2017

V Kladně dne 28.4.2017

Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a.s.

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s

.....
Ing. Zdeněk Osner

předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081

272 04 Kladno

(50)

.....
Ing. Petr Schönfeld

ředitel společnosti

.....
Mgr. Milan Volf

předseda představenstva

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

6

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÉ LIST		Č. ZL 06	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 21.3.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 1-03.2.2 - Aktiv.nadr., dmych., dávk.ext.sub a RO - bourací práce		
Odkazy :	na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Po odstavení jižní linky aktivizační nádrže a vypuštění obou usazovacích nádrží bylo zjištěno, že mezi dělicí stěnou (mezi aktivizačními a usazovacími nádržemi) a betonovým blokem na konci usazovacích nádrží (usměrňující proudění) byla zjištěna trhлина a prostorová deformace dělicí stěny. S ohledem na tuto deformaci, bylo ustoupeno od bourání pneumatickými prostředky (nadměrné otřesy konstrukce), a byl zvolen šetrnější způsob, spočívající v odstranění ŽB konstrukce řezáním na bloky, ve kterých byly vyvrtány otvory pro manipulaci, bloky byly následně za pomoci jeřábu nakládány na dopravní prostředek. Jelikož nesedí celkové množství bourání ŽB a PB kci, je udělán celkový odpočet a následný připočet těchto prací. (viz výpočet) Dále jsou zde odečítány následující práce, které nebudou realizovány: odsekání spádových betonů v nádržích, příplatek za polymerová vlákna a betonáž spádových betonů. Po provedení prohlídky stávajících konstrukcí stěn, byla zjištěna vyšší nerovnost povrchu, než s jakou bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Z uvedeného důvodu bylo nutné použít pro montáž bednění skalních kotev.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		1 840 612,27 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
jedenmilión devětsetosmdesátšedmtisíc sedmsetřicetsedmkorun devěthaléřů (bez DPH)			
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Datum:	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Ing. Petr Schönfeld Datum:	

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 20	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 18.08.2016	
Odesláno / Předáno	poštou poslem mailem osobně ☒		
Týká se : Odkazy : na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy :	SO 1-05.0 - Propojovací potrubí		
ZMĚNA : Zahrnutý změna na základě požadavků zadavatele a dále změny, které bylo nutno realizovat z důvodu odstraňování kolizí se stávajícími sítěmi zjištěnými v průběhu realizace a které nebylo na základě neúplných podkladů o stávajících sítí (viz Zadávací dokumentace TZ čl. 3.2.4 a 3.2.5) v projektové dokumentaci předpokládat. Upřesnění odůvodnění je uvedeno u jednotlivých položek.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 18.08.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH 1 278 432,07 Kč			
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. 30-03-2017 Ing. Petr Čermák		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Táborská 51, 140 16 Praha 4 Datum: 12	
Předal : Energie - stavební a báňská a.s. Energie - stavební a báňská a.s. Petr Linksfeiler 272 04 Kladno 30-03-2017		Odsouhlasil Vodárny Kladno - Mělník, a. s. U vodojemu 3085 Vodárny Kladno - Mělník a.s. Ing. Petr Schönfeld 6	
Datum:		Datum:	

Stavba :			Smlouva o dílo:	
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice			číslo objednatele: R-279/15/03	
ZMĚNOVÝ LIST			číslo zhotovitele: 112 700/15	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			č. ZL 26	
Datum : 13.9.2016				
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :		SO 1-02.2 - Usazvací nádrže UN I a UN II		
Odkazy :	na specifikaci :	zápis v SD ze dne 1. 8. 2016 - list 222864		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Při realizaci přípravných prací definovaných částí A.III na str. 165-167 zjištěno, že rozsah degradace neodpovídá zadanému rozsahu 20% a zadané reprofilaci v rozsahu 30% na tl. 10 mm. Bylo proto rozhodnuto o odstranění vrstvy betonu až na podklad splňující podmínku soudržnosti bez adhezního můstku na hodnotě 1,5 MPa. Následně na vzniklou zborcenou plochu nanést nový spádový beton C 25/30 XF3 tak, aby nad nejvyšším bodem zjištěným v nádrži bylo krytí minimálně 50 mm nové betonové vrstvy.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 13.9.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		901 741,10 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
pětsettřicetdevět tisíc šedesát dvacet korun šedesát haléřů (bez DPH)				
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Jabloňská 51, 140 16 Praha 4 Datum: 12		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s. Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld 272 01 Kladno Datum: 6		

Pracovní : 3.3.2017

[Handwritten signature]