

Změnový list - část 2


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD											
Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.3.00/06.02131						
Číslo a název objektu: SO 01 BUDOVA											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	1.11.2013	OO3132	342 26-4051.RT1 / Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm,	m2	81,02	76,37	-4,65	367,20	29 750,54	28 043,06	-1 707,48
2	8.10.2013	OO3115	622-RP5 / Demontáž a opětovná montáž okenních mříží včetně prodloužení montážních úchyťů	kus	4,00	0,00	-4,00	850,00	3 400,00	0,00	-3 400,00
3	1.11.2013	OO3132	713 11-1211.RK2 / Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dod. parozábrany zpevněné perlínkovou mřížkou min. hm. 110g/m2 a min. tl. 0,22 mm	m2	95,36	90,71	-4,65	47,70	4 548,67	4 326,87	-221,81
4	1.11.2013	OO3132	713 11-1121.RT1 / Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	81,02	76,37	-4,65	61,70	4 998,93	4 712,03	-286,91
5	1.11.2013	OO3132	631-40530.0 / Deska izolační minerální tl. 50 mm	m2	5,12	0,00	-5,12	35,10	179,54	0,00	-179,54
6	25.9.2013	OO3106	762 33-2933.R00 / Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	50,00	9,50	-40,50	257,40	12 870,00	2 445,30	-10 424,70
7	25.9.2013	OO3106	762 33-1933.R00 / Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl 8 m	m	50,00	9,50	-40,50	82,80	4 140,00	786,60	-3 353,40
8	8.10.2013	OO3115	783 20-1811.R00 / Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oskřábáním	m2	16,73	5,20	-11,53	17,20	287,76	89,44	-198,32


9	8.10.2013	OO3115	783 22-2110.R00 / Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	19,61	8,08	-11,53	139,50	2 735,60	1 127,16	-1 608,44
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-21 380,58	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
J. V. HANDEL		11.12.2013

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Radek Hajna		11.12.2013
projektant/AD		
Ing. Radek Hajna		11.12.2013
zadavatel/objednatel		
Rudolf Hronza		11.12.2013
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



ING. RADEK HAJNA
PROJEKTY, INŽENÝRING A TECHNICKÝ DOZOR STAVEB,
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENÍŠTI
Žitěč 90, 378 06 Suchbál nad Lužnicí, IČ: 76528502
Tel.: 723967327, www.rhstav.cz

Obec Lásenice
378 01 Lásenice 11
IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972