

81

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo ine:	26-04-2017
PODATELNA	
č.j.:	686/E/17

0.3CH08

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: Zápis v obchodním rejstříku: Zastoupený: Sídlo: Doručovací adresa: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:	architekti chmelík & partneři, s.r.o. sp. zn.: C 26331 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Ing. arch. Jaromírem Chmelíkem, jednatelem Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové 28768841 CZ28768841 UniCredit Bank Czech Republic a.s. 2102282618/2700
---	--

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Ing. arch. Jaromír Chmelík - tel: 777 119 445
e-mail: architektichmelik@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: Zápis v obchodním rejstříku: Zastoupený: Sídlo: Doručovací adresa: IČ: DIČ: Bankovní spojení: číslo účtu:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 ředitelem Ing. Jiřím HENZLEM Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008 Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8 64809447 CZ64809447 Komerční banka, a.s. 636270217/0100
--	--

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Vlastimil Ondráček, tel.: 725 741 295,
ondracek@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2016
(dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ - PD“, tj. vyhotovit mj. projektovou dokumentaci dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 116060 a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení.
2. Dne 30. 11. 2016 byl k předmětné smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1, v rámci něhož bylo konstatováno, že po započetí prací na díle vyšlo najevo, že pro řádné zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci schodiště Bono Publico bude nutné objednatelem zajistit archeologický průzkum dotčené lokality, a kterým došlo k rozdělení projekčních prací do dvou na sebe navazujících fází a s tím související úpravě termínů, dílčích částí ceny (při zachování její celkové výše) a platebních podmínek.
3. S ohledem na skutečnosti zjištěné v rámci archeologického průzkumu provedeného archeologickým oddělením Muzea východních Čech a s tím související problematiku, popsané v zápisu z kontrolních dnů z daného archeologického průzkumu (15. 3. 2017, 22. 3. 2017 a 29. 3. 2017), se smluvní strany na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 12. 4. 2017, doručené objednateli dne 18. 4. 2017, dohodly na prodloužení termínu provedení dílčí části díla v podobě jednostupňové projektové dokumentace pro druhou fázi (DSP+DPS+DZS) z lhůty do devíti měsíců od uzavření smlouvy o dílo, která by uplynula dne 22. 5. 2017, do 31. 7. 2017, tj. smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 2. písm. c) výše uvedené smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 se tímto mění tak, že nově zní takto:

c) Jednostupňová projektová dokumentace pro druhou fázi (DSP+DPS+DZS) – do 31. 7. 2017.

II.

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
3. Veškeré případné změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když podpisy tohoto dodatku svými zástupci smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení dodatku do své dispozice.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku a že obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku své podpisy jejich zástupci.


V Hradci Králové dne 26.4.2017

V Hradci Králové dne 26. 04. 2017

Za zhotovitele:


Ing. arch. Jaromír Chmelík
jednatel
architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Za objednatele:


Ing. Jiří Henzl
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ


TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 162
500 08 Hradec Králové
Tel.: 495 402 654
IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447
Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl Pr, vložka 87

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	18-04-2017
PODATELNA	
Č.j.:	<i>618/E/177</i> <i>DZC400</i>

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

ŽÁDOST O ÚPRAVU TERMÍNU PLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

Věc: Žádost o prodloužení smluvního termínu plnění díla „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD“, dle smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2016 a dle dodatku č. 1 ke smlouvě smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2016 na vypracování dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD“ uzavřených mezi TECHNICKÝMI SLUŽBAMI HRADEC KRÁLOVÉ a spol. architekti chmelík & partneři, s.r.o.

Text žádosti:

Na základě zjištěných skutečností prostřednictvím archeologického průzkumu provedeného archeologickým oddělením Muzea východních Čech v Hradci Králové a na základě problematiky popsané v “ZÁPISU Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017)”, Vás žádáme o prodloužení doby plnění uvedené v odstavci III., bod c) dle smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2016 a dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2016 na vypracování dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD“ uzavřených mezi TECHNICKÝMI SLUŽBAMI HRADEC KRÁLOVÉ a spol. architekti chmelík & partneři, s.r.o., až do 31. července 2017. Po termínu 31.července 2017 bude následovat lhůta 5 měsíců, ve které bude dokumentace projednána a bude zažádáno na Stavením úřadě o vydání rozhodnutí pro povolení navržených stavebních prací.

Přílohy: Parafovaný “ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017)”

architekti chmelík & partneři, s.r.o.,
Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 28768841
DIČ: CZ28768841

V Hradci Králové dne: *12.4.2017*

Podpis:



SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

ZÁPIS str. 1

ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Ing. Petr Rohlíček (INRECO,s.r.o.) – odborný konzultant stavebního řešení

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zpracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JUD., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dorešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne:

04.09.2014

Podpis:



ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Ing. Petr Rohlíček (INRECO,s.r.o.) – odborný konzultant stavebního řešení

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JUDr., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne:

Podpis:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (fáze 2.)

ZÁPIS str. 2

K TEXTU ZÁPISU HODNĚN PRŮPRAVY
5.4.2012

[Signature]



ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Bc. Petr Kábrt Biskupství královéhradecké (Odbor správy majetku)

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JUDr., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne:

Podpis:

31.3.17


MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
archeologické oddělení 1
Elisčino nábř. 465
PSČ 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (fáze 2.)

ZÁPIS str. 2

ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Ing. Petr Rohlíček (INRECO,s.r.o.) – odborný konzultant stavebního řešení

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne: 3.4.2017

Podpis:

Badura

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – FÁZE 2.1

ZAFIS str. 2

ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Bc. Petr Kábrt Biskupství královéhradecké (Odbor správy majetku)

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jež jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dorešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne:

29.3.17

Podpis:



**ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNU – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)**

a) název stavby:

SCHODISTE BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVA FÁZE 2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomní:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JUD., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dorešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

V Hradci Králové dne: 3.4.2017



 SCHODIŠTE P

ZÁPIS str. 2

AK PRŮFI
Kradec Králové s.r.o.

- krasný Březový Wagon VOP, Společnost
 E-mail: j70@2f
 Hana Kralová
 E.O.: 08
 JČO: 29603016
 + 29603016

ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Faltá (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Ing. Petr Rohlíček (INRECO,s.r.o.) – odborný konzultant stavebního řešení

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zpracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne:

Podpis:

3.4.2017


ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne: 30. 3. 2017

Podpis:



ZÁPIS Z KONTROLNÍCH DNŮ – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM BONO PUBLICO (15.3.2017, 22.3.2017, 29.3.2017)

a) název stavby:

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (PROJEKTOVÁ FÁZE2.)

b) místo konání kontrolního dne:

Zahrada Biskupství královéhradeckého.

c) na kontrolních dnech průběžně přítomni:

Vlastimil Ondráček (TSHK)

Ing. arch. Jan Falta (OPP MMHK)

Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech HK)

Ing. arch. Jaromír Chmelík (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Ing. arch. David Baďura (architekti chmelík a partneři, s.r.o.)

Bc. Petr Kábrt (Biskupství královéhradecké)

Bc. Jiří Hauszler (Biskupství královéhradecké)

Luboš Radoň, Petr Studený, DiS. (MK Profi) zdravotně technické instalace

Ing. Bohumil Rusek (statické poradenství)

F. R. Václavík (F. R. Václavík – B. Šeda, s.r.o.) – doplňkový stavebně historický průzkum

Ing. Petr Rohlíček (INRECO, s.r.o.) – odborný konzultant stavebního řešení

Text zápisu:

Ve dnech 15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017 se za průběžné přítomnosti výše uvedených osob konaly kontrolní dny archeologických průzkumných prací prováděných z důvodu získání širší povědomosti o situaci založení objektu schodiště Bono publico včetně souvisejících konstrukcí a staveb, jenž jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“.

Archeologický průzkum v počtu dvou kopaných sond byl prováděn v zahradě Biskupství královéhradeckého. V průběhu provádění archeologických prací bylo jednou z kopaných sond zjištěno, že v jihovýchodní části zahrady Biskupství královéhradeckého se pod povrchem nalézá

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

historická konstrukce „malého“ bočního schodiště, které kdysi spojovalo schodiště Bono publico a zahradu Biskupství královéhradeckého.

Na základě odkrytí konstrukcí „malého“ bočního schodiště a částí dešťové a drenážní kanalizace, které jsou v částečné kolizi s malým schodištěm, vyvstává otázka nutnosti jak prověření stavebně technického stavu dešťové kameninové kanalizace odvádějící srážkové vody ze střešních schodiště Bona publica, tak i rozhodnutí o dalších zásazích do konstrukcí „malého“ objeveného bočního schodiště.

Zjištění stavebně technického stavu kanalizace je nutné pro adekvátní rozhodnutí zda je možné stávající dešťovou kanalizaci využít i nadále a zapracovat do dokumentace „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ nebo zda bude třeba tyto dešťové rozvody kompletně vyměnit za nové. Z hlediska výše uvedeného je zapotřebí provést podrobnější monitoring kanalizace pro odborné a kvalitní zpracování návrhu připravované dokumentace.

Dalším aspektem týkajícího se projekčních prací je samotná existence „malého“ schodiště vedoucí do Biskupské zahrady. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu související se stavbou schodiště Bono publico, ale zároveň o stavbu ležící na pozemku p.č. 31 ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého, je zapotřebí rozhodnout jakým způsobem bude oprava (částečná rekonstrukce) „malého“ schodiště provedena nebo zda nebude provedena. Bylo konstatováno zástupci Biskupství královéhradeckého panem a zástupcem investora panem Vlastimilem Ondráčkem, že pro tuto záležitost bude zapotřebí uspořádat setkání pana primátora MUDr. Zdeňka Finka a pana biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., kteří budou osobně diskutovat možnosti řešení.

Finální rozhodnutí týkající se bočního schodiště má výrazný vliv na způsobu návrhu a provedení sanace schodiště Bona publica a také na způsob odvedení srážkových vod.

Na základě výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že je potřeba nejdříve provést a vyhodnotit poznatky archeologického průzkumu z odkrývaných konstrukcí, dále dopracovat dodatečný stavebně historický průzkum, který se souběžně s archeologickým průzkumem zpracovává a finálně dořešit způsob uchopení problematiky týkající se bočního schodiště vedoucího do Biskupské zahrady tak, aby bylo zřetelné, jakým způsobem je možné dokončit právě připravovanou dokumentaci, která řeší komplexní sanační a práce a opravy schodiště Bono publico.

Z hlediska výše uvedeného pokládáme za optimální věnovat přípravě dokumentace pro pro stavební povolení (ohlášení stavby), zadání stavby a realizaci stavby pod názvem pod názvem „SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – PD (fáze 2.)“ delší časovou lhůtu.

V Hradci Králové dne: 3. 4. 2017

Podpis:



SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ – PD (Fáze 2.)

ZÁPIS str. 2