

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Bankovní spojení: 388153379 / 0800

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem/místem podnikání Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČ: 627 43 881 DIČ: CZ62743881

Zastoupený: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bankovní spojení, číslo účtu Komerční banka, a.s., 2053300217/0100

kontaktní osoba: Martin Suchan, ředitel závodu mostních a inženýrských staveb

kontaktní údaje: telefon: 602 621 431, e-mail: suchan@cht.cz

Martin Chmelař, stavbyvedoucí, mob.: 724 286 139

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV“ dne 25.8.2025 Smlouvu o dílo na stavební práce - společná stezka, lokalita DŘEVĚNKOV

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění Článek III. Cena díla o vícepráce.

V průběhu realizace stavby vznikla potřeba provedení víceprací, které nebyly obsaženy v původním rozsahu díla ani v zadávacích podkladech. Tyto vícepráce spočívají zejména v navýšení rozsahu obsypu kabelových vedení a provedení dodatečných vyrovnávacích vrstev konstrukce vozovky za účelem zajištění předepsaného spádování komunikace. Uvedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby, splnění technických požadavků a zajištění bezpečného a funkčního provozu komunikace. Bez

jejich provedení by nebylo možné dílo dokončit v souladu s technickými normami a projektovým záměrem. Změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnota víceprací nepřesahuje zákonný limit stanovený tímto ustanovením a je řešena formou dodatku ke smlouvě.

Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací - méněprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně Smlouvy v %
Původní nabídková cena	4 878 298,78 Kč	1 024 442,74 Kč	5 902 741,52 Kč	
Vícepráce - méněpráce dle dodatku č. 2	451 160,70 Kč	94 743,75 Kč	545 904,45 Kč	
Znění dodatku č.2	5 329 459,48 Kč	1 119 186,49 Kč	6 448 645,97 Kč	9,25 %

Čl. III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 18.02.2026 usnesením č. R-03-03/2026.

Příloha č. 1 Soupis víceprací

V Tuchlovicích dne

Za Objednatele:

Mgr.
Jaroslav
Pošta

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslav Pošta
Datum: 2026.03.05
08:48:27 +01'00'

starosta obce

Mgr. Jaroslav Pošta

V Litoměřicích dne

Za Zhotovitele:

Ing. Emil
Filip

Digitálně podepsal
Ing. Emil Filip
Datum: 2026.03.05
18:41:43 +01'00'

Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Emil Filip

člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST Číslo 1/2026			
Investor:	Obec Tuchlovice		IČ: 00235041
Zhotovitel:	Chládek & Tintěra, a.s.		IČ: 62743881
Název stavby:	TUCHLOVICE, SPOLEČNÁ STEZKA DŘEVĚNKOV		Č.ST. 25208
Číslo projektu:			
Datum předání:	06.02.2026		
Doklady ke ZL:	Položkový rozpočet:	06.02.2026	
	Výkresová dokumentace:		
	Specifikace materiálů:		
	Ostatní:		
Popis a zdůvodnění změny:			
VCP 01: SO 401 - Obsyp kabelu VO - dopočet množství		Ve výkazu výměr nedostatečné množství na obsyp kabelu VO	
VCP 02: SO 102 - Vyrovnávky ACP 16+ přespádování komunikace		Dopočet materiálu - dodržení spádu dle PD	
Důvod:	Vícepráce vzniklé při realizaci zakázky		
Ocenění změny:	451 160,70 Kč bez DPH		
Navržená změna sjednané ceny díla:	5 329 459,48 Kč	plus DPH	
Prodloužení lhůty dokončení díla o:	30	Kalendářních dnů	
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 451 160,70 Kč bez DPH			
Cena VCP a MP tohoto ZL činí% nabídkové ceny.			
Předkladatel změny: Chládek & Tintěra, a.s.			
Zástupce zhotovitele:	Martin Suchan	Podpis:	
Rozpočet vypracoval:	Ing. Eva Müllerová	Podpis:	
Prohlášení zhotovitele:			
Zhotovitel vypracoval tento ZL vč.příl. a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.			
Přijetí změny:			
Stanovisko projektanta:			
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a doporučuje investorovi přijetí tohoto ZL.			
	Podpis:		
Potvrzení o převzetí návrhu změny TDI:			
TDI souhlasí s uvedenými údaji a předkládá inv. k přijetí/zamítnutí změny.			
	Ing. J. Procházka	Podpis:	
Souhlas s návrhem změny investor:			
Investor souhlasí s návrhem změny a žádá o vyhotovení dodatku k SOD			
	Mgr.J. Pošta	Podpis:	

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo: 0060/2025
Zakázka: Tuchlovice, společná stezka Dřevěnkov
Komentář: VCP

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	451 160,70 Kč
DPH:	94 743,75 Kč
Celkem včetně DPH:	545 904,44 Kč

Tuchlovice, společná stezka Dřevěnkov - VCP

Popis	Cena
S: Stavba	451 160,70
<i>VCP 01: SO 401 - Obsyp kabelu VO - dopočet množství</i>	<i>196 968,30</i>
05: Zemní práce	196 968,30
<i>VCP 02: SO 102 - Vyrovnávky ACP 16+ přespádování komunikace</i>	<i>254 192,40</i>
5: Komunikace pozemní	254 192,40
Celkem (bez DPH)	451 160,70
DPH	94 743,75
DPH 21 % ze základny: 451 161	94 743,75
Celkem (včetně DPH)	545 904,44

Tuchlovice, společná stezka Dřevěnkov - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				451 160,70
Objekt			VCP 01: SO 401 - Obsyp kabelu VO - dopočet množství				196 968,30
Oddíl			05: Zemní práce				196 968,30
142	B	K020	zásypový štěrk m3	m3	66,400	2 966,39	196 968,30
Výkaz výměr: 734,0*0,4*0,25					73,400		
-7					- 7,000		
Objekt			VCP 02: SO 102 - Vyrovnávky ACP 16+ přespádování komunikace				254 192,40
Oddíl			5: Komunikace pozemní				254 192,40
143	SUB	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu - položka přepočítaná na M3	m3	28,820	8 820,00	254 192,40
Výkaz výměr: 131,0*5,5*0,04					28,820		