

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

níže uvedeného dne uzavřely smluvní strany

Obec Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 002 33 200, zastoupená Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou obce, email: info@drahelcice-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“),

a

WALCO CZ spol. s r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 57207, zastoupená Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti, email: jiri.weis@walco.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále také „**Smluvní strany**“),

tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2026 uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy návsi v obci Drahelčice“ (dále jen „**Smlouva**“). Není-li uvedeno jinak, mají pojmy uvedené velkými písmeny význam uvedený ve Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Při plnění Smlouvy nastaly okolnosti omezující práce Zhotovitele, a to osazování schodů a souvisejících prací prováděných v rámci opravy kapličky, jakožto samostatného projektu nezávislého na plnění Smlouvy. Dopady těchto okolností na závazky ze Smlouvy jsou popsány ve **Změnovém listu č. 1**, který je přílohou tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany rekapitulují, že změny provedené Změnovým listem č. 1:

1.1.1 nemají vliv na již provedené části Díla, na úroveň standardu a kvality Díla, ani na celkovou cenu Díla;

1.1.2 mají vliv na lhůtu pro dokončení, kolaudaci a zprovoznění Díla (posun o 16 kalendářních dnů).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazují tímto zněním:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit Dílo a zajistit jeho kolaudaci a zprovoznit nástupiště a autobusové zastávky do 15. 9. 2026.

5.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončené zkolaudované Dílo prosté vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele; Objednatel je oprávněn zaslat výzvu Zhotoviteli k předání Díla nejdříve 16. 9. 2026. Zhotovitel bere na vědomí, že pro splnění požadavků poskytovatelů dotace předpokládá zaslání výzvy tak, aby k předání Díla došlo koncem září 2026; Objednatel se však v každém případě zavazuje zaslat výzvu nejpozději do 30. 10. 2026.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

3.2. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za **Obec Drahelčice** v (elektronicky) dne (dle el. podpisu):

Ing. Petra Ďuranová, starostka

Petra
Ďuranová




Digitálně podepsal
Petra Ďuranová
Datum: 2026.09.15
11:01:24 +02'00'

Za **WALCO CZ spol. s r.o.** v (elektronicky) dne (dle el. podpisu):

Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Ing. Jiří
Weis



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Weis
Datum: 2026.09.15
17:53:23 +02'00'

PŘÍLOHA 1

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Posun termínu plnění – koordinace prací u kapličky

ZL č.	1	Datum	25. 8. 2026
Akce	Stavební úpravy návsi v obci Drahelčice	Smlouva	SoD WALCO CZ spol. s r.o.
Objednatel	Obec Drahelčice, IČO 002 33 200	Zhotovitel	WALCO CZ spol. s r.o., IČO 25640623
TDS	OK supervision s.r.o. – Ondřej Kopřiva	Typ změny	časová změna bez finančního dopadu
Původní termín	30. 8. 2026	Nový termín	15. 9. 2026
Dopad do ceny	0 Kč	Cena díla	beze změny

1. Popis změny

Předmětem změnového listu je výhradně posun smluvního termínu dokončení Díla. Rozsah stavebních prací, technické řešení ani smluvní cena se tímto změnovým listem nemění.

2. Důvod změny a věcné odůvodnění

V průběhu realizace došlo v prostoru navazujícím na kapličku k časovému omezení provádění prací zhotovitele WALCO CZ spol. s r.o. z důvodu osazování schodů a souvisejících prací prováděných v rámci samostatné opravy kapličky. V dotčeném pracovním prostoru nebylo možné bezpečně a technologicky vhodně provádět souběžně navazující práce na úpravě návsi. Z tohoto důvodu bylo nutné provést časovou a technickou koordinaci mezi objednatelem, zhotovitelem stavby návsi a zhotovitelem opravy kapličky, zejména s ohledem na pořadí prací, přístup k dotčeným konstrukcím, ochranu již provedených částí a zamezení vzájemného poškození jednotlivých dodávek. Časový posun nevzniká změnou rozsahu Díla ani požadavkem na dodatečné stavební práce. Jde o organizační a časovou návaznost souběžně realizovaných akcí v témže prostoru. Po uvolnění dotčeného prostoru budou práce zhotovitele dokončeny v upraveném termínu.

3. Dopad změny

Rozsah Díla	beze změny
Cena Díla	beze změny – bez navýšení ceny
Původní termín dle čl. 5.1 SoD	30. 8. 2026
Nový termín dle navrženého dodatku	15. 9. 2026
Délka posunu	16 kalendářních dnů



4. Smluvní návaznost

Smlouva o dílo stanoví v čl. 5.1 termín řádného dokončení Díla, zajištění kolaudace a zprovoznění nástupišť a autobusových zastávek do 30. 8. 2026. Změna tohoto termínu bude provedena písemným dodatkem ke smlouvě. Ostatní smluvní podmínky zůstávají beze změny. Zhotovitel v návaznosti na změnu termínu aktualizuje harmonogram prací tak, aby odpovídal skutečnému postupu realizace a novému smluvnímu termínu.

5. Kontrolní zdůvodnění změny

- změna nepřináší zhotoviteli žádné dodatečné finanční plnění a nemění sjednanou cenu Díla;
- nedochází k rozšíření předmětu veřejné zakázky ani k doplnění nových stavebních prací;
- změna řeší pouze časovou návaznost prací v prostoru, kde probíhala samostatná oprava kapličky a osazení schodů jiným zhotovitelem;
- posun termínu je omezen pouze na dobu nezbytnou pro koordinaci a dokončení navazujících prací, nejpozději do 15. 9. 2026;
- ostatní smluvní povinnosti zhotovitele, včetně kvality, rozsahu, dokladování a odpovědnosti za Dílo, zůstávají zachovány.

6. Stanoviska

Účastník	Stanovisko	Podepis / datum
Zhotovitel – WALCO CZ spol. s r.o.	souhlasí se změnou termínu; bez finančního nároku	 25.8.2026
TDS – OK supervision s.r.o.	doporučuje schválit časovou změnu dle uvedeného odůvodnění	 25.8.2026



WALCO CZ spol. s r.o.
Dobronická 1202/140 25 Praha 4
IČ: 25640623 www.walco.cz