

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **2024/02/07**

číslo smlouvy dodavatele: 2024/01/22

Objednatel:	Město Dobrovice
Sídlo:	Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
IČO:	IČ: 00237663, DIČ: CZ00237663
Zastoupený:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna č.ú. 0483210319/0800

a

Dodavatel:	RYVE-PROJEKT s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	059 81 999
DIČ:	CZ 059 81 999
Zapsaný v obchodním rejstříku	Datum vzniku a zápisu: 3.4.2017, Spisová značka: C 39398 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupený:	Ing. Tomášem Rysem – jednatelem Ing. Roman Veselým – jednatelem
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Tomáš Rys - autorizovaný inženýr podle zákona ČNR č.360/1992 Sb., v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství. ČKAIT 0402287
Bankovní spojení:	č.ú.: 9946656001/5500, Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem

### I.

#### **Název předmětu díla „Libichov, výstavba kanalizace“**

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se mění článek III. Cena díla, odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Cenová nabídka za rozšíření projektových prací“ ze dne 5.12.2024, odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

### III.

3.1. Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

Původní cena za zhotovení díla:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 817 000 Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 53 000 Kč.
- Cena celkem 870 000 Kč
- Cena celkem vč. DPH 1 052 700 Kč

Nová cena za zhotovení díla:

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH): 862 000 Kč.
- Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH): 53 000 Kč.
- Cena celkem 915 000 Kč
- Cena celkem vč. DPH 1 107 150 Kč

Tímto dodatkem se mění článek V. Doba zhotovení díla, odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto dodatku „Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. 2024/02/07“ ze dne 5.12.2024, odst. 5.1, 5.2, 5.4 a 5.5 smlouvy o dílo se mění následovně:

### V.

5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I: v termínu do

Původní termín : **20.12.2024**

Nový termín : **30.06.2025**

5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II: v termínu do

Původní termín **30.06.2025**

Nový termín **30.09.2025**

Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, dva pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento dodatek podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Dobrovici dne 13. 5. 2025

V Ústí nad Labem dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....  
**Mgr. Tomáš Sedláček**  
starosta Města Dobrovice

.....  
**Ing. Roman Veselý**  
jednatel, RYVE-PROJEKT s.r.o.