

## **Dodatek č.2**

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele : 2021/S35 ze dne 8.3.2021 a k dodatku č.1

---

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

**Objednatelem: Obec Michalovice**

Se sídlem: Michalovice č.p. 44, 412 01 Litoměřice

IČ: 005 26 410

DIČ: CZ00526410

bankovní spojení č.ú.: 94-6317471/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 32929471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Dana Horká – starostka obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitelem: „Stavební společnost ČOV Michalovice“**

Se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

zplnomocněný zástupce společnosti ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Vašíček

**správce společnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.**

se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

IČ: 261 66 542 DIČ: CZ26166542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76223

bankovní spojení: č.ú.: 266 585 915/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašíček

**společník společnosti: G-servis Praha spol. s r.o.**

se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6,

IČ: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745

zastoupena: RNDr. Martin Guth - jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2. Změna se týká: III. Doba plnění. Konkrétně bodu 3.1., V. Cena za dílo, platební podmínky, konkrétně bodu 5.1 a XIX Závěrečná ustanovení, konkrétně bodu 19.5

### **III. Doba plnění – původní znění dle SoD se ruší**

- 3.1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 24 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli bez vad a nedodělků, včetně kompletních podkladů k vyhodnocení zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby.*

### **III. Doba plnění – nové znění dle dodatku č.2 plně nahrazuje původní znění**

- 3.1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 30.9.2023**. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli bez vad a nedodělků, včetně kompletních podkladů k vyhodnocení zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby.*

Nový Harmonogram stavebních prací je přílohou č.1 tohoto dodatku č.2.

### **V. Cena za dílo, platební podmínky – původní znění dle dodatku č.1 se ruší**

- 5.1. *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.*

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Cena celkem dle SoD</i>        | <i>13 899 860,00 Kč</i>     |
| <i>ZL1 dle dodatku č.1</i>        | <i>1 256 953,22</i>         |
| <b><i>Cena celkem bez DPH</i></b> | <b><i>15 156 813,22</i></b> |
| <i>DPH 21 % ve výši</i>           | <i>3 182 930,78 Kč</i>      |
| <i>Celková cena včetně DPH</i>    | <i>18 339 744,00 Kč</i>     |

*Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.*

### **V. Cena za dílo, platební podmínky – nové znění dle dodatku č.2 plně nahrazuje původní**

- 5.1. *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.*

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Cena celkem dle SoD        | 13 899 860,00 Kč        |
| ZL1 dle dodatku č.1        | 1 256 953,22 Kč         |
| ZL2 dle dodatku č.2        | - 129.429,05 Kč         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>15 027 384,17 Kč</b> |
| DPH 21 % ve výši           | 3 155 750,68 Kč         |
| Celková cena včetně DPH    | 18 183 134,85 Kč        |

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Rozpočet ke Změnovému listu č.2 je přílohou č.2 tohoto Dodatku č.2.

#### **XIX. Závěrečná ustanovení – původní znění dle SoD se doplňuje**

- 19.9. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.2 byl vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Dodatek a jeho přílohy musí být opatřeny uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpis, oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy:

1. Harmonogram prací
2. Rozpočet ke Změnovému listu č.2

V Michalovicích, dne .....

**Ing. Dana  
Horká**

Digitálně podepsal  
Ing. Dana Horká  
Datum: 2023.04.18  
12:18:25 +02'00'

.....

objednatel

V Radotíně, dne .....

**Ing.  
Zdeněk  
Vašíček**

Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk  
Vašíček  
Datum: 2023.04.18  
08:57:58 +02'00'

.....

zhotovitel

"PRO - SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o. "

HARMONOGRAM PRACÍ - "Odstranění hav. Stavů ČOV Michalovice

|                                                                | Rok 2021 |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | ROK 2022 |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | Rok 2023 |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|--|--|
|                                                                | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 |  |  |  |  |
| Zařízení staveniště                                            |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| SO 01 Objekty ČOV                                              |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| SO 02 Propojovací potrubí a vodovod                            |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| SO 03 Zpevněná a manipulační plocha, terénní úpravy            |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| SO 04 Revitalizace vsaků                                       |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| PS Strojně - technologická část                                |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| Předání stavby vč. kompletní dokumentace ke zkušebnímu provozu |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |
| Zkušební provoz                                                |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |          |   |   |  |  |  |  |

důvody změny:

- 1) vlivem situace, která nastala v souvislosti s onemocněním COVID-19 a tím spojenými karanténami
- 2) ohledně nedostatku pracovníků zasahajících válkou na Ukrajině
- 3) zpoždění dodávek stavebních materiálů v celé Evropě, a tím navazující zpoždění montážních prací

Ing.  
Zdeněk  
Vašíček

Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Vašíček  
Datum: 2023.04.18  
08:58:38 +02'00'



| Odstranění havarijního stavu ČOV Michalovice - rekonstrukce<br>Smlouva číslo: 1190400064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST č. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum předložení<br>zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dle zákona 134/2016 Sb. §222 odst.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum schválení<br>objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obec Michalovice<br>Michalovice č.p.44<br>412 01 Litoměřice                                                                                                                                                                                                                                          |
| TDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMBOR Consulting , s.r.o.<br>Sokolovská 366/84<br>180 00 Praha 8 – Karlín                                                                                                                                                                                                                            |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stavební společnost ČOV Michalovice<br>Věštínská 1611/19<br>153 00 Praha 5 - Radotín<br>Správce společnosti:<br>PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby s.r.o<br>Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín<br>Společník společnosti:<br>G-servis Praha spol. s.r.o., Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 |
| Objekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO 02 – Propojovací potrubí a vodovod,<br>SO 03 – Zpevněná a manipulační plocha, terénní úpravy<br>PS 06 – MaR                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Stávající stav dle PD:</b><br/>V projektové dokumentaci k výběru zhotovitele byla navržena stavební a technologická část areálu ČOV tak, aby ČOV odpovídala běžným standardům provozu.</li><li><b>Popis a zdůvodnění změny (navrhovaný stav):</b><br/>Při realizaci stavby byly během jednání na KD dohodnuty drobné odchylky při zhotovení stavební a technologické části, které vyplynuly z místních poměrů na staveništi, popř. technologických postupů výstavby. V objektu SO 02 nebylo provedeno 14,5 m propojovacího potrubí PP DN250 a v objektu SO 03 nebylo provedeno 33 m<sup>2</sup> asfaltových ploch. Na základě požadavku investora nebyl v objektu PS 06 dodán PC vč. SW. Tyto méněpráce byly zohledněny i v rámci ZL1 – dodatek č.1 (přesně vyčísleno v příloze tohoto změnového listu). Všechny tyto změny vedou ke snížení ceny díla a neznamenaají odchylku od schváleného projektu ke stavebnímu povolení.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Specifikován položkovým rozpočtem                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Změna ceny ke schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SO 02: - 17.179,89 Kč<br>SO 03: - 22.696,21 Kč<br>PS 06: - 77.900,00 Kč<br>Dodatek č.1, ZL1: - 11.652,95 Kč<br>Celkem: - 129.429,05 Kč bez DPH                                                                                                                                                       |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stanovisko TDI:</b> Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.                |                                                                                                                                                                              |
| <b>Stanovisko projektanta:</b> (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím. |                                                                                                                                                                              |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- stanovisko projektanta</li><li>- rekapitulace nákladů – méněpráce – neprovedené práce</li><li>- zápis ze stavebního deníku</li></ul> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. |                                                                                                                                                                        |
| <b>Podpis:</b><br><i>Ing. ZDENEK VAŘÍČEK</i>                                            | <b>Razítko:</b><br><b>PRO-SYSTEM,</b><br>vodohospodářské služby, s.r.o.<br>se sídlem Věštinská 1611/19<br>153 00 Praha 5 - Radotín<br>IČ 26166542, DIČ CZ26166542 (10) |
| <b>Datum:</b> 14. 12. 2022                                                              |                                                                                                                                                                        |

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Projektant:</b> Z hlediska projektanta se změnou souhlasím                   |                 |
| <b>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</b><br><i>Ing. MIROSLAV VAŘÍČEK</i> | <b>Razítko:</b> |
| <b>Datum:</b> 14. 12. 2022                                                      |                 |

**Schvalovací proces:**

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TDI:</b>                                                                    |                 |
| <b>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit</b><br><i>v.z. AD Petr Plichta</i> | <b>Razítko:</b> |
| <b>Datum:</b> 14. 12. 2022                                                     |                 |

|                                                            |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                         |                                                                                                                       |
| <b>Změnu schvaluji / neschvaluji</b><br><i>DANA HURKAL</i> | <b>Razítko:</b><br><b>Obec Michalovice</b><br>Michalovice 44, 412 01 Litoměřice<br>IČO: 00526410<br>tel.: 724 181 736 |
| <b>Datum:</b> 14. 12. 2022                                 |                                                                                                                       |