

DODATEK č.: 1

SMLOUVA O DÍLO ze dne 5.4.2019

Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č.89/2012sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vlastec
Se sídlem: Vlastec 48, 397 01 Písek
IČ: 00511773
Bankovní spojení: 24524271/0100
Jednající: Jana Pišingerová tel.: 608 280 820
Dozor Stavebníka TDS: Ing. Rudolf Pešta, ČKAIT 1400464 tel: 721 968 873

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Služby města Milevska spol.s.r.o.
Se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČ: 49061186
DIČ: CZ49061186
Bankovní spojení: 132064794/0300
Jednající: Vít Král - jednatel tel: 382 521 362
Odpovědný stavbyvedoucí: František Zítek
Tel.:724 710 901

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Vzhledem ke změněným podmínkám na stavbě „Výstavba chodníku na pozemku p.č. 1221/1 v obci Vlastec“ uzavírají obě strany dodatek ke smlouvě číslo smlouvy objednatele 1/2019 ze dne 5.4.2019 tento dodatek.

Popis změněných podmínek: v říjnu 2018 došlo k poruše vodovodu v místě budoucího chodníku. Bylo nutno obnažit potrubí výkopem a provést opravu. Vlivem těchto prací došlo k narušení homogenity terénu a místo vykazuje zvodnění. K zajištění stability chodníku je třeba před stavbou chodníku toto místo vyztužit a zajistit jeho stabilitu.
Porucha (střed) se nachází ve staničení stavby **m 104** dle situace v projektu chodníku

Mění se tyto články smlouvy

4. Cena díla

- 4.1.** Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny dle §2 odst.2 zák.č.526/1990Sb., o cenách ve znění předpisů a zákonů č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona 353/2014 Sb
Cena díla dle této SoD se sjednává pro danou dobu plnění jako nejvýše přípustná a obsahuje započtení všech nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů.

Původní cena díla

Smluvní cena díla bez DPH:	588 019,80 Kč
DPH 21%	123 484,16 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH:	711 503,96 Kč

Cena víceprací dodatek č.1

cena víceprací bez DPH:	23 791,00 Kč
DPH 21%	4 996,11 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	28 787,11 Kč

Nová cena díla

cena bez DPH:	611 810,80 Kč
DPH 21%	128 480,27 Kč
Cena včetně DPH:	740 291,07 Kč

- 4.2.** Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených v SoD. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Vícepráce byly oceněny dle čl.5. odst.5.2. Smlouvy o dílo ze dne 5.4.2019 a byl na ně zpracován změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku k SOD jsou:

Příloha č.1 – výkaz výměr změny oceněný zhotovitelem.

Příloha č.2 – výkaz výměr oceněný dle platné cenové soustavy OTSKP 2019 v době uzavření dodatku.

Příloha č.3 – změnový list č.1

Příloha č.4 – PD „oprava poruchy“ zpracované projektantem stavby

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn

Dodatek byl vyhotoven ve dvou provedeních.

V Vlastci dne: 16. 9. 2019

V Milevska dne: 16. 9. 2019

Za objednatele:

OBEC VLASTEC
397 01 PÍSEK
okres PÍSEK
JANA DISTINGEROVÁ
STAROSTKA

Za zhotovitele:

Mitrea
Služby Města Milevska, spol. s r.o.
...Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186