

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052348.02

(ORG 2891)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201601701/0266/16/VHS a DS

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu dodatku této smlouvy je oprávněn dle zmocnění
ze dne 14. 6. 2017
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek
tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Libor Krejčík
tel. 602 442 833, e-mail: lkrejcik@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení Francouzská - rekonstrukce kanalizace
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
Zastoupený: IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 1. 7. 2015
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 117785163/0300

Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený:
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257
DIČ: 253 22 257

Druhý společník: D.I.S., spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupený:
na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR40 INS
16336/2017-A-2 ze dne 18. srpna 2017 insolvenční správce Mgr.
Radkou Šimkovou
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
7650
IČO: 469 75 616
DIČ:46975616

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

ředitel závodu VHS a DS Brno, Ing. Aleš Špínar
stavbyvedoucí, Ing. František Navrátil
tel: 602 756 098, e-mail: navratilf@imosbrno.eu
fax: 548 129 390

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2016 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1 ze dne 25. 4. 2017, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu stavebních prací na objektech:
 - SO 01 Stoky
 - SO 02 Kanalizační přípojkya s tím spojené navýšení ceny díla.
- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu č. 2 ze dne 14. 9. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že navrhované dílo je třeba koordinovat se stavbami všech dalších investorů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla, tj. stavby

„Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Součástí předmětu díla je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré

včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Součástí předmětu díla je i zhotovení provizorního vodovodu dle změnového listu ze dne 8.3.2017.“

se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla, tj. stavby

„Brno, Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

„Součástí předmětu díla je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Součástí předmětu díla je i zhotovení provizorního vodovodu dle změnového listu ze dne 8.3.2017 a rovněž objektivně nepředvídatelné dodatečné stavební práce na stavebních objektech stok a kanalizačních přípojkách uvedené ve změnovém listu č. 2 ze dne 14.9.2017.“

2) Článek IV., odst. 1 a 2 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2016	47 973 954,00 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>899 995,48 Kč</u>
Celková cena bez DPH	48 873 949,48 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním :

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2016	47 973 954,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	899 995,48 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>686 285,94 Kč</u>
Celková cena bez DPH	49 560 235,42 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:
 - Příloha č.3 – Změnový list č. 2 ze dne 14. 9. 2017.


Doložka:


Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/134 dne 26. 9. 2017.

V Brně dne 27-09-2017
Za objednatele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne 27-09-2017
Za zhotovitele:

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel
.....
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva


.....
za D.I.S., spol. s r.o.
Mgr. Radka Šimková
insolvenční správce

Brno, Francouzská 2.etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.2

Brno, Francouzská 2. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Část stavby dotčená změnou:	SO 01 – Stoky SO 02 – Kanalizační přípojky
Projekční zpracování změny:	zákres do situace
Datum oznámení změny:	Datum předložení změny: 14.9.2017

Popis změny:

Propoj ul. Přadlácká – stávající stoka DN 250: Při provádění rekonstrukce kanalizace byla v prostoru křižovatky ul. Přadlácká a Francouzská zjištěna stávající odbočná kanalizace z betonových trub DN 250. Stávající kanalizace nebyla uvedena v podkladech pro přípravu stavby a vzhledem k neviditelným povrchovým znakům ji nebylo možné zjistit před zahájením zemních prací. Stávající kanalizace byla propojena do hlavního řádu potrubím z trub kameninových DN 250 v délce 2,0 m.

Propoj ul. Přadlácká - Š21: Při realizaci odbočující stoky (propojení do ul. Přadlácká) byla zjištěna kolize navrhované kanalizační šachty Š21 se stávající podzemní kabelovou trasou. Trasy stávajících kabelů byly do situace projektové dokumentace zakresleny na základě zaměření dostupných povrchových znaků (poklapy kabelových šachet) a podkladů předaných od správců sítí. Při provádění zemních prací byla zjištěna skutečná směrová poloha stávajících kabelů a nesoulad mezi podklady poskytnutými správcí sítí (zakresleno v PD) a jejich skutečnou polohou. S ohledem na skutečný průběh stávajících kabelů bylo nutné posunout šachtu Š21, změnou polohy šachty došlo k prodloužení propojení do ul. Přadlácká (bet. trouba 500/750) o 5,98 m.

Propoj ul. Cejl: Při realizaci koncové šachty Š15 v křižovatce ul. Francouzská a Cejl a realizaci propojení do stávající kanalizace v ul. Cejl byl zjištěn odlišný průběh stávající kanalizace oproti předpokládané trase uvedené v PD. Vzhledem k stáří kanalizace a nevyskytujícím se povrchovým znakům nebylo možné zjistit skutečnou trasu stávající stoky před zahájením zemních prací. Rekonstruovaná kanalizace byla do stávající stoky propojena kameninovým potrubím DN 600 v délce 3,14 m, stávající kanalizace byla za tímto napojením uzavřena (zazděna).

Kanalizační přípojka KP 92 : Při realizaci kanalizační přípojky pro objekt Francouzská č.p. 92 byl zjištěn odlišný průběh stávající kanalizační přípojky oproti předpokladu uvedeném v PD . Vzhledem k neexistujícím nadzemním znakům nebylo možné zjistit skutečné vedení stávající přípojky před zahájením zemních prací. Skutečné vedení přípojky bylo ověřeno pomocí dvou kopaných sond. Objekt č.p. 92 je odkanalizován pomocí dvou přípojkových větví vedených podél objektu (v chodníku ve vzdálenosti cca 1,20 m od vnějšího líce budovy) a spojených přibližně v polovině objektu do jedné přípojky zaústěné do hlavní stoky. Obnova stávající přípojky v původní trase není možná z důvodu uložení kabelů v celém prostoru chodníku. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto o provedení 3 ks samostatných přípojek KT DN 150 do již položené uliční stoky, celková délka přípojek 13,85 m. Na již provedené přípojce KP92 bude osazena provizorní plastová revizní šachta DN 400 do které budou svedeny stávající boční přípojky. Po provedení nově navržených samostatných přípojek a jejich přepojení na vnitřní kanalizaci objektu bude přípojka KP92 v místě napojení na hlavní stoku zaslepena a zalita cementopílkovou suspenzí.

Změna je vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací.

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny:

Změna: vícepráce

686 285,94 Kč

odhad zvýšení ceny SO (slovy):

šestsetosmdesátšesttisícdvěstaosmdesátpěttisíc 94/100 Kč

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

Nemění se

Přílohy Změnového listu:

1. Položkový rozpočet
2. Situace – Propojení na stávající kanalizaci, ul. Přadlácká
3. Situace – Propojení na stávající kanalizaci, ul. Cejl
4. Situace – Kanalizační přípojka KP95
5. Fotodokumentace
6. Vyjádření TDI
7. Zápis z SD

Schvalovací list Změnového listu

Za investora:

Statutární město Brno v zastoupení Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

Podpis:

Datum:

27-09-2017

Za zhotovitele:

Sdružení Francouzská – rekonstrukce kanalizace

IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

Podpis: předseda představenstva a generální ředitel

Datum:

27-09-2017

D.I.S., spol. s r.o.

Mgr. Radka Šimková
insolvenční správce