



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 568/2018

na akci:

„Odkanalizování obce Nová Ves“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský zákoník**“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **obec Nová Ves**
Sídlo: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
Zastoupen: Martinem Exnerem, starostou obce
IČ: 002 37 132
DIČ: CZ00237132
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0460043319/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Počík
- koordinátor BOZP: Ing. Ladislav Tesař

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: „**Společnost Stavitelství Řehoř + T4 Building + AQUABOX**“
Sídlo: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Kontaktní místo: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen: Petr Řehoř, zmocněnec na základě plné moci ze dne 5.9.2018
IČ:
DIČ:
Nezapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš
Radek Němec
Lukáš Vaněk

Vedoucí společník:

Název/obchodní firma: **Stavitelství Řehoř, s.r.o.**
Sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Kontaktní místo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen: Petr Řehoř, jednatel
IČ: 25075543

DIČ: CZ25075543
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180948295/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš

Společník:

Název/obchodní firma: **T4 Building s.r.o.**
Sídlo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Kontaktní místo: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Zastoupen: Martin Patinka, jednatel
Radek Němec, jednatel
Ing. Daniel Mandula, jednatel
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555
Bankovní spojení: Komerční banky a.s.
Číslo účtu: 115-968060267/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Radek Němec

Společník:

Název/obchodní firma: **AQUABOX spol s r.o.**
Sídlo: Nad Královskou oborou 171/43, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Kontaktní místo: Nad Královskou oborou 171/43, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Ing. Jan Haering, jednatel
IČ: 26174472
DIČ: CZ26174472
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76949
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1011065912/5500

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Lukáš Vaněk
na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se čl. III **Doba a místo plnění**, odst. 3.1. mění.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů** od uzavření smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky pro etapy 1., 2. a 3. Vzhledem k úmyslu objednatele koordinovat stavbu 4b. etapy s plánovanou opravou silnice II/608 a stavbou chodníků bude stavba 4b. etapy

zahájena do 30 dnů od písemné výzvy objednatele. Objednatel předpokládá stavbu 4b. etapy v 2019-2020.

Termín zahájení prací: **pracovní den následující** po dni předání staveniště zhotoviteli

Termín ukončení prací a předání díla: **nejpozději v době podle harmonogramu jednotlivých etap**

1. etapa Staré Ouholice – v termínu od 22.1.2019 do 30.1.2019 nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám, teplotám pod bodem mrazu, dodržení technologických postupů výrobců pro montáž potrubí a betonových kanalizačních šachet. Z toho důvodu vydal technický dozor investora pokyn k zastavení prací. Celková doba, po kterou bylo přerušeno provádění díla, činí 7 kalendářních dní. Termín dokončení první etapy se po započítání přerušení prací stanovuje na 20. 4. 2019. Doba přerušení prací je zaznamenána ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů (kopie těchto dokladů jsou přílohou tohoto dodatku).

2. etapa Vepřek (včetně ČOV Vepřek) - termín výstavby 6 měsíců od předání a převzetí staveniště.

V termínu od **22.1.2019 do 30.1.2019** nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám, teplotám pod bodem mrazu, dodržení technologických postupů výrobců pro montáž potrubí a betonových kanalizačních šachet. Z toho důvodu vydal technický dozor investora pokyn k zastavení prací. Celková doba, po kterou **bylo přerušeno provádění díla, činí 7 kalendářních dní.**

V termínu od **1.7.2019 do 7.7.2019** nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám, teplotám přesahujících během dne 35°C, dodržení technologických postupů během realizace železobetonových konstrukcí. Z toho důvodu vydal technický dozor investora pokyn k zastavení prací. Celková doba, po kterou **bylo přerušeno provádění díla, činí 7 kalendářních dní.**

Termín dokončení druhé etapy se po započítání přerušení prací stanovuje na **27. 7. 2019.** Doba přerušení prací je zaznamenána ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů (kopie těchto dokladů jsou přílohou tohoto dodatku).

3. etapa Nové Ouholice a Nová Ves Jih (včetně ČOV Nová Ves), stoka A3 až po šachtu Š51 včetně - termín výstavby 12 měsíců od předání a převzetí staveniště,

V termínu od **22.1.2019 do 30.1.2019** nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám, teplotám pod bodem mrazu, dodržení technologických postupů výrobců pro montáž potrubí a betonových kanalizačních šachet. Z toho důvodu vydal technický dozor investora pokyn k zastavení prací. Celková doba, po kterou **bylo přerušeno provádění díla, činí 7 kalendářních dní.**

V termínu od **1.7.2019 do 7.7.2019** nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám, teplotám přesahujících během dne 35°C, dodržení technologických postupů během realizace železobetonových konstrukcí. Z toho důvodu vydal technický dozor investora pokyn k zastavení prací. Celková doba, po kterou **bylo přerušeno provádění díla, činí 7 kalendářních dní.**



Termín dokončení třetí etapy se po započítání přerušení prací stanovuje na **27. 1. 2020**. Doba přerušení prací je zaznamenána ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů.

4a. etapa Nová Ves Sever–stoka A3-1, stoka A3-1-1, stoka A3-1-2, stoka A-3-3, zahájení 1. 10. 2019, ukončení bez asfaltových vrstev komunikací do 30. 1. 2020, asfaltové vrstvy komunikací budou provedeny v termínu 1. 3. - 31. 3. 2020

4b. etapa Nová Ves Sever – stoka A3 od šachty Š51, stoka A-3-2, termín výstavby 4 měsíce od písemné výzvy objednatele

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků. Termín provedení a dokončení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nové Vsi dne 10.1.2020


.....
Martin Exner
starosta Obce

za objednatele

V Černošicích dne 10.1.2020


.....

Petr Řehoř
zmocněnec na základě plné moci ze dne
5.9.2018

za zhotovitele