



Č.sml.zhot.:841/PBXC/099/2024/N2400049252

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

Obec Dvorce

IČ: 00295973

Zastoupený: Jan Božovský, starosta obce

Adresa sídla zadavatele: Náměstí čp. 13, 793 68 Dvorce

Kontaktní osoba: Ing. Jan Peter, místostarosta obce

Telefonní kontakt: 554 745 272

E-mail: podatelna@obecdvorce.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ:

608 38 744

Zastoupený:

**Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci**

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,

**Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava**

Kontaktní osoba:

Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

petr.nohacek@strabag.com, tel.: +420 602 574 356

Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Dominika Mrázková, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z. Morava,

dominika.mrazkova@strabag.com, tel.: +420 602 568 762

Aleš Janík, stavbyvedoucí, tel.: +420 724 698 142, ales.janik@strabag.com

Korespondenční adresa:

**STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov**

(dále jen „zhotovitel“)

spolu dnešního dne uzavřeli **Dodatek č. 2** tohoto znění:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo: „Lesní cesta k Cihelně“

2.2. V rozsahu a době podle této smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Objednatel je povinen bez vad provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2.3. Součástí nabídky je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo.



Změna čl. III. Smlouvy, termíny plnění"

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanoveném rozsahu v níže uvedených základních lhůtách:

Předpokládané předání staveniště: 22. 09. 2025

Zahájení prací: 01. 10. 2025

Předání ukončených prací: 31. 05. 2026

Odůvodnění: předání ukončených prací se přesouvá na nový termín, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, při kterém došlo k velkému podmáčení podloží, což neumožňuje technologicky správně provádět konstrukční vrstvy komunikace.

- 3.2. Místem plnění zakázky je k. ú. Dvorce u Bruntálu, parcely 1554/1, 1321

Ostatní ustanovení smlouvy v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Práva a povinnosti vyplývající stranám ze Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti, pokud nejsou dotčeny obsahem tohoto dodatku.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 4.3. Účastníci si dodatek přečetli, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho a být jím vázáni, připojují své podpisy.

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever
o.z. Morava

- za zhotovitele

.....
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever
o.z. Morava

- za objednatele