






ZMĚNOVÝ LIST Č. 9				ZL9
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Změna doby plnění			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	bez příloh			6
1) Zdůvodnění:				
Předmětem změny je prodloužení doby výstavby. V rámci projektové přípravy byla projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovena podle platných norem. Během realizace stavebních prací došlo ke změně nařízení pro instalaci FVE, konkrétně se jedná o novou normu ČSN 33 2130 ed. 4 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, která specifikuje nutnost instalace ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305. Zhotovitel může v pracích pokračovat až po posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČS EN 62305, přepracování projektové dokumentace k FVE zahrnující specifické požadavky na návrh a instalaci hromosvodů, vč. dodání a nacenění nového soupisu prací. Tato Změna si vyžádá prodloužení výstavby o 12 týdnů, nový termín dokončení je 21.10.2025. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
2) Technický popis:				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	0,00 Kč			
DPH:	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	0,00 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: ANO				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.7.2025	datum: 8.7.2025	datum: 8.7.2025	datum: 8.7.2025	datum: 8.7.2025
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Sejbíř Datum: 8.7.2025		