

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O ze dne 14.03.2025

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městys Luka nad Jihlavou
sídlo:	1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
statutární zástupci:	Ing. Martin Dvořák, starosta
telefon:	606 76 500
e-mail:	starosta@lukanadjihlavou.cz
IČ:	00286192
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Stavitelství ST s.r.o.
právní forma:	s.r.o.
sídlo:	Nad Plovárnou 3736/11, 586 01 Jihlava
zastoupen:	Ludkem Stýblem, jednatelem
telefon:	728 708 027
e-mail:	info@stavitelstviST.cz
www stránky:	www.stavitelstvist.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111331
IČ:	07998384
DIČ:	CZ07998384
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2271121540/8040
Dále jen: „zhotovitel“	

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku IV. Dodatek se uzavírá z důvodu výrazného prodloužení doby pro výběr zhotovitele a nepředvídatelným stavům konstrukcí zjištěným během provádění rekonstrukce, kdy bylo třeba změnit statické úpravy některých konstrukcí, které během provádění nevykazovaly dostatečnou únosnost, což vede k prodloužení provádění z důvodu dodržení nutných technologických pauz mezi jednotlivými pracemi.

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy v článku č. IV. Doba a způsob plnění

Dětská skupina Luka nad Jihlavou

Odstavec č. 1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději **do 30.11.2025**, o tomto sepiší obě strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městyse Luka nad Jihlavou dne 28.07.2025 usnesením č. 238/2025/RM.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Za objednatele:



městys Luka nad Jihlavou
Ing. Martin Dvořák, starosta

Za zhotovitele: 4.8.2025
V Jihlavě dne:



STAVITELSTVÍ ST S.R.O.
NAD PLOVÁRNOU 3736/11
586 01 JIHLAVA
IČ: 07998384 | DIČ: CZ07998384
TEL: 728 708 027 | TEL: 728 708 047
info@stavitelstvst.cz | www.stavitelstvst.cz

Stavitelství ST s.r.o.
Luděk Stýblo, jednatel