



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce a přístavba objektu Náboženské obce Střelice u Brna“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Náboženská obec církve československé husitské ve Střelících u Brna
Sídlo:	Úvoz 225/1, 66447 Střelice
IČO:	494 60 846
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	Annou Štěpánkovou, zmocněncem diecézní rady
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	186738037/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Václav Zeman, tel. +420 606 866 654, e-mail: ing.vaclav.zeman@seznam.cz

a

Název:	QDS Group a.s.
Sídlo:	Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČO:	28265971
DIČ:	CZ28265971
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu, oddíl B, vložka 7894
Zastoupen:	Bc. Richard Fanta, statutární ředitel
Bankovní spojení:	UnicreditBank
Číslo účtu:	1002377340/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Richard Fanta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Radim Horký, tel. 724 210 853, e-mail: rhorky@qdscz.cz Ing. Věra Vondráčková, tel. 777 973 395, e-mail: vondrackova@qdscz.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Dodatek č. 6 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. 3.7. a 4.2. smlouvy o dílo (dále jen „SoD“).
- 1.2. Dodatek č. 6 objednatel se zhotovitelem uzavírá ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodli na změně termínu dokončení díla. Důvodem pro tuto změnu je provedení změn díla na základě skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel ovlivnit a tyto vznikly v průběhu plnění díla. V průběhu stavebních prací bylo sjednáno navýšení příkonu domovního rozvaděče elektrické energie. Distributor elektrické energie však nedodržel avizovaný termín připojení navýšeného příkonu. K tomuto prodlení došlo v takové etapě stavebních prací, kdy bylo třeba realizovat vytápění objektu z důvodu odstranění zvýšené vlhkosti související s prováděním mokrých stavebních procesů. Protože v dané etapě nebylo možné v dostatečné intenzitě realizovat potřebné odvlhčování a vytápění objektu, bylo nutné přerušit realizaci stavebních prací až do připojení požadovaného příkonu. Z toho důvodu následně došlo ke zpoždění průběhu stavebních prací oproti původnímu harmonogramu.
- 1.2. Smluvní strany se tak dohodly na změně čl. 4.1., a to takto:
Dokončení díla, předání díla: 31. 3. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Anna Štěpánková,
zmocněnec diecézní rady
Náboženská obec církve československé
husitské ve Střelících u Brna

zhotovitel
Bc. Richard Fanta, statutární ředitel
QDS Group a.s.