



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

sídlo:	Město Lysá nad Labem
zastupující:	Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
IČO:	Ing. Karel Otava, starosta města
Bankovní spojení:	00239402
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoby:	27-0504268369/0800
	Ing. Alena Novotná, tel.: 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz
	Ing. Karel Havlíček, tel.: 325 510 265, e-mail: karel.havlicek@mestolysa.cz

(dále jen *Objednatel*)

a

sídlo:	Green Vision s. r.o.
zastoupený:	Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
kontaktní osoby:	Michal Friedrich, jednatel
IČ:	Michal Friedrich, tel.č. : +420 602 593 321; e-mail: greenvision@email.cz
DIČ:	02719797
Bankovní spojení:	CZ02719797
Číslo účtu:	CZ6220100000002800635353
	2800635353/2010

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223054.

(dále jen *Zhotovitel*)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2021. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla na základě Změnového listu č. 1 a termín realizace z důvodu neumožnění vstupu na sousední pozemek.

GREEN VISION
s.r.o.
Pstružná 821/2
104 00 Praha - Uhřetěves
IČO: 02719797
DIČ: CZ02719797
Bankovní spojení: CZ6220100000002800635353
Číslo účtu: 2800635353/2010
www.greenvision.cz



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 1 – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací 18.01.2022

2.1.2. Datum ukončení plnění díla: 30.06.2022

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD 5 641 054,79 Kč

Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1 581 984,00 Kč

Součet 6 223 038,79 Kč

DPH 21% 1 306 838,15 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 529 876,94 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Lysé nad Labem, dne 21.4.2022


za Objednatele
Ing. Karel Otava
starosta města




GREENVISION
Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
Tel.: 602 593 321
IČO: 02719797, DIČ: CZ02719797
www.greenvision.cz, info@greenvision.cz

za Zhotovitele
Michal Friedrich
jednatel



+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.			
Investor:	Město Lysá nad Labem	Datum: 14.3.2022		
Název akce: Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětlení				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Na všech chodbách, kde vedou vzduchotechnické páteční rozvody bude proveden sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí splňovat odolání prohoření min. 30 minut. Dle odst. 6, § 222.				
2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vyhotovené studie, je potřeba na chodbách provést montáž nouzového osvětlení. Dle odst. 6, § 222.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: s výše uvedeným souhlasím

[Signature]

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím

Atrea

[Signature]

ATREA s.r.o., Ča. armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel: 483 389 111 OIC: CZ03144470

Stanovisko energetického specialisty:




Energomex s.r.o.

Uralská 6
160 00 Praha 6 IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 739 728 737

souhlasím

Příloha: rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Friedrich	
Datum:	14.3.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sádrokartony a Nouzové osvětlení Popis a zdůvodnění změny: 1) Na všech chodbách, kde vedou vzduchotechnické páteřní rozvody bude proveden sádrokartonový rošt nebo kaslíky a to vše dle PBŘ musí splňovat odolání prohoření min. 30 minut. Dle odst. 6, § 222. 2) Dle vypracovaného PBŘ pro celou budovu a následně vyhotovené studie, je potřeba na chodbách provést montáž nouzového osvětlení. Dle odst. 6, § 222.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 581 984,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 581 984,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.6.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 21.4.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele:  GREENVISION Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves Tel.: 692 593 321 IČO: 02719797, DIČ: CZ02719797 www.greenvision.cz, info@greenvision.cz Datum:2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Vicenáklady spojené s protipožárními opatřeními										
	<i>Protipožární řešení SDK podhledů jednolivých sekcí a chodeb</i>										
	SDK desky + roši zavěšený - protipožární systém (odolám prohoření 30 min. vč. potřebné atestace firmy) montáž tepelné izolace - není v ceně	m2	240,00	1 489,00	357 360,00	0,00	0,00	0,00	357 360,00	0,00	0,00
	dodávka a montáž kaslíků SDK - zakrytí páteřních rozvodů	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	Doprava	kpl	1,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
	Lešení	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	hrubý úklid + odvoz zbylého materiálu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Vicenáklady spojené s protipožárními opatřeními 1. část- celkem				435 960,00		0,00		435 960,00		0,00
	<i>Nouzové a únikové osvětlení dle studie a návrhu</i>										
	Micropoint 2 E CG-S	ks	5,00	895,00	4 475,00	0,00	0,00	895,00	4 475,00	0,00	0,00
	FT2SE150ATT13 FT Escape 150lm	ks	17,00	1 872,00	31 824,00	0,00	0,00	1 872,00	31 824,00	0,00	0,00
	Micropoint 2 recessed 230 open area	ks	5,00	895,00	4 475,00	0,00	0,00	895,00	4 475,00	0,00	0,00
	Kabel Cykyj 3x1,5	m	200,00	18,00	3 600,00	0,00	0,00	18,00	3 600,00	0,00	0,00
	Propojovací svorky, krabice, lišty, spotřební materiál	kpl	1,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00
	Montáž vč. dopravy	kpl	1,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
	Návrh studie vč. 2.paré	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	Koordinace na stavbě	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	Vicenáklady spojené s protipožárními opatřeními 2. část- celkem				146 024,00		0,00		146 024,00		0,00

TDI Sml

GREENVISION

Psíružná 82 V2, 10400 Praha - Uhřetíněves
 IČO: 02719797, DIČ: CZ02719797
 www.greenvision.cz, info@greenvision.cz

27000

