

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052582.02 (ORG 2927)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 221676/001.02/SOD00105708

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Pavel Zelený, tel. 724 532 671,
e-mail: pzeleny@bvk.cz


(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
sídlo společnosti Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1,
na základě plné moci ze dne 1.6.2015
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Ing. Vladimír Král, tel. 606 719 086
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7507-621/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce :

„Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Z důvodu nemožnosti vypnutí kabelové trasy VN v ulici Staňkova, která způsobuje situaci, kdy není možné kanalizační přípojky na liché straně č.p. v ulici Staňkova realizovat podle projektové



dokumentace pro provádění stavby projednal zhotovitel změnu provedení kanalizačních přípojek na liché straně č.p. domů bezvýkopově. Provedení kanalizačních přípojek na liché straně č.p. v ulici Staňkova bezvýkopovou technologií umožňuje provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek bez nutnosti provedení odstávky kabelové trasy VN a bez potřeby změny termínu dokončení díla.

Změna byla odsouhlasena projektantem stavby, který současně zpracoval projektovou dokumentaci změny realizace kanalizačních přípojek na liché straně č.p. v ulici Staňkova (objekt SO 02 Kanalizační přípojky).

II. Předmět smlouvy

Nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla tj. stavby

„Brno, Staňkova I, Skřivanova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností Pöyry Environment a.s. v listopadu 2013, zakázkové číslo 3A13065.41.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 21. 4. 2015.
5. Předmět díla se rozšiřuje o provedení části kanalizačních přípojek na liché straně č.p. v ulici Staňkova bezvýkopově v souladu s projektovou dokumentací (objekt SO 02 Kanalizační přípojky) zpracovanou společností AQUATIS a.s. v dubnu 2016.
6. Předmět díla se zmenšuje o část kanalizačních přípojek na liché straně č.p. v ulici Staňkova neprováděných otevřeným výkopem.

IV. Cena díla

Nově zní následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	56.106.571,95 Kč
Cena víceprací dle čl. II odst. 5	+ 4.942.012,94 Kč
Cena méněprací dle čl. II odst. 6	- 1.970.408,36 Kč
Cena celkem bez DPH	59.078.176,53 Kč

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám u daně z přidané hodnoty,
 - v případě dodatečných stavebních prací zadáných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách, jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
4. Veškeré vícepráce, změny, rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele. Pro ocenění víceprací budou použity položky nabídkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2015, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen ihned, nejpozději 5 týdnů před termínem ukončení díla.
5. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

XIV. Závěrečná ustanovení

Nově zní následovně:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII odst. 6 této smlouvy. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců

smluvních stran.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/072 dne 2.8.2016.

V Brně dne 10. 08. 2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za které jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

V Brně dne 9. 08. 2016

Za zhotovitele:

OHL ŽS [265]
OHL ŽS, a.s.
Veveršova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1

ID	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Čtvrt. 2. 2016											
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1	Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a	543 dny	11.6.15	5.12.16												
2	podpis smlouvy o dílo	0 dny	11.6.15	11.6.15												
3	předání staveniště	0 dny	22.6.15	22.6.15												
4	přípravné práce, vytyčení, vyřízení ZUK	40 dny	11.6.15	21.7.15												
5	zařízení staveniště	532 dny	22.6.15	5.12.16												
10	SO 01 Kanalizace - stoky	344 dny	1.10.15	9.9.16												
11	SO 01a Kanalizační stoky - štola	344 dny	1.10.15	9.9.16												
12	ražby	264 dny	1.10.15	21.6.16												
19	Vystrojení	235 dny	5.1.16	27.8.16												
34	SO 01 h Otevřený výkop	21 dny	19.8.16	9.9.16												
35	SO 01g Těžní šachta TŠ0	284 dny	20.7.15	29.4.16												
38	SO 01b Těžní šachta TŠ1	245 dny	14.8.15	15.4.16												
41	SO 01c Těžní šachta TŠ2	346 dny	29.8.15	9.8.16												
44	SO 01d Těžní šachta TŠ3	308 dny	8.9.15	12.7.16												
47	SO 01e Těžní šachta TŠ4	337 dny	8.9.15	10.8.16												
50	SO 01f Těžní šachta TŠ5	346 dny	8.9.15	19.8.16												
53	SO 02 Kanalizační přípojky	249 dny	25.1.16	30.9.16												
54	SO 02.1 Kanalizační přípojky splaškové	248 dny	25.1.16	29.9.16												
62	SO 02.2 kanalizační přípojky dešťové	249 dny	25.1.16	30.9.16												
70	SO 03 Vodovodní řady	419 dny	21.7.15	12.9.16												
71	připojení přípojek Staňkova 9,3	10 dny	21.7.15	31.7.15												
72	odstavení vodovodních řadů DN 300,400	100 dny	31.7.15	8.11.15												
73	úsek Pionýrská, Skřivanova	133 dny	2.5.16	12.9.16												
79	úsek Skřivanova - Rybníček	62 dny	12.7.16	12.9.16												

Handwritten signature or mark.

ID	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	Čtvrť 1. 2016 Čtvrť 2. 2016 Čtvrť 3. 2016 Čtvrť 4. 2016 Čtvrť 1. 2016 Čtvrť 2. 2016 Čtvrť 3. 2016 Čtvrť 4. 2016 Čtvrť 1. 2016 Čtvrť 2. 2016 Čtvrť 3. 2016 Čtvrť 4. 2016										
84	Vodovodní řád C - DN80	21 dny	22.8. 16	12.9. 16											
87	SO 04 Vodovodní přípojky	91 dny	13.6. 16	12.9. 16											
90	SO 05 Komunikace	130 dny	18.7. 16	25.11. 16											
91	SO 05.1 Obnova vozovky	71 dny	12.9. 16	22.11. 16											
95	SO 05_2 odvodnění komunikace	74 dny	18.7. 16	30.9. 16											
96	SO 05.3 Obnova chodníku	95 dny	22.8. 16	25.11. 16											
97	rekonstrukce plynovodu RWE	98 dny	24.6. 16	30.9. 16											
98	rekonstrukce distribučních kabelů EON	45 dny	1.8. 16	15.9. 16											
99	výstavba zemní kabelové trasy VUT	45 dny	1.8. 16	15.9. 16											

10. 06. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za které jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

9. 08. 2016

OHLS
OHL ŽS, a.s.
Jurešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 49 754, DIČ: CZ46342796

.....
za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdeněk Kvasnička, Ph.D.
ředitelka Divize I

Finanční harmonogram

[illegible]

Finanční harmonogram

Stavba: Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem	3.16	4.16	5.16	6.16	7.16	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16
Náklady stavby celkem			59 078 177	4 928 012	4 564 988	3 615 400	4 906 600	3 977 553	4 565 447	2 547 845	5 108 291	3 311 376 3 880 665
SO 01	SO 01 Kanalizace-stoky	32 328 556	4 064 712	3 175 851	2 785 000	1 995 038	1 450 000	1 679 596	1 450 000	893 043	453 589	
SO 01a	SO 01a Kanalizační stoky - štol	26 281 218	3 875 440	3 119 583	2 785 000	1 820 100	1 450 000	1 679 596	1 450 000	893 043	453 589	
SO 01b	SO 01b Těžní šachta TŠ1 = Š1	851 958		25 605								
SO 01c	SO 01c Těžní šachta TŠ2 = Š2	1 439 358		30 663								
SO 01d	SO 01d Těžní šachta TŠ3 = Š3	755 639										
SO 01e	SO 01e Těžní šachta TŠ4 = Š4	996 984										
SO 01f	SO 01f Těžní šachta TŠ5 = Š5	664 479										
SO 01g	SO 01g Těžní šachta TŠ6	1 079 543	189 272									
SO 01h	SO 01h - otevřený výkop	259 377										
SO 02	SO 02 Kanalizační přípojky	8 517 850	422 500	795 120	725 400	1 042 439	1 020 225	1 877 419	1 020 225	1 288 004	1 346 743	
SO 02.1	SO 02.1 Kanalizační přípojky splaškové	7 903 033	422 500	795 120	725 400	921 426	865 225	1 781 619	865 225	1 045 000	1 346 743	
SO 02.2	SO 02.2 Kanalizační přípojky dešťové	614 817				121 013	155 000	95 800	155 000	243 004		
SO 03	SO 03 Vodovodní řady	4 589 925		113 468	1 663 348	1 663 348	1 354 000	684 925	1 354 000	774 183		
SO 04	SO 04 Vodovodní přípojky	1 492 521							754 000	568 342		
SO 05	SO 05 Komunikace	9 267 885	195 800	213 749				170 179	1 634 070	1 873 604	3 001 962	2 178 522
SO 05.1	SO 05.1 obnova vozovky	7 123 522							745 000	1 198 038	3 001 962	2 178 522
SO 05.2	SO 05.2 odvodnění komunikace	1 210 689		409 549				170 179	335 600	295 361		
SO 05.3	SO 05.3 obnova chodníku	933 674							553 470	380 204		
SO 09	SO 09 Vedlejší a ostatní náklady	2 881 439	245 000	266 800	105 000	205 775	153 328	153 328	159 775	150 569	309 414	355 400
dodatek č.2			18.4.2016	9 493 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	7 656 136	7 192 041	
			18.4.2016	9 493 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	7 656 136	7 192 041	

10. 08. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za které jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

Za společnost OHL ŽS, a.s.
Ing. Zdenka Kvasničková, Ph.D.
ředitelka Divize 1

9. 08. 2016

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vevří
IČ: 463 42 756, DIČ: CZ06342796