



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

UZAVŘENÝ DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov

Se sídlem: Pěnčín 109, 798 57 Laškov

IČ: 65763173

bankovní spojení: č.ú: 115-7704840237/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ladislav Jedlička – předseda svazku

jednající ve věcech technických: Ladislav Jedlička – předseda svazku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MERTASTAV s.r.o.

se sídlem: Štěpánovská 1176, Předklášteří, PSČ:666 02

IČ: 26247461

DIČ: CZ26247461

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem v Brně v oddíle C, vložce 39729

bankovní spojení: č.: 793602/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Oldřich Merta – jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Jaromír Šidák, manažer výroby a přípravy výroby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou společně také shora a dále označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov na její místní části Kandia a Dvorek, a to v rozsahu daném Přílohou č. 1 Smlouvy a projektovou dokumentací specifikovanou ustanovením odstavce 2.1 Smlouvy (dále jen „Stavba“ nebo též „dílo“).

Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 23. 1. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo k úpravě podmínek předložení „Pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele“.

Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dne 1. 12. 2020 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým došlo zejména ke změně zástupce zhotovitele ve věcech technických, úpravě vybraných podmínek povinné publicity a upřesnění doby předání a převzetí staveniště.

1.2. Smluvní strany berou na vědomí a plně respektují skutečnost, že pro úspěšné dokončení Stavby a zajištění její plné funkčnosti, je nezbytné realizovat technické změny vlastního řešení dílčích

částí Stavby, požadované objednatelem, resp. jím pověřeným subjektem, vykonávajícím autorský dozor v průběhu realizace stavby.

- 1.3. Smluvní strany respektují skutečnost, že nezbytné změny technického řešení Stavby, resp. jejich vybraných částí vyvolávají změnu ceny díla ve smyslu ustanovení odstavce 5.14 Smlouvy. Stanovení výše změny ceny díla se řídí ustanovením odstavce 5.16 Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany respektují skutečnost, že Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) dne 4. 8. 2022 vyslovil v rámci svého „Vyjádření k žádosti o změnu projektu č. 2“ souhlas se změnou dílčích termínů plnění Smlouvy, a to ve vazbě na žádost objednatele odůvodněnou nezbytnou potřebností realizovat změny Stavby před jejím dokončením.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny technického řešení části Díla, souvisejícího finančního rozsahu plnění a změny doby plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku konstatují, že ke dni účinnosti tohoto dodatku evidují změny technického řešení popsané změnovými listy evidované pod čísly 1 až 12, 14, 15, přičemž jejich přehled včetně stručné charakteristiky každé dotčené technické změny je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku a s respektováním odstavce 2.1 konstatují, že ke dni účinnosti tohoto dodatku jsou oboustranně odsouhlaseny změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Smluvní strany se současně zavazují, že ostatní změny rozsahu díla dle skutečně provedených prací budou vypořádány technicky, finančně i smluvně nejpozději do doby předání Stavby objednateli.
- 2.3. Objednatel se zavazuje pro technické změny, vyvolávající pro jejich realizaci potřebu vydání povolení dotčených správních orgánů, zajistit veškerá potřebná povolení přímo anebo prostřednictvím třetí osoby, a to na své náklady.
- 2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 3.1 Smlouvy, jenž nově zní:
 - 3.1 *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 31. 3. 2023. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby, a to za podmínky, že objednatel předá zhotoviteli veškerá potřebná povolení technických změn s nabytím právní moci nejpozději k 28. 2. 2023.
V případě předání dotčených povolení po této lhůtě, je zhotovitel oprávněn o stejnou dobu posunout termín provedení, ukončení a předání díla objednateli.*
- 2.5. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy, jejíž nové znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- 2.6. Smluvní strany se při respektování skutečností uvedených v článku 1 a odstavce 2.2 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 5.1 Smlouvy, jenž nově zní:
 - 5.1 *Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II Předmět plnění smlouvy, v oceněném položkovém soupise prací, jenž je přílohou č. 1 Smlouvy a v oceněných položkových soupisech prací oboustranně akceptovaných změnových listů, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.*

<i>Cena bez DPH dle Smlouvy.....</i>	<i>217.446,517,49 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 1</i>	<i>131.687,70 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 2</i>	<i>-2.481.378,78 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 3</i>	<i>-2.809.805,36 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 4</i>	<i>12.380,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 5</i>	<i>59.908,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 6</i>	<i>28.114,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 7</i>	<i>2.844.915,84 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 8</i>	<i>798.927,36 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 9</i>	<i>74.120,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 10</i>	<i>125.695,79 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 11</i>	<i>336.445,38 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 12</i>	<i>678.627,44 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 14</i>	<i>31.975,02 Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 15</i>	<i>166.737,07 Kč</i>

Cena celkem bez DPH ***217.444.866,95 Kč***
(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH 21% ve výši..... ***45.663.422,06 Kč***

Cena celkem včetně DPH ***263.108.289,01 Kč***

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

- 2.7. Po naplnění výše 90% ze smluvní ceny prací, vystavuje zhotovitel i nadále každý měsíc zjišťovací protokol na provedené práce. Zjišťovací protokol bude odsouhlasován vždy technickým dozorem investora.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU


- 3.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 – zcela schválené změnové listy
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací

3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek ke smlouvě o dílo může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Za Mertastav s.r.o., dne 21.11.2022

Oldřich Merta – jednatel společnosti



MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

V Laškově, dne 21.11.2022

za svazek Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín – Laškov:


KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚŇČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěňčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

Ladislav Jedlička – předseda svazku


.....

Za Mertastav s.r.o. kontrolovali a odsouhlasili., dne 21.11.2022

Ing. Jaromír Šidák, manažer výroby a přípravy výroby


.....



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Laškov, Pěčín - ČOV a stoková síť

CENA DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO (PŘED ZPRACOVÁNÍM ZMĚNOVÝCH LISTŮ):	217 446 517,49 Kč
--	-------------------

Změnový list č.	Předmět ZL	Měnění práce	Vícepráce	Absolutně §222 ZZVZ	Hodnota ZL	Dodatek č.3
Změnový list č.1 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Záruční trubního nat. Laškov - dimenze a úmostnost	-1 363 029,80	1 494 717,50	2 857 747,30	131 687,70	131 687,70
Změnový list č.2 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Záruční ČS, výtlačku, přípojky NN - Laškov	-2 481 378,78	0,00	2 481 378,78	-2 481 378,78	-2 481 378,78
Změnový list č.3 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Záruční ČS, výtlačku, přípojky NN - Pěčín	-2 809 805,36	0,00	2 809 805,36	-2 809 805,36	-2 809 805,36
Změnový list č.4 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Vícepráce NN, přípojka k ČOV	0,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00
Změnový list č.5 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Stavební elektroinstalace	0	59 908,00	59 908,00	59 908,00	59 908,00
Změnový list č.6 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Vzdělávací technika	-10 768,00	38 874,00	49 642,00	28 114,00	28 114,00
Změnový list č.7 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Přípojky - Pěčín 575m	0,00	2 844 915,84	2 844 915,84	2 844 915,84	2 844 915,84
Změnový list č.8 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	ČS vícepráce Laškov VF1	0,00	798 927,36	798 927,36	798 927,36	798 927,36
Změnový list č.9 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Rozšíření řídící jednotky	0,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00	74 120,00
Změnový list č.10 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Nahrazení výtlačku přípojkami - Laškov 19,1m	0,00	125 695,79	125 695,79	125 695,79	125 695,79
Změnový list č.11 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Nahrazení výtlačku přípojkami - Pěčín 46,1m	0,00	336 445,38	336 445,38	336 445,38	336 445,38
Změnový list č.12 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Prodoužení stoky ČČ.L Laškov 143,54m	0,00	678 627,44	678 627,44	678 627,44	678 627,44
Změnový list č.13 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Přístřešek pro kontejnery - rozšíření-nový	0,00	624 726,63	624 726,63	624 726,63	
Změnový list č.14 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Rozšíření oplocení	-10 000,00	41 975,02	51 975,02	31 975,02	31 975,02
Změnový list č.15 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Rozšíření zámkové dlažby	-11 404,08	178 141,15	189 545,23	166 737,07	166 737,07
Změnový list č.16 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	Přípojky Pěčín - bez ÚR	0,00	324 028,01	324 028,01	324 028,01	
Změnový list č.17 - § 222 odst. XXX zákon č. 134/2016	ČS vícepráce Laškov VC4	0,00	376 399,46	376 399,46	376 399,46	
CELKEM/ROZDÍL		-6 686 378,02	8 009 881,58	14 696 259,60	1 323 503,56	-1 650,54
CELKOVÁ CENA MĚNĚNÍ BEZ DPH						
CELKOVÁ CENA VÍCEPRÁCE BEZ DPH						

CENA DÍLA PO ZMĚNĚ STAVBY:	217 444 866,95 Kč
----------------------------	-------------------

PODÍL ABS. HODNOTY ZMĚNY CENY DÍLA K PŮVODNÍ CENĚ DÍLA DLE §222:	6,76%
--	-------

schválené ZL

TDS Ing. Radek KALÁB

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěčín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

Ing. Jaromír ŠIDÁK

MERTASTAV s.r.o.
Stěpanovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

I. Varianta - délka výstavby 21 měsíců, zkušební provoz ČOV 12 měsíců
"Laškov, Pěncín - ČOV a stoková síť"

"Laškov, Pěčín - ČOV a stoková síť"																											
termín výstavby		2021										2022												2023			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Cena v Kč bez DPH																											
převzetí staveniště a zahájení stavebních prací																											
předání a převzetí realizační dokumentace																											
VN Ostatní a vedlejší náklady		8 470 000	2 672 500	140 000	624 500	175 000	549 000	461 000	190 200	159 250	15 000	357 600	266 000	301 000	374 500	261 500	212 400	96 600	230 550	114 500	71 500	110 480	220 960		110 480	755 480	
Stavební objekty (SO) Laškov																											
01 - SO 01 Gravitační kanalizace		56 508 663	1 841 472	4 067 079	4 615 333	3 800 679	2 480 100	4 036 682	3 737 624	1 976 354	1 838 850	290 430	133 685	2 193 589	726 574	1 835 345	5 708 378	4 525 651	2 350 444	1 815 710		4 367 342	4 367 342		339 314	339 314	
otevřený výkop		4237 m																									
bezvýkopová technologie		869 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		16 371 764																									
02 -SO 01 Gravitační kanalizace přípojky		7 322 175		228 592			557 329		660 682	900 183	815 115	623 958	421 225		203 078	431 479	763 560	308 580	187 215			610 590	610 590		62 848	62 848	
otevřený výkop		1228 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		2 038 670																									
SO 04 Tlaková kanalizace		9 150 560	679 220	1 234 763	249 229		344 331	520 640	328 761					112 850	132 918	50 431	499 916	520 577	781 244	1 538 787	321 809	691 969	691 969		218 590	218 590	
otevřený výkop		1480 m																									
bezvýkopová technologie		284 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		1 190 450																									
SO 08,09,10 Čerpací stanice Laškov, Kandia, Dvůrek		7 ks velké ČS, 9 ks malé ČS	7 509 219		555 501				810 882	276 563	1 085 400		363 000		528 000	460 800	1 366 200	384 043	137 539			260 696	260 696		103 104	103 104	
Stavební část			2 993 724																								
Strojné-technologická část vč. uvedení do provozu			4 515 495																								
SO 11,12,13 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS a NN k ČOV		524 m	3 583 209	583 789					475 886	177 775	264 919						510 201		374 818	323 386					272 159	272 159	
ELE a MaR vč. uvedení do provozu																											
SOL 14 Přijezdová komunikace k ČOV			664 971																		461 442	63 282	140 248				
SOL01 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		23 199 522	2 328 300	2 020 328	1 158 270		1 291 678	1 781 425	556 709	2 980 993	4 731 066	3 184 472	968 964	494 547	529 728	192 984	36 399	198 836		218 044	55 132	273 478		196 509	196 509		
Stavební část																											
Strojné-technologická část vč. uvedení do provozu																											
ELE a MaR vč. uvedení do provozu																											
Předání do zkušebního provozu, provozní zkoušky																											
Zkušební provoz 8.3.2022 - 8.3.2023																											
Kolaudace a vyhodnocení zkušebního provozu																											
Celková cena Laškov		107 938 319	5 432 781	7 550 762	6 578 333	3 800 679	4 673 437	6 338 747	6 094 658	6 134 093	8 746 317	4 276 635	2 151 793	2 800 986	2 120 299	2 971 038	8 374 453	6 447 312	3 655 279	3 729 315	1 324 681	6 049 009	6 344 322	0	0	1 192 524	1 192 524
Stavební objekty (SO) Pěčín																											
01 - SO 01 Gravitační kanalizace		52 418 204		82 235		1 545 951	1 707 023	2 356 441	3 026 753	1 661 786	2 570 014	2 077 770	4 089 755	4 569 217	4 541 235	3 199 127	2 262 569	4 374 915	1 896 103	3 273 154	3 509 205	2 837 475	2 837 475				
otevřený výkop		4902 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		15 984 450																									
02 -SO 01 Gravitační kanalizace přípojky		7 134 724											458 551		712 866	1 499 317	1 220 483	575 873	1 035 334	253 951	689 175	689 175			2 185 521	2 185 521	
otevřený výkop		1070 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		2 083 306																									
SO 04 Tlaková kanalizace		27 720 332		713 658		2 377 831	1 057 691	663 996	1 294 302	1 847 329	643 222	240 144	1 270 555	1 526 924	2 135 804	1 024 284	1 538 619	2 050 429	1 049 047	1 518 912	2 599 023	1 692 947	1 692 947				
otevřený výkop		4077 m																									
bezvýkopová technologie		289,5 m																									
Místní komunikace - oprava																											
Krajské komunikace - oprava		8 101 771																									
SO 08,09,10 Čerpací stanice Pěčín		6 ks velké ČS, 14 ks malé ČS	12 897 216			1 054 334	686 704	650 241		268 656					921 600	1 885 152	1 645 635	182 953	516 960	1 507 045	919 272	891 211	891 211	0			
Stavební část			3 745 077																								
Strojné-technologická část vč. uvedení do provozu			5 977 718																								
Elektrotechnická část, Měření a regulace ČS			3 174 420																								
SO 11,12,13 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS		442m	867 723														44 000	207 315				395 302	395 302				
Celková cena Pěčín		101 038 199	0	795 892	0	4 978 116	3 451 419	3 670 679	4 321 055	3 777 772	3 213 236	2 317 914	5 360 309	6 554 692	7 598 839	6 821 429	6 990 140	8 036 095	4 037 984	7 334 445	7 281 451	6 506 110	6 506 110	0	0	2 185 521	2 185 521
Předání dokončené stavby		25 měsíců od předání staveniště																									
219 645 622,10 Kč			8 105 281	8 486 654	7 202 833	8 953 795	8 673 856	10 470 426	10 605 913	10 071 115	11 974 553	6 952 149	7 778 102	9 656 678	10 093 438	10 053 967	15 576 993	14 580 006	7 923 813	11 178 259	8 677 631	12 685 600	13 071 392	0	0	3 488 525	4 133 525
			91 496 577										121 255 881										7 622 050				

V Předklášení 19.10.2022

Vyhotovila: Ing. Nina Odehnalová

Za zhotovitele odsouhlasil a schválil:

Ing. Jaromír ŠTĚPÁK

ERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-9-

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNCÍN - LAŠKOV
798 57 Pěncín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

ZÁZNAM O PŘEZKOUMÁNÍ DODATKU

Název zakázky „Laškov, Pěčín – ČOV a stoková síť“

Číslo stavby

20-02

Číslo smlouvy

Objednatel - zhotovitel

Kanalizace ČOV svazek obcí Pěčín - Laškov - MERTASTAV s.r.o.

Vystavil

Ing. Odehnalová

Dne

21.11.2022

Změny a dodatky zapracoval:
dne:

Úsek	Odpovídá	Připomínky	Datum podpisu
PVO	Manažer PVO	Úprava rozsahu díla a termínu Termín dokončení do: 31.3.2023 Cena díla dle SoD: 217.446.517,49 Kč bez DPH Cena díla dle SoD a Dodatku č.3: 217.444.866,95 Kč bez DPH Ostatní ustanovení SoD se nemění	21.11.2022
VÝROBNÍ	Vedoucí střediska		22.11.22
	Výrobní ředitel		
EKONOMICKÝ	Manažer financí		
Právní	Firmní právník	NDr. PROBODA/č. vedr. kanalizace	22.11.22 22.11.22
VEDENÍ	Obchodní ředitel	č. ZI a PŘEDÁNÍ SOUHRN. PRACÍ	22.11.22 22.11.22
	Jednatel/Ředitel	BOOR Rozsahové T	22.11.22