

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2019

uzavřené dne 18. 3. 2019 a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 4. 11. 2019 v rámci projektu
Tělocvična Řenče (projekt spolufinancován z MŠMT, ev.č.: MSMT-9840/2019-1) mezi
smluvními stranami:

Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Se sídlem: Řenče 8, 334 01 p. Přestice

IČ: 46811087

DIČ: CZ46811087

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Josef Forejt, předseda, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor stavebníka, tel. + 420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s.r.o.

Se sídlem: K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Spisová značka: C107482 vedená u Městského soudu v Praze

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

ing. Zdeněk Horejš, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

ing. Václav Kališ, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

stavbyvedoucí:

Milan Štván, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na změnách v předmětu díla smlouvy:

1.1. Předmět díla bude upraven a změněn tak, že dojde k realizaci jiného druhu podlahové krytiny v místnostech zázemí tělocvičny m. č. 1.04 (ROZHODČÍ), 1.07 (ŠATNA1), 1.10 (ŠATNA2), 1.11 (ŠATNA3). Upravený předmět plnění je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 02 – změna podlahové krytiny ze dne 19. 2. 2020.

Důvodem úpravy je, že objednatel považuje vzhledem k provozu, údržbě a úklidu keramickou dlažbu jako výhodnější a tento druh podlahy je technickou zprávou určen jako vhodná

alternativa, přičemž materiál a práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným oceňovaným položkám kvalitativně stejné. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 02 (příloha č. 2 tohoto dodatku).

1.2. Předmět díla bude upraven a změněn tak, že dojde k realizaci jiného materiálu oplocení. Původní materiál oplocení – pletivo drátěné plastifikované – bude nahrazen ochranou sítě PP/45/3 mm, alternativou, kterou jako vhodnou připouští technická zpráva. Upravený předmět plnění je specifikován v příloze č. 3 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ5 – venkovní hřiště - oplocení ze dne 19. 2. 2020.

Důvodem úpravy je, že tento typ materiálu je z hlediska provozu a udržitelnosti jeho funkčnosti výhodnější, neboť objednatel proti původnímu předpokladu (zaměření hřiště na tenis) má zájem hřiště využít zejména pro míčové kolektivní sporty. Zároveň se jedná o srovnatelný druh materiálu a prací. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 05 (příloha č. 4 tohoto dodatku).

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitelem nebude realizována tato část díla:

Na základě požadavku objednatele zhotovitel pro objednatele nerealizuje ocelovou konstrukci pro zavěšení lan a tyčí na šplh – tj.: položka č. 208 D+M Ocelová konstrukce 3,7 x 1,2m, pro zavěšení lan a tyčí pro šplh – 2/Z (část D. 2. 1 – Architektonicko-stavební řešení). Důvodem je, že tato konstrukce byla objednatelem smluvně objednána též i u jiného dodavatele, který její realizaci provede. Upravený předmět plnění je specifikován v příloze č. 5 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 03 – odpočet konstrukce pro zavěšení lan ze dne 19. 2. 2020 a v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 03 (příloha č. 6 tohoto dodatku).

3. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na doplnění předmětu díla takto:

Předmět díla bude doplněn na základě požadavku objednatele o stříšku nad hlavním vchodem do budovy tělocvičny. Rozsah doplnění předmětu plnění je specifikován v příloze č. 7 tohoto dodatku – Krycí list soupisu prací – OZ 04 - stříška nad vchodem ze dne 19. 2. 2020.

Důvodem doplnění je dodatečný požadavek objednatele, pro vylepšení komfortu při shromažďování dětí před společným příchodem a odchodem při deštivém počasí. Konstrukce ochrání vstup do objektu před nepříznivými klimatickými vlivy. Tato změna je specifikována též v Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 04 (příloha č. 8 tohoto dodatku).

Článek II. Cena za dílo

V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se objednatel a zhotovitel dohodli, že změny v předmětu díla uvedené v článku I. tohoto dodatku mají dopad na cenu díla následovně:


Cena za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy se mění a je zvýšena o částku:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<i>Změny dle článku I. tohoto dodatku celkem:</i>	20.992,--	4.408,32	25.400,32


**Článek III.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Leuči dne 7. 5. 2020



Josef Forejt
předseda
(objednatel)



ing. Zdeněk Horejš
jednatel
(zhotovitel)

- Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací – OZ 02 – změna podlahové krytiny ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 2: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 02 ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 3: Krycí list soupisu prací – OZ 05 – venkovní hřiště - oplocení ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 4: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 05 ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 5: Krycí list soupisu prací – OZ 03 – odpočet konstrukce pro zavěšení lan ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 6: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 03 ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 7: Krycí list soupisu prací – OZ 04 – stříška nad vchodem ze dne 19. 2. 2020
Příloha č. 8: Oznámení změny – zjišťovací protokol č. 04 ze dne 19. 2. 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _18124upr
Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

KSO:
Místo: Obec Řenče

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel:
Tělovýchovná jednota Řenče

IČ: 46811087
DIČ: CZ46811087

Zhotovitel:
S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

IČ: 46883037
DIČ: CZ46883037

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-2 430,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 430,00	-510,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 940,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _18124upr

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Místo: Obec Řenče

Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 430,00	-2 940,30	
D.2	SO 201 – Tělocvična	-2 430,00	-2 940,30	STA
D.2.1	Architektonicko-stavební řešení	-2 430,00	-2 940,30	Soupis
OZ 02	změna podlahové krytiny	-2 430,00	-2 940,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 02 - změna podlahové krytiny

KSO:

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

IČ: 46811087

DIČ: CZ46811087

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

IČ: 46883037

DIČ: CZ46883037

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 430,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 430,00	21,00%	-510,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 940,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 02 - změna podlahové krytiny

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK] DPH základní [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

-2 430,00 -510,30 -2 940,30

A - Odpočty

-73 525,00 -15 440,25 -88 965,25

PSV - Práce a dodávky PSV

-73 525,00 -15 440,25 -88 965,25

777 - Podlahy lité

-73 525,00 -15 440,25 -88 965,25

B - Přípočty

71 095,00 14 929,95 86 024,95

PSV - Práce a dodávky PSV

71 095,00 14 929,95 86 024,95

771 - Podlahy z dlaždic

71 095,00 14 929,95 86 024,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 02 - změna podlahové krytiny

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 430,00	
D	A		Odpočty				-73 525,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-73 525,00	
D	777		Podlahy lité				-73 525,00	
260	K	777131105R	Penetrační nátěr podlahy	m2	-59,200	260,00	-15 392,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
261	K	777511103R	Stěrková podlaha tl. 2mm, protiskluznost R9, A vč.soklíku	m2	-59,200	980,00	-58 016,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
262	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,221	530,40	-117,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
D	B		Přípočty				71 095,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 095,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				71 095,00	
244	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	57,200	96,60	5 526,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		mč 1.04					
	VV		ROZHODČÍ					
	VV		(4,1+2,15)*2		12,500			
	VV		mč 1.07					
	VV		ŠATNA 1					
	VV		(4,8+3,8)*2		17,200			
	VV		mč 1.10					
	VV		ŠATNA 2					
	VV		(3,125+5,15)*2		16,550			
	VV		mč 1.11					
	VV		ŠATNA 3					
	VV		(3,125+5,15)*2		16,550			
	VV		Mezisoučet		62,800			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(0,8*2+0,8*2+0,8*3)		-5,600			
	VV		Mezisoučet		-5,600			
	VV		Součet		57,200			
245	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	196,730	44,40	8 735,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		57,2/0,3		190,667			
	VV		191*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		196,730			
246	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	59,200	448,00	26 522,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		mč 1.04					
	VV		ROZHODČÍ					
	VV		8,8		8,800			
	VV		mč 1.07					
	VV		ŠATNA 1					
	VV		18,2		18,200			
	VV		mč 1.10					
	VV		ŠATNA 2					
	VV		16,1		16,100			
	VV		mč 1.11					
	VV		ŠATNA 3					
	VV		16,1		16,100			
	VV		Součet		59,200			
248	M	59761401R	keramická dlažba, protiskluznost R9 - dle výběru investora	m2	68,080	310,00	21 105,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		mč 1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ROZHODČÍ					
	VV		8,8		8,800			
	VV		mč 1.07					
	VV		ŠATNA 1					
	VV		18,2		18,200			
	VV		mč 1.10					
	VV		ŠATNA 2					
	VV		16,1		16,100			
	VV		mč 1.11					
	VV		ŠATNA 3					
	VV		16,1		16,100			
	VV		Mezisoučet		59,200			
	VV		Součet		59,200			
	VV		59,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		68,080			
252	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	59,200	47,00	2 782,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
253	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	64,920	47,20	3 064,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		57,2*0,1		5,720			
	VV		59,2		59,200			
	VV		Součet		64,920			
254	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	57,200	39,20	2 242,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
255	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,980	565,40	1 119,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					

Dílo „Tělocvična Řenče“			SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL			č. 02 Změna podlahové krytiny	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 p. Přestice IČ:46811087			Datum: 19.2.2020	
Odesláno/ předáno:	Poštou	Poslem	Faxem	osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení		
Odkazy:	na specifikaci:	-----		
	na výkresy:	D.2.1.3 – Půdorys +/-0,000 D.2.1.1 - Technická zpráva (str.5)		
	na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis prací část D.2.1 – ASŘ D771 – Podlahy z dlaždic dlaždic, pol. č. 244, 245, 246, 248, 252, 253, 254, 255 D 777- Podlahy lité, pol.č. 260, 261, 262		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Změna nepodstatná (s dopadem do ceny)				
Celkové méněnáklady ve výši – 2940,30 Kč s DPH				
a) <u>Název změny:</u>				
Změna podlahové krytiny v místnostech č. 1.04, 1.07, 1.10, 1.11 v zázemí tělocvičny Původní povrch podlahy – stěrková podlaha tl. 2 mm, protiskluznost R9, třída protiskluznosti A Nový povrch podlahy – keramická dlažba, protiskluznost R9, třída protiskluznosti A				
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u>				
- Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o podlahy v místnostech zázemí tělocvičny m. č. 1.04 (ROZHODČÍ) – 8,8 m2, 1.07 (ŠATNA1) – 18,2 m2, 1.10 (ŠATNA2) – 16,1 m2, 1.11 (ŠATNA3) – 16.1m2.				
- Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: V technické zprávě D.2.1.1 na straně 5, v odstavci Úpravy povrchů, projektant uvádí použití keramické dlažby jako alternativu stěrkové podlahy.				

c) Dopad změny do oddílu Podlahy:

Má dopad do ceny díla:

oddíl D 771 – Podlahy z dlaždic..... přípočet 71 095 Kč bez DPH (86 024,95 s DPH)

oddíl D 777 – Podlahy lité.....odpočet 73 525 Kč bez DPH (88 965,25 s DPH)

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

V technické zprávě D.2.1.1 na straně 5, v odstavci Úpravy povrchů, projektant uvádí použití keramické dlažby jako alternativu stěrkové podlahy. AD souhlasí s touto změnou.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 2 – Změna podlahové krytiny (odpočet a přípočet položek na základě výkazu výměr a cen uvedených v SOD) - 4 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že změna podlahové krytiny představuje srovnatelný druh materiálu a prací. Přičemž z hlediska provozu, údržby a úklidu je objednatelem zvolená podlahová krytina výhodnější a je technickou zprávou určena jako vhodná alternativa.

Materiál a práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným oceněným položkám kvalitativně stejné.

Ocenění této změny vychází z položek stanovených ve SOD – dojde k ponížení výměr u položek Oddíl D 777- Podlahy lité, pol.č. 260, 261, 262)

a navýšení výměr položek v oceněném výkazu výměr u oddílu:

771 – Podlahy z dlaždic pol. č. 244, 245, 246, 248, 252, 253, 254, 255.

Cena nových prací a materiálu je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší.

Toto Oznámení změny OZ 02 – Změna podlahové krytiny je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží souhlas od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~

Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.3 - SO 202 – Venkovní hřiště

Soupis:

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 05 - venkovní hřiště - oplocení

KSO:

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2019

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-6 976,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 976,00	21,00%	-1 464,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 440,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.3 - SO 202 – Venkovní hřiště

Soupis:

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 05 - venkovní hřiště - oplocení

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednotka Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK] DPH základní [CZK]

Náklady stavby celkem

-6 976,00 -1 464,96

A - Odpočet

-79 812,00 -16 760,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-79 812,00 -16 760,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-79 812,00 -16 760,52

B - Přípočet

72 836,00 15 295,56

HSV - Práce a dodávky HSV

72 836,00 15 295,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

72 836,00 15 295,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.3 - SO 202 – Venkovní hřiště

Soupis:

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 05 - venkovní hřiště - oplocení

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednotka Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 976,00

D	A		Odpočet				-79 812,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-79 812,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-79 812,00	
5	K	3005R	D + M Vstupní vrátka š. 1200 mm v. 2155 mm	kus	-2,000	8 900,00	-17 800,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD					
6	K	3006R	D + M Vstupní dvoukřídle branky š. 3000 mm v. 2455 mm	kus	-1,000	22 900,00	-22 900,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD					
14	M	31327515R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 45 mm, 300 cm	m	-104,860	340,00	-35 652,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD					
15	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	-104,860	33,00	-3 460,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD					
D	B		Přípočet				72 836,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 836,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				72 836,00	
5	K	3005R1	D + M Vstupní vrátka š. 1200 mm v. 2155 mm povrch ZN	kus	2,000	13 200,00	26 400,00	
	P		Poznámka k položce: nová položka					
6	K	3006R1	D + M Vstupní dvoukřídle branky š. 3000 mm v. 2455 mm povrch ZN	kus	1,000	17 600,00	17 600,00	
	P		Poznámka k položce: nová položka					
14	M	31327515R1	ochranná síť PP/45/3 mm (zelená)	m	104,860	220,00	23 069,00	
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		98*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		104,860			
15	M	156191001	ocel. lanko pr. 4 mm	m	104,860	55,00	5 767,00	
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		98*1,07 "Přepočtené koeficientem množství		104,860			

Dílo „Tělocvična Řenče“			SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL			č. 05 VENKOVNÍ HŘIŠTĚ - OPLOCENÍ	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 p. Přestice IČ: 46811087			Datum: 19.2.2020	
Odesláno/ předáno:	Poštou	Poslem	Faxem	osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.3 SO 202 – Venkovní hřiště D.3.1 – Architektonicko-stavební řešení		
Odkazy:	na specifikaci:	-----		
	na výkresy:	D.3.1.2 – Půdorys, pohledy, řezy D.3.1.1 - Technická zpráva		
	na rozpočtové podklady:	Oceněný soupis prací část D.3.1 – Architektonicko - stavební řešení oddíl 3 - Svislé a kompletní konstrukce pol.č. 5,6,14,15		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny				
Celkové méněnáklady ve výši 8 440,96 Kč s DPH.				
a) <u>Název změny:</u>				
Venkovní hřiště - Oplocení venkovního hřiště vč. vstupních vrátek a dvoukřídlé branky				
b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u>				
- Popis části objektu, která se týká navrhované změny:				
Jedná se o oplocení venkovního hřiště				
- Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení:				
V technické zprávě D.3.1.1 na straně 3, v odstavci Oplocení, projektant uvádí, že pletivo je možné nahradit sítí. Poplastované tenisové pletivo bude nahrazeno sítí PP/45/3 mm (zelená).				
Jedná se o změnu navrženou zhotovitelem, neboť pro víceúčelová hřiště (s výjimkou tenisových) se dlouhodobě osvědčuje jako materiál oplocení sítě, které jsou odolnější vůči nárazům větších míčů a nejsou tedy tak často předmětem reklamačního řízení.				

c) Dopad změny:

Má dopad do ceny díla.

Část D.3.1 – Architektonicko - stavební řešení,
oddíl 3 - Svislé a kompletní konstrukce.

Odpočet položek č. 5,6,14,1579 812 Kč bez DPH

Přípočet položek č. NP5, NP6, NP14, NP15.....72 836 Kč bez DPH

d) Stanovisko autorského dozoru:

V technické zprávě D.3.1.1 na straně 3, v odstavci Oplocení projektant uvádí, že pletivo je možné nahradit sítí.

Vzhledem k tomu, že hřiště nebude využíváno zejména pro tenis, jeví se materiál oplocení – síť – vhodnějším. Vzhledem k této změně dojde, za účelem sjednocení, i k úpravě v provedení vstupních vrátek a dvoukřídlé branky.

AD souhlasí s touto změnou.

e) Seznam příloh:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 5 – Venkovní hřiště - oplocení (přípočet a odpočet položek) – 3 listy

Oznámení vydává: Zhotovitel - S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že tato změna typu materiálu oplocení představuje srovnatelný druh materiálu a prací. Přičemž z hlediska provozu a udržitelnosti jeho funkčnosti je zhotovitelem navržena výhodnější a je v projektové dokumentaci stavby technickou zprávou určena jako vhodná alternativa. Materiál a práce podle nových položek soupisu prací jsou ve vztahu k nahrazovaným oceněným položkám kvalitativně srovnatelné.

Zhotovitel zakreslí změněný stav v DSPS.

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí se záměnou pletiva za síť a se změnou provedení vstupních vrátek a dvoukřídlé branky.

Cena nových prací a materiálu je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, přičemž se jedná o srovnatelný druh materiálu a prací a z hlediska provozu a udržitelnosti jeho funkčnosti je vzhledem ke způsobu využití výhodnější.

Toto Oznámení změny OZ 05 - Venkovní hřiště – oplocení, je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží souhlas od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ <u>Souhlasí</u> – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami * Datum: _____	Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal Souhlasí – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami * Datum: _____
Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová Souhlasí – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami * Datum: _____	Za objednatele: Josef Forejt Souhlasí – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami * Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _18124upr
Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

KSO:	CC-CZ:
Místo: Obec Řenče	Datum: 19. 2. 2019
Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče	IČ: 46811087
	DIČ: CZ46811087
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.	IČ: 46883037
	DIČ: CZ46883037
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		-10 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně -2 100,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		-12 100,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: _18124upr

Stavba: Obec Řeňče – Tělocvična Řeňče

Místo: Obec Řeňče Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řeňče Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.2	SO 201 – Tělocvična	-10 000,00	-12 100,00	STA
D.2.1	Architektonicko-stavební řešení	-10 000,00	-12 100,00	Soupis
OZ 03	odpočet konstrukce pro zavěšení lan	-10 000,00	-12 100,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 03 - odpočet konstrukce pro zavěšení lan

KSO:

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2019

IČ:

DIČ:

46811087

CZ46811087

IČ:

DIČ:

46883037

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt: D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:
OZ 03 - odpočet konstrukce pro zavěšení lan

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,
Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče
Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Datum: 19. 2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	DPH základní [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
A - Odpočty	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00
767 - Konstrukce zámečnické	-10 000,00	-2 100,00	-12 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 03 - odpočet konstrukce pro zavěšení lan

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 000,00	
D	A		Odpočty				-10 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-10 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-10 000,00	
208	K	7670011R	D + M Ocelová konstrukce 3,7 x 1,2m, pro zavěšení lan a tyčí pro šplh - 2/Z	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	

Dílo „Tělocvična Řenče“		SoD č.1/2019 ze dne 19. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		č. 03	
		Odpočet konstrukce pro zavěšení lan	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přestice IČ:46811087		Datum: 19. 2. 2020	
Předáno	Peštou	E-mailem	Faxem
		Osobně	
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou SO 201, D.2 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko - stavební řešení Oddíl 767 – Konstrukce zámečnické	
Odkazy:	na specifikaci:	-----	
	na výkresy:	Výpis zámečnických konstrukcí – pol. 2/Z	
	na rozpočtové podklady:	D.2 SO 201 – Tělocvična D.2.1 – ASŘ Oddíl 767 - Konstrukce zámečnické Pol.č. 208 – D+M ocelové konstrukce zavěšení lan	
	na jinou část smlouvy:		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny díla Celkové méněaklady ve výši – 12 100 Kč s DPH, a) <u>Název změny:</u> Vyjmutí D+M ocelové konstrukce pro zavěšení lan a tyčí pro šplh. b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Na základě požadavku objednatele zhotovitel pro objednatele nerealizuje ocelovou konstrukci pro zavěšení lan a tyčí na šplh – tj. D+M Ocelová konstrukce 3,7 x 1,2m, pro zavěšení lan a tyčí pro šplh, označená jako – 2/Z. - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Důvodem je, že tato konstrukce byla objednatelem smluvně objednána též i u jiného dodavatele, který její realizaci provede (společnost SPORT CLUB s. r. o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 26845431).			

c) Dopad změny do oddílu:

Má dopad do ceny díla:

Oddíl D 767 - konstrukce zámečnické odpočet 10 000 Kč bez DPH (12 100 Kč s DPH)

Vyjmuta položka č. 208 - 7670011R D+M Ocelová konstrukce 3,7x 1,2m pro zavěšení lan a tyčí pro šplh

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínek k vyjmutí.

e) Seznam příloh a počet listů:

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ, OZ 03 - Odpočet konstrukce pro zavěšení lan – 3 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s vyjmutím výše uvedené položky z předmětu díla.

Toto Oznámení změny OZ 03 – Odpočet konstrukce pro zavěšení lan je podkladem k jednání o dodatku k SOD.

Dodavatel nebude měnit rozsah díla, objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží vyjádření od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *



Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí – ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *



Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová

Souhlasí – ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *



Datum: _____

Za objednatele: Josef Forejt

Souhlasí – ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami



Datum: _____

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _18124upr

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

KSO:
Místo: Obec Řenče

CC-CZ:
Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel:
Tělovýchovná jednota Řenče

IČ: 46811087
DIČ: CZ46811087

Zhotovitel:
S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

IČ: 46883037
DIČ: CZ46883037

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	40 398,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	40 398,00	8 484,00
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 882,00
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _18124upr

Stavba: Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Místo: Obec Řenče

Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel: Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel: S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		40 398,00	48 881,58	
D.2	SO 201 – Tělocvična	40 398,00	48 881,58	STA
D.2.1	Architektonicko-stavební řešení	40 398,00	48 881,58	Soupis
OZ 04	stříška nad vchodem	40 398,00	48 881,58	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 04 - stříška nad vchodem

KSO:

Místo: Obec Řenče, č. p. 54,

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2019

IČ:

46811087

DIČ:

CZ46811087

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 398,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 398,00	21,00%	8 483,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 881,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Řenče – Tělocvična Řenče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 04 - stříška nad vchodem

Místo:

Obec Řenče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednota Řenče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

DPH základní [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

40 398,00 8 483,58 48 881,58

B - Přípočty

40 398,00 8 483,58 48 881,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 793,00 586,53 3 379,53

1 - Zemní práce

622,00 130,62 752,62

2 - Zakládání

1 431,00 300,51 1 731,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

740,00 155,40 895,40

PSV - Práce a dodávky PSV

37 605,00 7 897,05 45 502,05

767 - Konstrukce zámečnické

37 605,00 7 897,05 45 502,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Řeňče – Tělocvična Řeňče

Objekt:

D.2 - SO 201 – Tělocvična

Soupis:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3:

OZ 04 - stříška nad vchodem

Místo:

Obec Řeňče, č. p. 54,

Datum:

19. 2. 2019

Zadavatel:

Tělovýchovná jednotka Řeňče

Projektant:

Zhotovitel:

S&H stavební a obchodní firma, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 398,00	
	D	B	Přípočty				40 398,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 793,00	
	D	1	Zemní práce				622,00	
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,576	998,20	575,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		patka pro sloup - 2 kusy		0,576			
	VV		0,6*0,6*0,8*2					
8	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,173	138,90	24,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	VV		30% lepivost		0,173			
	VV		0,576*0,3					
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,576	39,10	23,00	
	P		Poznámka k položce: položka dle SoD - D.2.1					
	D	2	Zakládání				1 431,00	
4	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,576	2 484,30	1 431,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	VV		Sloupky oplocení se zabetonují		0,576			
	VV		0,6*0,6*0,8*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				740,00	
5	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 15 do 30 kg/kus	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: nová položka					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 605,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				37 605,00	
6	K	7670055R	D + M Stříška oblouková nad vchodem - rozpon 2,4 m, délka 2,7 m, výška 2,98 m	kus	1,000	37 605,00	37 605,00	
	P		Poznámka k položce: nová položka - atyp					

Dílo „Tělocvična Řenče“			SoD č.1/2019 ze dne 18. 3. 2019	
OZNÁMENÍ ZMĚNY- ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL			č. 04 Stříška nad vchodem	
Objednatel: Tělovýchovná jednota Řenče Řenče 8, 334 01 Přestice IČ:46811087			Datum: 19.2.2020	
Předáno	Poštou	— E mailem	Faxem	Osobně
Stavební objekt (provozní soubor):		Obec Řenče - Zóna za školou D.2 SO 201 - Tělocvična D.2.1 – Architektonicko - stavební řešení		
Odkazy:	na specifikaci:	-----		
	na výkresy:	Nové výkresy: STŘÍŠKA - STŘEDNÍ VARIANTA (příčný řez, čelní pohled, detaily)		
	na rozpočtové podklady:	Viz cenová nabídka zhotovitele		
	na jinou část smlouvy:	-----		
Změna nepodstatná s dopadem do ceny. Celkový vícenáklad ve výši 48 881,58 Kč s DPH. a) <u>Název změny:</u> Stříška nad vchodem b) <u>Popis změny a podrobné zdůvodnění změny:</u> - Popis části objektu, která se týká navrhované změny: Jedná se o provedení zastřešení nad vchodovými dveřmi na východní fasádě objektu zázemí tělocvičny. Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí z jalových čtvercových profilů. Oblouková stříška je zasklená čirým komůrkovým polykarbonátem s oboustranným UV filtrem. Šířka stříšky je 2500 mm, hloubka ke zdi je 2750 mm, výška stříšky je 2980 mm a převýšení je 500 mm. - Zjištěná skutečnost, která vyvolala změnu v řešení: Jedná se o dodatečný požadavek objednatele, pro vylepšení komfortu při shromažďování dětí před společným příchodem a odchodem při deštivém počasí. Jedná se o konstrukci, která chrání vstup do objektu před nepříznivými klimatickými vlivy.				

c) Dopad změny do oddílu:
D.2 SO 201 - Tělocvična

D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení – HSV,

část 1 - Zemní práce.....přípočet 622 Kč bez DPH (752,62 Kč s DPH)

část 2 – Zakládání.....přípočet 1431 Kč bez DPH (1731,51 Kč s DPH)

část 9 – Ostatní konstrukce a práce,,,,,,přípočet 740 Kč bez DPH (895,40 Kč s DPH)

D.2.1 – Architektonicko-stavební řešení – PSV,

část 767 - Zámečnické práce.....přípočet 37 605 Kč bez DPH (45 502,05 Kč s DPH)

d) Stanovisko autorského dozoru (písemné odůvodnění a objektivní nepředvídatelnosti):

Stanovisko AD:

AD nemá připomínek k provedení vchodové stříšky.

e) Seznam příloh

- KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – OZ 04 – Stříška nad vchodem (cenová nabídka zhotovitele - přípočet) – 3 listy

Oznámení vydává: Objednatel

Závěr:

Níže uvedení Dotčení potvrzují, že souhlasí s novým oceněným výkazem výměr v cenové nabídce zhotovitele prací pro novou stříšku nad vchodem na východní fasádě objektu.

Objednatel rozhodl, že vstupní stříška bude provedena zhotovitelem, neboť v rámci realizace dojde k zásahům do díla zhotovitele (kotvení, svod vody) a změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli potíže (technické důvody, slučitelnost a držení záruk zhotovitelem – zásah do fasády, chodníku a svodů).

Toto Oznámení změny OZ 04 – Stříška nad vchodem - je podkladem k jednání o dodatku SOD.

Dodavatel nebude objednávat materiál, výrobky a provádět práce, dokud neobdrží souhlas od objednatele.

g) Vyjádření dotčených:

viz níže:

Za zhotovitele: Ing. Václav Kališ

Souhlasí - ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami *

Datum: _____

Za autorský dozor (AD): Ing. Pavel Trejbal

Souhlasí – ~~nesouhlasí~~
Souhlasí s podmínkami

Datum: _____

Za technický dozor (TDS): Blanka Purkartová Souhlasí – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami *  Datum: 	Za objednatele: Josef Forejt Souhlasí – nesouhlasí Souhlasí s podmínkami *  Datum: 
--	---

Poznámka: * případné podmínky je možné uvést v samostatné příloze