

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmět změny:	Nepředpokládané změny vyvolané novými zjištěními v průběhu stavebních prací a nepřesnostmi výkazu výměr či dokumentace
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598

Popis změny:
Změny vyvolané novými zjištěními v průběhu stavebních prací:

Doplnění hrotového systému na východní části objektu, Změna kamenných prahů za dubové, Změna poklopu vodoměrné šachty v jižní věži, Změna povrchové úpravy stěn a podhledů v sociálním zázemí pro veřejnost, Tvarová úprava vřetenového schodiště m.č. 2.08, Vypuštění výměny stávajícího výstupního schodiště ramene a dřevěné podlahy poslední výškové úrovně v jižní věži.

Změny postihující rozdíly položek v původním rozpočtu proti stavu skutečného provedení:


Odpočet dodávky a montáže informačního panelu, Odpočet revizní šachty, Menší rozsah nájmu prostorového lešení, úprava výměr oplechování parapetů, vyjmutí repase svlakových vrat a dveří, vyjmutí repase okna a dodávky zábradlí, dopočet provětrávajících fasádních mřížek dle skutečnosti, odpočet velkoformátové kamenné dlažby, odpočet duplicitní položky malby, doplnění 4 ks dřevěných dvířek.


Odpočet repase svlakových vrat a dveří, odpočet kamenného prahu (duplicitní položka). Odpočet podhledu v technické místnosti, doplnění madla. Vypuštění 1 ks dvířek pro uzavření nik s podlahovými rozdělovači.

Vypuštění 1 ks šachty plastové. Vypuštění 15 m vedení kanalizace a výměny lapačů střešních splavenin.

		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	103 192,61
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-1 323 695,49
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 220 502,88
	Výše DPH sazba:	21%	-256 305,60
	náklady na změnu vč. DPH		-1 476 808,48
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	27.06.2022	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	27.06.2022	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	27.06.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	27.06.2022	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	27.06.2022	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úpravy vyvolané požadavky zástupců státní památkové péče		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Vypuštění dilatačních lišt v lodi kostela a presbytáři Vypuštění krycích nátěrů atikových plechů Instalace krycích dvířek elektrorozvaděčů Vypuštění olejových nátěrů schodišť			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		25 630,00
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-116 924,79
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-91 294,79
	Výše DPH sazba: 21%		-19 171,91
	náklady na změnu vč. DPH		-110 466,70
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	27.06.2022	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	27.06.2022	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	27.06.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	27.06.2022	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	27.06.2022	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úpravy vyvolané v průběhu realizace vzorováním prvků případně vzorováním konstrukčního a materiálového provedení		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Výtvarná změna novodobých posuvných dveří Změna zábradlí a zabezpečení oken vyhlídkové věže . Změny a úpravy koncových prvků elektroinstalace Úprava systému ozvučení Rozměrová a tvarová úprava kovaných treláží terasy a kované branky a zábradlí			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		682 355,71
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-674 394,40
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 961,31	
	Výše DPH sazba: 21%	1 671,88	
	náklady na změnu vč. DPH	9 633,19	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	27.06.2022	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	27.06.2022	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	27.06.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	27.06.2022	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	27.06.2022	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Změna vyvolaná vzorováním v souvislosti s nabídkou výrobků na trhu		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: S ohledem k technickému zadání projektové dokumentace (zejména požadavku panikového provedení turniketu) a současné situaci a nabídce výrobků na trhu, bude provedena dílčí úprava vstupního turniketu vyhlídkové věže. Oproti původnímu návrhu, který počítal s tříramenným provedením, bude turniket dodán jako dvouramenný. Veškeré ostatní parametry dle původní projektové dokumentace budou beze zbytku dodrženy. Dvouramenné provedení turniketu nijak neovlivňuje provozní ani funkční požadavky původní zadávací dokumentace.			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	138 000,00
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-138 000,00
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba: 21%		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	27.06.2022	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	27.06.2022	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	27.06.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	27.06.2022	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	27.06.2022	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		

Stavba:	Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II		
Předmět změny:	Úpravy vyvolané požadavky investora		
Objekt, místo:	Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175		
Zhotovitel:	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9, IČ: 60753013		
TDI:	Ing. arch. Milan Šindler		
Projektant:	Ing. arch. Michal Zlatuška		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598		
Popis změny: Vypuštění informačních desek Vypuštění balustrádového zábradlí před bočním oltářem předsíně Instalace kapotáže rozvodů vytápění Změna prvků sanitárního vybavení Změna řešení koncových prvků slaboproudu Změna řešení Poplachového zabezpečovacího systému (PZTS)			
		hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH	55 440,19
		hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH	-150 950,75
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Stanislav Štork	dne:
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-95 510,56
	Výše DPH sazba: 21%		-20 057,22
	náklady na změnu vč. DPH		-115 567,78
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu probíhajících prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Za zhotovitele: Ing. Stanislav Štork	27.06.2022	
	Za objednatele: Mgr. Tomáš Holcner	27.06.2022	
	Za objednatele: Bc. Pavel Vlk	27.06.2022	
	TDI: Ing. arch. Milan Šindler	27.06.2022	
	Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška	27.06.2022	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		