

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.: 8/2022

Uzavřena podle § 536 a násl. Obchodního Zákoníku č.513/91Sb. Ve znění pozdějších
předpisů mezi účastníky:

Objednavatel:

Obec Újezd

Újezd 54

344 01 Domažlice

IČO: 00253839

DIČ: CZ 00253839

Č. ú.: 3924321/0100

Zastoupený: p. Radek Hammer – starosta obce

a

Zhotovitel:

Dolejší – stavby, rekonstrukce, s.r.o.

Starý Klíčov 130

345 01 Mrákov

IČO: 25229052

DIČ: CZ25229052

Č. ú.: 5487450267/0100

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10692

Zastoupený: Pavel Dolejší – jednatel společnosti

Obě smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) na akci s názvem „Výstavba skladové haly pro stroje a zařízení obce Újezd“.

Tento dodatek je uzavřený ve smyslu Smlouvy o dílo č. 8/2022 uzavřené dne 21.11.2022 z důvodu změny předmětu smlouvy. Dne 14.4.2023 byl zhotovitel emailovou korespondencí obeznámen, že objednatel žádá změnu dispozice vjezdových vrat. Zhotovitel danou změnu přijal, ale informoval objednatele, že daná změna se promítne v termínu dokončení díla. Dne 16.6.2023 zhotovitel stavby předložil na obecním úřadě žádost o prodloužení termínu. Prodloužený termín dokončení díla je konečný.

Dochází k úpravám a změnám následujících článků smlouvy:

II. Doba provádění díla

Dokončení díla: 31.7.2023

III. Cena za dílo

Základ	2 817 660,57 Kč
DPH 21 %	591 708,72 Kč
<u>Celková cena</u>	<u>3 409 369,29 Kč</u>

IV. Závěrečné ustanovení

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v platnosti.

V Újezdě dne: 26 -06- 2023

DOLEJŠÍ
stavby, rekonstrukce s.r.o.
Starý Klíčov 130, 345 01 Mrákov
Tel.: 379 788 453
IČ: 282 29 042

.....
Zhotovitel
Pavel Dolejší
jednatel

.....

objednavatel
Radek Hammer
starosta



Přílohy k Dodatku č.1.:

- Žádost objednatele o změně dispozice vrat z dne 14.4.2023
- Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 16.6.2023