

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050938.01

(ORG 2817)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 19.9.2014

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek,

tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Zdenka Vymazalová, tel. 724 532 675,

e-mail: z vymazalova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí, Ing. Vilém Huryta, tel. 543 532 258

Alexander Freml, tel. 602 741 172

Ing. Miloš Raab, tel. 721 365 899

Ing. René Stávek, tel. 724 335 468

Bankovní spojení : KB Brno-město / UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.,

číslo účtu : 250048-621/0100 / 2102043465/2700

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, rozšíření vodojemu Lesná“

Přípravné stavební práce na stavbě „Brno, rozšíření vodojemu Lesná“ byly zahájeny 27.3.2015, plné rozvinutí stavebních prací bylo podmíněno vydáním rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, které ÚMČ Brno – sever vydalo v dubnu 2015. Podmínky rozhodnutí byly splněny a kácení bylo možno zahájit dne 29.4.2015. Tento časový posun zahájení stavebních prací byl v následujícím období kompenzován nasazením většího objemu stavebních kapacit, termín dokončení prací dle smlouvy o dílo bude dodržen.

Smluvní strany se dohodly dodatkem č.1 na úpravě termínu 1. dílčí faktury, termín dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo bude dodržen.

V. Platební podmínky

čl. V. , v původní textu odst. č.2, termín vystavení 1. dílčí faktury byl stanoven na 11.5.2015, termín je nahrazen nově na 20.6.2015.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 17. 06. 2015
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 12. 06. 2015
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

.....
FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva