



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	4. 12. 2015
Ev.č.	ZL-146-S-H-SO 1.000	Datum schválení	7. 12. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	1. Město Hanušovice		
<u>Specifikace změny:</u> Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytyčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí. Zhotovitel navrhuje provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Výšková úprava kanalizačních poklopů a armaturních poklopů			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	171 492,00 Kč		
Stanovisko správce stavby: <i>Po takto podkladu a stanovise AD, které jsem součástí tohoto ZL souhlasí SpSt s předloženou změnou. ZL doporučuji schválit v plném rozsahu.</i>			
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis + seznam ulic 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta		






OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje
Evropský fond pro regionální rozvoj

Právnická
vztahová příloha

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)  SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: 246964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu
Datum: 4. 12. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, s.r.o. Olešnická 174, 627 09 Brno závod Brno - VHS a.s. 4  Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. Břová 2769/b, 7 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 1111 fax: 583 214 345  Jiří Vykydal - manažer projektu 7. 12. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Milan Jokl

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevcikp@imosbrno.eu / 737 211 346	24.11.2015

Iniciační dopis - ID-146-S-H-SO 1.000 - Vyrovnání poklopů šachet a armatur v komunikacích

Aktuální stav:

Realizační dokumentace stavby je výkresově shodná se zadávací dokumentací stavby. Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná s niveletou poklopů šachet a poklopů armatur. Z toho důvodu je nutná výšková úprava všech poklopů, které se v komunikaci nacházejí.

Návrh řešení:

Navrhujeme provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů armatur v důsledku toho, že došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZDS.

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Seznam ulic

Lokalita	Ulice	kanalizace	vodovod/plynovod
sídliště Zábřežská	Na Holbě	8	5
	Pod Lešem	3	10
okolí ul. Příčná	Příčná	2	
okolí ul. Pražská	Dukelská		5
okolí MÚ a průmyslová oblast	Hlavní	3	5
Horní Hanušovice	Údolní	2	30
	V Zátíší		5
	Na Výsluní		7
	Jesenická	8	8
CELKEM :		26	75

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-146-S-H-SO 1.000

1. Město Hanušovice / SO 1.000

Výrovnání armatur a poklopů v komunikacích

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-146-S-H-SO 1.000	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
RTS 2015/II 899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	0,00	1 785,00	0,00	13,00	1 785,00	23 205,00	13,00	23 205,00	23 205,00	0,00
RTS 2015/II 899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	ks	0,00	1 379,00	0,00	13,00	1 379,00	17 927,00	13,00	17 927,00	17 927,00	0,00
URS 2015/II M5856203200	Malta záhlvková ERGELIT, bal. 25 kg (spotřeba 50 kg na 1 poklop)	kg	0,00	43,50	0,00	1 300,00	43,50	56 550,00	1 300,00	56 550,00	56 550,00	0,00
RTS 2015/II 899431111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení krytu šoupěle	ks	0,00	1 012,00	0,00	37,00	1 012,00	37 444,00	37,00	37 444,00	37 444,00	0,00
RTS 2015/II 899432111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení krytu šoupěle	ks	0,00	957,00	0,00	38,00	957,00	36 366,00	38,00	36 366,00	36 366,00	0,00
ZL-146-S-H-SO 1.000 CELKEM :					0,00			171 492,00		171 492,00	171 492,00	0,00

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ
A PORADENSKÁ
ČINNOST

AQUAProcon s.r.o.
ing. Milan Jokl
Palackého tř. 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1541/15/Pr

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing.Pilař/581675224

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Hranice
30.11.2015

VĚC

**Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Horní Pomoraví II sever, Město Hanušovice – doplnění kanalizace**

***Stanovisko zpracovatele RDS k iniciačnímu dopisu ID-146-S-H-SO 1.000 Vyrovnání poklopů
šachet a armatur v komunikacích***

Zjištěná fakta

Realizační dokumentace je shodná se zadávací dokumentací a předpokládala při opravách komunikací dodržení stávajících nivelet. Niveleta některých nových komunikací po realizaci je odlišná od nivelety původních poklopů šachet a armatur, které se v komunikaci nacházejí.

Navržené řešení

Navrhujeme provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů, vodovodních a plynovodních poklopů na novou niveletu komunikací po realizaci.

Zpracovatel RDS souhlasí s navrženým řešením a doporučuje je k realizaci.

Ing. Josef Pilař
technický ředitel



**Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze****Změnový list č.: ZL-146-S-H-SO 1.000****Vyjádření generálního projektanta**

Zadávací dokumentace „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla vypracována na základě zaměření terénu a výškopisných údajů provozovatele kanalizace. Podle těchto podkladů byly zpracovány také podélné profily stok v zadávací dokumentaci a následně na základě aktuálních podkladů provozovatele také v realizační dokumentaci.

Po vytýčení v terénu bylo zjištěno, že niveleta nových komunikací je odlišná od nivelety poklopů šachet a také poklopů ostatních armatur.

Poněvadž došlo ke změně nivelety komunikací oproti ZD, navrhuje se provést výškovou úpravu všech kanalizačních poklopů a také vodovodních a plynovodních poklopů armatur.

Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné z výše uvedeného důvodu při zpracování ZD předvídat.

Za generálního projektanta:

Datum: 25. 11. 2015

Ing. Jan Polášek

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371